



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B001											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Infraestructura Educativa Básica													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	200.00	300.00	313.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	200.00	300.00	313.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel básico	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	200.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	200.00	241.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	200.00	300.00	313.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	200.00	300.00	313.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel básico	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	200.00	300.00	313.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	200.00	300.00	313.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B003											418,266.52	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109177.-Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) Refrendo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B023											381,308.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109495.-Jardín de Niños Lic. Gabriel Ramos Millán (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	20.00	20.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	20.00	20.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	20.00	20.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	20.00	20.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B024											930,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109503.-Servicios Educativos (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	43.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	43.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	43.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B026											1,334,551.62	7,500.00	
<b>Proyecto :</b> 109643.-Jardín de Niños Rufino José Cuervo (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.05	0.00	100.00	100.00	0.13	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.05	0.00	100.00	100.00	0.24	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.05	0.00	100.00	100.00	0.13	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B029 <b>Proyecto :</b> 11909001.- Jardin de Niños Alvaro Obregon.											1,100,000.00	146,621.64	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B031 <b>Proyecto :</b> 89069.- Centro de Atención Múltiple No. 47.											1,078,951.97	1,039,307.43	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 8 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B032											37,706.15	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11909002.- Jardin de Niños Cuahutémoc.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B035											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99042.-Jardín de Niños Miguel Rubén Rincón Coutiño (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B036											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99062.-Jardín de Niños Lázaro Cárdenas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.20							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.20							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B037											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99063.-Jardín de Niños Gabriela Mistral (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 12 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B048											58,375.19	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101121.-Jardín de Niños Benito Juarez Garcia (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 13 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B053											89,691.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101188.- Jardin de Niños Enrique Esquinca Mendez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B054											85,953.68	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101189.- Jardín de Niños Estela Marina Guerra Alfaro.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B061											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103012.-Jardín de niños Ángel Albino Corzo (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 16 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B064											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103006.-Jardín de niños Carlos Olmos (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 17 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B066											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103010.-Jardín de Niños Fernando Montes de Oca (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 18 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B067											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103019.-Jardín de Niños Francisco Márquez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 19 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B068											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103017.-Jardín de Niños Fray Juan de Zumárraga (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 20 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B069											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103016.-Jardín de Niños Guadalupe Victoria (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 21 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B074											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103003.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 22 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B075											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103004.-Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 23 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B078											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103001.-Jardín de Niños Leona Vicario (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 24 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B079											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103013.-Jardín de Niños Leona Vicario (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 25 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B080											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103018.-Jardín de Niños Leona Vicario (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 26 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B083											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103014.-Jardín de Niños Narciso Mendoza (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 27 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B085											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103007.-Jardín de Niños Quetzalcóatl (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 28 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F A A 00 E13 B088												13,894.12	0.00
<b>Proyecto :</b> 103008.-Jardín de Niños Xicotencalt (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación	
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio	
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación	
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 29 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B089											13,884.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103011.-Jardín de Niños Pablo Neruda (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 30 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B090											13,884.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103022.-Jardín de Niños Antonio Caso (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 31 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B091											13,884.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103030.-Jardín de Niños Simón Bolívar (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 32 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B092											13,884.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103034.-Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 33 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F A A 00 E13 B093												13,884.12	0.00
<b>Proyecto :</b> 103037.-Jardín de Niños Nicolas Bravo (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación	
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación	
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 34 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B167											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103460.-Jardín de Niños Álvaro Obregón (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 35 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B206											137,758.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 85199.-Jardín de Niños Jaime Nuno													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 36 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B207											122,309.22	0.00	
<b>Proyecto :</b> 85221.-Jardín de Niños Ricardo Owen													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 37 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B208											198,109.89	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99038.-Jardín de Niños José Clemente Orozco													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 38 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B209											142,562.50	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11508012.-Jardín de Niños Juan Escutia													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 39 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B291											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119001/Centro De Atencion Multiple .													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 40 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B292											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119002/Cam Roberto Solis Quiroga.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 41 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B293											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119003/Centro De Atencion Multiple Laboral De Educacion Especial.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 42 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B294											13,288,735.63	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119004/Centro De Integracion Social No. 30.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 43 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B295											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119005/J.N. Andres Fabregas Roca.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 44 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B296											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119006/J.N. Belisario Dominguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 45 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B297 <b>Proyecto :</b> 119007/J.N. Marcos E. Becerra.											1,140,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 46 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B298											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119008/J.N. Belisario Dominguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 47 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B299 <b>Proyecto :</b> 119009/J.N. Andres Quintana Roo.											370,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 48 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B300											450,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119010/J.N. Maria Elena Chanes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 49 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B301											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119011/J.N. Josefa Ortiz De Dominguez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 50 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B302											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119012/J.N. Benemerito De Las Americas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 51 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B303											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119013/J.N. Amalia Del Castillo Ledu.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 52 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B304											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119014/J.N. Jaime Sabinés Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 53 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F A A 00 E13 B305												0.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 119015/J.N. Revolucion Mexicana.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 54 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B306											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119016/J.N. Plutarco Elias Calles.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 55 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B307 <b>Proyecto :</b> 119017/J.N. Francisco Zarco.											370,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 56 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B308											450,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119018/J.N. Digna Ochoa Y Placido.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 57 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B309											450,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119019/J.N. Dr. Belisario Dominguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 58 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B310											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119020/J.N. Federico Froebel.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 59 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F A A 00 E13 B311												740,000.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 119021/J.N. Narciso Mendoza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 60 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B312											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119022/J.N. Maria Thelma Cordova Calderon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 61 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B313											550,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119023/J.N. Bernando Reyes Pimentel.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 62 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B314 <b>Proyecto :</b> 119024/J.N. Rosario Castellanos Figueroa.											450,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 63 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B315											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119025/J.N. Guillermo Marconi.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 64 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B316											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119026/J.N. Profr. Edgar Robledo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 65 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B317											626,757.28	174,075.24	
<b>Proyecto :</b> 119027/J.N. Maria Del Carmen Serdan Alariste.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 66 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B318											400,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119028/J.N. Cuauhtemoc.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 67 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B319											330,052.84	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119029/J.N. Rosario Castellaños.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 68 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B320											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119030/J.N. Lazaro Cardenas Del Rio.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 69 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B321											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119031/J.N. Rosario Castellanos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 70 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B322											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119032/J.N. Cuitlahuac.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 71 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B323											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119033/J.N. Juan De Dios Peza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 72 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B324											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119034.- Jardin de Niños Niños Heroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 73 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B325											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119035.- Jardin de Niños Leyes de Reforma.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 74 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B326											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119036.- Jardin de Niños Cuitlahuac.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 75 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F A A 00 E13 B327												450,000.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 119037.- Jardín de Niños Dr. Belasario Dominguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación	
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio	
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación	
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 76 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B328											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119038.- Jardín de Niños Manuel Acuña.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 77 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B329											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119039.- Jardin de Niños Tirso Molina.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 78 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B330											1,421,594.24	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119040.- Jardin de Niños Ricardo Flores Magon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 79 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B331											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119041.- Jardin de Niños Juan Federico.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Elaboración de cédulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 80 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B332											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119042.- Jardin de Niños Mozart.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 81 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B333											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119043.- Jardín de Niños Domingo Chanona Rodríguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 82 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B334											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119044.- Jardín de Niños Estefania Castañeda.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 83 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B335											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119045.- Jardin de Niños Jaime Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 84 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B336											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119046.- Jardin de Niños Club de Leones.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 85 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B337											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119047.- Jardin de Niños Norberta Gomez Trejo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 86 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B338											700,000.00	203,458.27	
<b>Proyecto :</b> 119048.- Jardin de Niños Maria Montessori.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 87 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B339											438,851.19	128,336.31	
<b>Proyecto :</b> 119049.- Jardin de Niños Mark Twain.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 88 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B340											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119050.- Jardin de Niños Luz Esther Sanchez Ramirez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 89 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B341											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119051.- Jardin de Niños Margarita Maza de Juarez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 90 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B342											330,052.84	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119052.- Jardin de Niños Fernando Montes de Oca.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 91 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B343											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119053.- Jardin de Niños Romeo Rincon Castillejos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 92 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B344											1,313,870.21	361,808.93	
<b>Proyecto :</b> 119054.- Jardín de Niños Juan Camilo Mouriño.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 93 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B345											1,167,821.84	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119055.- Jardin de Niños Fernando Montes de Oca.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 94 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B346											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119056.- Jardín de Niños Esperanza Castellanos													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 95 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F A A 00 E13 B347											100,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119057.- Jardin de Niños Niño Artillero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 96 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B348											1,110,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119058.- Jardin de Niños Juan Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 97 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B349											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119059.- Jardín de Niños Sor Juana Ines de La Cruz.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 98 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B350											800,000.00	175,746.14	
<b>Proyecto :</b> 119060.- Jardin de Niños Leona Vicario.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 99 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B351											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119061.- Jardín de Niños Fernando Castañon Gamboa													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 100 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B352											811,213.07	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119062.- Jardin de Niños Lazaro Cardenas del Rio.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 101 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B353											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119063.- Jardín de Niños Jacobo Pimentel Sarmiento.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 102 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B354											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119064.- Jardin de Niños Nicolas Bravo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 103 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B355											800,000.00	209,912.69	
<b>Proyecto :</b> 119065.- Jardin de Niños Rosario Castellanos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 104 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B356											750,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119066.- Jardín de Niños Esperanza Castellanos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 105 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B357											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119067.- Jardin de Niños Bertha Von Glumer.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 106 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B358											900,000.00	246,303.82	
<b>Proyecto :</b> 119068.- Jardín de Niños Sor Juana Ines de la Cruz													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 107 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B359											705,249.46	670,678.09	
<b>Proyecto :</b> 93002.- Centro de Atención Múltiple (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 108 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B361											179,326.64	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103003.- Jardí de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (Rrefrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 109 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B362											213,952.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103004.- Jardin de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 110 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B363											180,486.89	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103006.- Jardin de Niños Carlos Olmos (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 111 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B364											196,961.48	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103007.- Jardin de Niños Quetzalcoatl (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 112 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B365											205,736.36	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103008.- Jardin de Niños Xicoténcatl (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 113 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B366											587,030.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103010.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 114 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B367											198,212.98	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103011.- Jardin de Niños Pablo Neruda (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 115 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B368											203,912.61	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103012.- Jardin de Niños Angel Albino Corzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 116 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B369											203,091.36	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103013.- Jardin de Niños Leona Vicario (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 117 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B370											404,288.48	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103014.- Jardin de Niños Narciso Mendoza (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 118 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B371											181,923.38	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103015.- Jardin de Niños Chillil (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 119 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B372											203,912.60	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103016.- Jardin de Niños Guadalupe Victoria (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 120 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B373											203,912.61	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103017.- Jardin de Niños Fray Juan de Zumárraga (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 121 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B374											203,912.61	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103018.- Jardin de Niños Leona Vicario (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 122 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B375											203,912.61	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103019.- Jardin de Niños Francisco Marquez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 123 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B377											200,101.67	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103001.- Jardin de Niños Leona Vicario (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 124 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B380											130,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79232.- Centro de Atención Múltiple No. 2													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 125 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B381											120,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 96012.- Jardin de Niños Rafael Santamaria.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 126 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B388											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119370.-Jardín de Niños Alberto Domínguez Borraz													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 127 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B389											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119371.-Jardín de Niños Alberto Culebro Ruiz													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 128 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B390											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119372.-Jardín de Niños José Emilio Grajales													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 129 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B391											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119373.-Jardín de Niños Guadalupe Victoria													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 130 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B453											1,855.81	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99025.-Jardín de Niños José Emilio Grajales (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda  
Página: 131 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B454											19,697.07	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99050.-Jardín de Niños Simón Bolívar (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 132 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B465											400,369.21	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99417.- Jardin de Niños Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 133 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B466											121,181.24	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99422.- Jardin de Niños Octavio Paz Lozano (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 134 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B467											909.98	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99566.- Jardin de Niños Sor Juana Inés de la Cruz (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 135 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F A A 00 E13 B468												116,714.88	0.00
<b>Proyecto :</b> 99569.- Jardin de Niños María Montessori (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 136 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B469											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99573.- Jardin de Niños Guillermo Prieto (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	813.00 813.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 137 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F A A 00 E13 B470												63,548.20	0.00
<b>Proyecto :</b> 99577.- Jardin de Niños Guadalupe Victoria (Refrendo9													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 138 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B471											282,240.98	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103005.- Jardin de Niños Justicia Social (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 139 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B472											400,681.98	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103009.- Jardin de Niños Rosario Castellanos (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 140 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B474											228,119.27	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79016 .- Jardín de Niño Vicente Riva Palacios (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 141 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B475											291,868.15	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79303.- Jardín de Niños Miguel Utrilla Trujillo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 142 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B476											26,502.11	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79304.- Jardín de Niños Dionisio Dideroth (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 143 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B477											108,028.87	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79305.- Jardín de Niños Vicente Lievano (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 144 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B478											69,256.83	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79325.- Jardin de Niños Carlos Perrault (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 145 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B479											9,014.19	0.00	
<b>Proyecto :</b> 84086.- Jardin de Niños Federico Froebel (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 146 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B480											2,122.72	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89004.- Jardin de Niños Marcos Enrique Becerra (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 147 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B481											38,879.68	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89012.- Jardin de Niños Justo Sierra Mendez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 148 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B482											789,778.11	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89021.- Jardin de Niños Luis Donaldo Colosio (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 149 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B483											205,651.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89022.- Jardin de Niños Angel Albino Corzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.13	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.13	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.13	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 150 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B484											18,861.29	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89026.- Jardin de Niños Mariano Matamoros (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 151 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B485											59,101.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89029.- Jardin de Niños Ignacio Zaragoza (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 152 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B486											45,672.57	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89031.- Jardín de Niños Francisco Gonzáles Bocanegra (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 153 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B487											52,383.47	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89041.- Jardin de Niños Moisés Sáenz (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 154 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B488											122,948.71	517.51	
<b>Proyecto :</b> 89044.- Jardin de Niños Bruno Traven (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 155 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B489											40,812.17	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89047.- Jardin de Niños Oscar E. Duplan Maldonado (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 156 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B490											41,998.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89051.- Jardin de Niños Prof. Porfirio Davila (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 157 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B491											26,605.40	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89053.- Jardin de Niños Ricardo Flores Magón (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 158 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B492											653,903.79	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89061.- Jardin de Niños Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 159 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B493											2,176.96	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89074.- Jardin de Niños Armando Nervo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 160 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B494											105,936.51	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89076.- Jardin de Niños Alma Arcadia Arreola Pérez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 161 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B495											810,847.46	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89282/Jardín de Niños Manuel Jiménez (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 162 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B496											28,661.40	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99047.- Jardín de Niños Angel Gavinet (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 163 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B497											33,815.88	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99051.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 164 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B559											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99086.-Jardín de Niños Licenciado. Miguel Alemán Valdez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 165 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B593											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917056.- Jardin de Niños Heroés de Chapultepec (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Tecnología		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 166 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B594											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917058.- Jardin de Niños José Lancaster (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.05	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.05	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 167 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B595											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917062.- Jardín de Niños Juan Camilo Muriño Terrazo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 168 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B596											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917063.- Jardin de Niño Leona Vicario (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 169 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B597											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917066.- Jardin de Niños Rubi del Carmen Pintado Fuentes (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 170 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B598											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917128.- Jardin de Niño Juan Pablo Galeana (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 171 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B615											280,903.92	517.53	
<b>Proyecto :</b> 919002.- Jardin de NiñosNiños Heroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 172 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B616 <b>Proyecto :</b> 919003.- Jardin de Niños Miguel Hidalgo Y Costilla.											551,221.55	54,999.99	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 173 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B619											753,478.41	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119382/J.N. Jaime Sabinés Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 174 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B620 <b>Proyecto :</b> 119389/J.N. Juan de la Barrera.											740,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 175 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B621 <b>Proyecto :</b> 119390/J.N. Carlos Linneo.											500,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 176 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B622											900,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119393/J.N. Joaquín Miguel Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 177 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B623 <b>Proyecto :</b> 119394/J.N. Ángela Peralta.											800,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 178 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B624 <b>Proyecto :</b> 119399/J.N. Xicoténcatl.											800,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 179 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B625 <b>Proyecto :</b> 119404/J.N. Vicente Guerrero.											432,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 180 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B626											700,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119413/J.N..Escudo Nacional.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 181 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B627 <b>Proyecto :</b> 119415/J.N. Edgar Robledo Santiago.											1,400,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 182 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B628											800,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119416/J.N. Rafael Ramírez Castañeda.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 183 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B629 <b>Proyecto :</b> 119423/J.N. Chimalpopoca.											432,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 184 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B630 <b>Proyecto :</b> 119425/J.N. Paulo Freire.											370,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 185 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B631											1,000,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119433/J.N. Juan Escutia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 186 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B632											800,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119436/J.N. Ángel Albino Corzo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 187 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B633											1,500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119443/J.N. Juan Sabines Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 188 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B634											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119446/J.N. Miguel Lara Vassallo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 189 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B635											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119447/J.N. Juan Sabinés Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 190 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B636											1,296,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119449/J.N. Delfina Ricon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 191 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B637											1,296,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119452/J.N. Enoch Cancino Casahonda.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 192 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B638 <b>Proyecto :</b> 119456/J.Nn. Vicente Suarez.											400,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 193 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B723											315,344.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103021/J.N. Mártires Del Rio Blanco.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 194 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B724 <b>Proyecto :</b> 103022/J.N. Antonio Caso.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 195 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B725 <b>Proyecto :</b> 103023/J.N. Guillermo Prieto.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 196 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B726 <b>Proyecto :</b> 103025/J.N. Andrés Quintana Roo.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 197 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B727 <b>Proyecto :</b> 103026/J.N. Ignacio Manuel Altamirano.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 198 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B728											630,689.08	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103027/J.N. Belisario Domínguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 199 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B729											315,344.53	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103028/J.N. Otilio Montaño.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 200 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F A A 00 E13 B730												315,344.54	0.00
<b>Proyecto :</b> 103029/J.N. La Constitución.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 201 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B731 <b>Proyecto :</b> 103030/J.N. Simón Bolívar.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 202 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B732											315,344.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103031/J.N. Ignacio Manuel Altamirano.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 203 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B733 <b>Proyecto :</b> 103032/J.N. Los Niños Héroes.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 204 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B734											315,344.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103033/J.N. Guadalupe Victoria.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 205 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B735 <b>Proyecto :</b> 103034/J.N. Ignacio Manuel Altamirano.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 206 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B736 <b>Proyecto :</b> 103035/J.N. Benito Juárez García.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 207 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B737 <b>Proyecto :</b> 103037/J.N. Nicolás Bravo.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 208 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 B738											315,344.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103038/J.N. Víctor Manuel Castill0 Corzo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 209 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D001											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101001.- Jardín de Niños Enoch Cancino Casahonda (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 210 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D002											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101002.- Jardín de Niños Malintzin (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 211 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D003											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101003.- Jardín de Niños Diego Rivera (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 212 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D004											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101005.- Jardín de Niños Isabel Castillejos Velasco (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 213 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D005											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101006.- Jardín de Niños José Joaquín Herrera (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 214 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D006											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101007.- Jardín de Niños Federico Mariscal (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 215 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D007											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101008.- Jardín de Niños Ignacio Aldama (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 216 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D008											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101009.- Jardín de Niños Revolución Mexicana (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 217 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D009											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101010.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 218 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D010											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101011.- Jardín de Niños Antonio Martínez Castro (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 219 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D011											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101012.- Jardín de Niños Juan Escutia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 220 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D012											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101013.- Jardín de Niños Beatriz Ordoñez Ocuña (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 221 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D013											90,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101014.- Jardín de Niños Alberto Chanona Rodríguez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 222 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D014											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101015.- Jardín de Niños Estefania Castañeda (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 223 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D015											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101016.- Jardín de Niños Claudio Monet (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 224 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D016											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101018.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 225 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D017											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101019.- Jardín de Niños Plutarco Elías Calles (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 226 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D018											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101020.- Jardín de Niños Jaime Sabines (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 227 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D019											90,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101021.- Jardín de Niños Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 228 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D020											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101022.- Jardín de Niños Pedro Calderón de la Barca (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 229 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D021											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101023.- Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 230 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D022											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101024.- Jardín de Niños Angel Albino Corzo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 231 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D023											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101025.- Jardín de Niños Héroes (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 232 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D024											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101026.- Jardín de Niños 20 de Noviembre (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 233 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D025											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101027.- Jardín de Niños Luisa Quevedo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 234 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D026											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101028.- Jardín de Niños Rafael Grajales (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda  
Página: 235 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D027											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101029.- Jardín de Niños Antonio Caso (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 236 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D028											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101030.- Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 237 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D029											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101031.- Jardín de Niños Gabriela Mistral (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 238 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D030											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921265.- Jardín de Niños Enoch (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 239 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D031											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921277.- Jardín de Niños Gloria Niurulu Sánchez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 240 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D032											64,091.60	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921003/Jardín de Niños 21 de Abril.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 241 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F A A 00 E13 D033												16,022.90	0.00
<b>Proyecto :</b> 921006/Jardín de Niños Comunitario 5 de Mayo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 242 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D034											16,022.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921007/Jardín de Niños María Ángela Melchor de Chanona.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 243 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D035											16,022.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921008/Jardín de Niños Joaquín Miguel Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 244 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D036											16,022.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921009/Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 245 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D037											22,656.76	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921011/Jardín de Niños José María Morelos y Pavón.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 246 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D038											32,045.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921012/Jardín de Niños José Rosas Moreno.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 247 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D039											16,022.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921013/Jardín de Niños Leona Vicario.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 248 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D040											6,633.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921015/Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 249 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D041											48,068.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921016/Jardín de Niños Luis González Obregón (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 250 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D042											32,045.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921017/Jardín de Niños Ángel Albino Corzo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 251 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D043											16,022.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921018/Jardín de Niños Rafael Ramírez Castañeda (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 252 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D044											32,045.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921019/Jardín de niños Vicente Suarez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 253 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D045											32,045.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921020/Jardín de Niños Benito Juárez García (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 254 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D046											16,022.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921021/Jardín de Niños Comunitario Felipe Carrillo Puerto (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 255 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D047											16,022.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921024/Jardín de Niños María Díaz castellanos (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 256 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D048											16,022.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921025/Jardín de Niños Lic. Miguel Alemán Valdez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 257 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D049											54,702.56	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921026/Jardín de Niños José María Morelos y Pavón (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 258 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D050											16,022.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921027/Jardín de Niños Justo Sierra Méndez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 259 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D051											32,045.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921028/Jardín de Niños Carmen Ramos del Rio (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 260 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D052											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921002.- Jardín de Niños Andrés Fabregas Roca (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.70	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda  
Página: 261 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D054											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921010.- Jardín de Niños Octavio Paz Lozano (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 262 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D059											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921023.- Jardín de Niños Jesús Terán (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 263 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D062											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921254.- Jardín de Niños Octavio Paz Lozano (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 264 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D063											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921292.- Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 265 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D072											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921292.- Jardin de Niños Lazaro Cardenas del Rio.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda  
Página: 266 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D073											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921262.- Jardín de Niños Comunitario Rubén Dario (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 267 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D074											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921263.- Jardín de Niños Bulmaro López Fernández (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 268 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D075											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921271.- Jardín de Niños Luz Esther Sánchez Ramírez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 269 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D076											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508016.-J.N. Jaime Nuno (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 270 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D077											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508021.-J.N. Rosario Castellanos (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 271 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D078											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508023.-J.N. Álvaro Obregón (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 272 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D079											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101004.-Jardin de Niños Josefa Ortiz de Domiguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 273 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D080											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101017.-Jardin de Niños Naciones Unidas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 274 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D082											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921264.- Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 275 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D083											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921266.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 276 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D084											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921268.- Jardín de Niños Agustín Melgar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 277 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D085											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921305.- Jardín de Niños Vicente Suarez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 278 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D086											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921280.- Jardín de Niños Comunitario Belisario Comunitario Palencia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 279 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D087											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921296.- Jardín de Niños 20 de Noviembre (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 280 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F A A 00 E13 D088											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921302.- Jardín de Niños 16 de Septiembre (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 281 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B001 <b>Proyecto :</b> 10508004.- Primaria 16 de Septiembre.											112,408.93	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 282 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B002 <b>Proyecto :</b> 11909003.- Primaria Leandro del Valle.											461,469.34	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 283 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B003											287,776.07	272,298.11	
<b>Proyecto :</b> 89135.- Primaria Gabino Barrera.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 284 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B004											10,288,399.03	9,008,826.84	
<b>Proyecto :</b> 1021005.- Centro de educación Básica de la Ciudad Rural Sustentable (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.12	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.03	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.12	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.12	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 285 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B012											90,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109457.-Primaria Lic. Adolfo López Mateos (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 286 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B013											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109456.-Primaria Lic. José Valenzuela Rodríguez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 287 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B014											550,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109477.-Primaria Dr. Belisario Domínguez Palencia (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 288 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B015											1,120,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109481.-Primaria Teofilo Acebo (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 289 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B017											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109485.-Primaria José María Morelos y Pavón (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.24	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.24	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.24	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 290 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B018											90,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109489.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b>													
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 291 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B021											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109497.-Primaria Juan Escutia (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 292 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B024											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109506.-Primaria Lazaro Cardenas del Rio (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 293 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B025											300,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109623.-Primaria Francisco I. Madero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 294 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B026											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109637.-Primaria Belisario Domínguez Palencia (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 295 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B028											787,501.48	34,800.00	
<b>Proyecto :</b> 109502.-Primaria José Maria Morelos y Pavón (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	16.08	0.00	100.00	100.00	1.98	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	16.08	0.00							
			0.00	16.08	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	16.08	0.00							
			0.00	16.08	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	16.08	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	16.08	0.00							
			0.00	16.08	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 296 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B034											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99186.-Primaria 5 de Febrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 297 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B036											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99120.-Primaria Tierra y Libertad (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.05							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.05							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 298 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B037											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99121.-Primaria Guillermo Prieto (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 299 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B043											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99117.-Primaria Francisco Villa (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.60							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 300 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B047											491,525.42	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101136.-Primaria Juan sabinés Gutiérrez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 301 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B050											769,396.55	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101139.-Primaria Sabines Gutiérrez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 302 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B051											92,263.34	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101140.-Primaria Jaime Torres Bodet (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 303 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B052											933,534.48	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101143.-Primaria Leyes de Reforma (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 304 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B053											196,159.93	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101144.-Primaria Luis Velasco Castro (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 305 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B054											391,218.58	93,046.35	
<b>Proyecto :</b> 101145.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 306 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B055											581,724.55	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101146.-Primaria Plan de Ayala (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 307 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B056											391,455.05	325,865.75	
<b>Proyecto :</b> 101147.-Primaria Presidente Juárez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 308 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B057											965,736.32	263,213.70	
<b>Proyecto :</b> 101148.-Primaria Valén Gómez Farias (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.42	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.42	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.42	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 309 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B058											196,159.93	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101149.-Primaria Benigno Gómez Cal y Mayor (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 310 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B059											196,159.93	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101150.-Primaria Justo Sierra Méndez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 311 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B061											230,450.77	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101152.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 312 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B067											635,772.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101185.- Primaria Voz de Mi Patria.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 313 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B068 <b>Proyecto :</b> 101186.- Primaria Mi Patria es Primero.											81,913.40	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 314 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B073											5,267,821.26	4,314,732.65	
<b>Proyecto :</b> 109677.-Primaria Heróico Colegio Militar (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.97	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	16.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.97	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	16.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	16.00	0.00	0.00							
			0.00	16.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 315 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B078											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103115.-Primaria 24 de Febrero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 316 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B079											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103149.-Primaria Alejandro Carrillo (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 317 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B084											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103157.-Primaria Belisario Domínguez Palencia (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 318 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B085											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103140.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 319 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B086											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103101.-Primaria Carlos Pellicer Cámara (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 320 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B087											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103129.-Primaria Centro Revolución (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 321 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B088											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103107.-Primaria Chimalpopoca (r4efrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 322 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B092											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103150.-Primaria Felipe Carrillo Puerto (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 323 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B094											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103109.-Primaria Francisco Indalecio Madero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 324 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B095											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103130.-Primaria Francisco Indalecio Madero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 325 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B096											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103155.-Primaria Francisco Indalecio Madero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 326 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B100											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103116.-Primaria Juan Escutia y Martínez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 327 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B101											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103160.-Primaria Gustavo Díaz Ordaz (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 328 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B103											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103125.-Primaria Jacinto Pérez Pajarito (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 329 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B104											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103113.-Primaria Jaime Nuno (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 330 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B105											559,215.29	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101071/Primaria Lazaro Cardenas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 331 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B106											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103122.-Primaria José María Morelos y Pavón (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 332 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B109											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103158.-Primaria Juan Escutia (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 333 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B111											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103153.-Primaria Juan Sabines Gutiérrez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 334 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B112											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103151.-Primaria Juventino Rosas (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 335 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B113											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103134.-Primaria La Montaña (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 336 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B115											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103154.-Primaria Lázaro Cárdenas del Rio (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 337 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B119											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103141.-Primaria Lic. Adolfo López Mateos (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 338 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B120											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103147.-Primaria Lic. Benito Juárez García (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 339 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B121											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103161.-Primaria Lic. Benito Juárez García (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 340 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B123											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103108.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 341 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B128											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103118.-Primaria Rafael Ramírez Castañeda (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 342 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B132											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103110.-Primaria Rosario Castellanos Figueroa (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 343 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B134											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103117.-Primaria Simón Bolívar (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 344 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B135											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103121.-Primaria Tierra y Libertad (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 345 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B138											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103103.-Primaria Vicente Guerrero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 346 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B139											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103144.-Primaria Vicente Guerrero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 347 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B140											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103145.-Primaria Vicente Lombardo (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 348 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B141											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103152.-Primaria Vicente Suarez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 349 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B142											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103102.-Primaria Francisco González Bocanegra (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 350 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B143											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103106.-Primaria Ángel Albino Corzo (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 351 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B144											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103112.-Primaria Plan de Ayala (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 352 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B145											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103114.-Primaria Adolfo López Mateos (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 353 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B146											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103123.-Primaria Guillermo Prieto (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 354 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B147											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103124.-Primaria Cuitlahuac (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 355 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B148											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103126.-Primaria México (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 356 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B149											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103128.-Primaria Fray Bartolomé de las Casas (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 357 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B150											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103132.-Primaria Lázaro Cárdenas del Rio (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 358 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B151											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103133.-Primaria Narciso Mendoza (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 359 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B152											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103135.-Primaria Fray Bartolomé de las Casas (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 360 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B153											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103136.-Primaria General Miguel Negrete (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 361 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B154											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103137.-Primaria Profesor Domingo Faustino Sarmiento (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 362 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B155											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103139.-Primaria Belisario Domínguez Palencia (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 363 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B156											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103142.-Primaria Venustiano Carranza (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 364 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B157											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103146.-Primaria Rosario Castellanos (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 365 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B158											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103148.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 366 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B159											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103156.-Primaria Justicia Social (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 367 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B160											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103159.-Primaria Plan de Ayutla. (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 368 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B171											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103207.-Primaria Rosario Castellanos Figueroa(refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 369 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B173											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103209.-Primaria Juan Aldama (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 370 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B294											1,599.72	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103423.-Primaria CONAFE Cuauhtémoc Cardenas (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 371 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B325											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103499.-Primaria Manuel Ávila Camacho (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 372 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B326											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103500.-Primaria Cuauhtémoc (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 373 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B386											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103138.-Primaria Benito Juárez García (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 374 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B387											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103104.-Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 375 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B388											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103131.-Primaria Gustavo Díaz Ordaz (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 376 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B406											3,199.44	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103179/Prim. José María Morelos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminación	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 377 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B505											93,266.43	0.00	
<b>Proyecto :</b> 85070.-Primaria Revolución													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 378 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B506												27,784.62	0.00
<b>Proyecto :</b> 85282.-Primaria Fray matias de Cordova													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 379 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B507											349,841.66	0.00	
<b>Proyecto :</b> 85375.-Primaria Justo Sierra													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 380 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B508											80,198.94	66,196.59	
<b>Proyecto :</b> 921294.-Primaria Belisario Domínguez Palencia													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 381 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B509											136,656.35	0.00	
<b>Proyecto :</b> 93287.-Primaria Luis Braille													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 382 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B510											576,544.43	575,851.67	
<b>Proyecto :</b> 11508002.-Primaria Rafael Jimenez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 383 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B511											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11508003.-Primaria Emiliano Zapata Salazar													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 384 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B512											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11508005.-Primaria Arevalo Camacho													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 385 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B513												600,000.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 11508006.-primaria Dr. Belisario Domínguez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio	
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 386 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B514											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11508007.-Primaria David Gómez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 387 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B515 <b>Proyecto :</b> 11508009.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla											497,413.79	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 388 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B516											295,558.08	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11508013.-Primaria Dr. Jaime Torres Bodet													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 389 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B517 <b>Proyecto :</b> 11508015.-Primaria Campo Militar 31 A											566,274.62	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 390 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B518 <b>Proyecto :</b> 119069/Prim. Agustin Melgar.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 391 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B519											2,960,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119070/Prim. Juan Escutia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	8.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 392 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B520											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119071/Prim. Constitucion De 1857.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 393 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B521 <b>Proyecto :</b> 119072/Prim. La Independencia.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 394 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B522											900,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119073/Prim. Ricardo Flores Magon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 395 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B523 <b>Proyecto :</b> 119074/Prim. Socrates.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 396 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B524 <b>Proyecto :</b> 119075/Prim.Nicolas Bravo.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 397 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B525											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119076/Prim. Francisco I. Madero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 398 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B526 <b>Proyecto :</b> 119077/Prim. Cuahtemoc.											500,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 399 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B527											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119078/Prim. Francisco Villa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 400 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B528 <b>Proyecto :</b> 119079/Prim. Simon Bolivar.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 401 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B529											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119080/Prim. Dr. Belisario Dominguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 402 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B530											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119081/Prim. Lic. Efrain Aranda Osorio.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 403 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B531											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119082/Prim. Profr. Gerardo Ramos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 404 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B532 <b>Proyecto :</b> 119083/Prim. Francisco Villa.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 405 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B533 <b>Proyecto :</b> 119084/Prim. Gral. Lucio Blanco.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 406 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B534											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119085/Prim. Emiliano Zapata Salazar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 407 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B535											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119086/Prim. Tierra Y Libertad.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 408 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B536 <b>Proyecto :</b> 119087/Prim. Benito Juarez.											23,172,997.61	4,020,000.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	12.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.74	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	12.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.11	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	12.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.74	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	12.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	12.00	0.00	0.00							
			0.00	6.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 409 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B537 <b>Proyecto :</b> 119088/Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla.											1,200,000.00	324,764.77	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 410 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B538											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119089/Prim. Jose Ignacio Allende.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 411 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B539											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119090/Prim. Narciso Mendoza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 412 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B540											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119091/Prim. Miguel Hidalgo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 413 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B541 <b>Proyecto :</b> 119092/Prim. 16 de Noviembre de 1997.											600,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 414 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B542 <b>Proyecto :</b> 119093/Prim. Adolfo Ruiz Cortines.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 415 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B543											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119094/Prim. Francisco I. Madero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 416 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B544											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119095/Prim. Niños Heroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 417 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B545											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119096/Prim. Jose Ma. Pino Suarez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 418 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B546 <b>Proyecto :</b> 119097/Prim. Venustiano Carranza.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 419 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B547											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119098/Prim. Ignacio Ramirez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 420 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B548											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119099/Prim. Leona Vicario.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 421 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B549											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119100/Prim. Alvaro Obregon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 422 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B550 <b>Proyecto :</b> 119101/Primaria Netzahualcóyotl.											1,200,000.00	350,924.37	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 423 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B551											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119102/Prim. Adolfo Lopez Mateos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 424 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B552											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119103/Prim. Diego Rivera.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 425 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B553 <b>Proyecto :</b> 119104.- Primaria Venustiano Carranza.											2,000,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 426 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B554											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119105.- Primaria Manuel Avila Camacho													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 427 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B555											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119106.- Primaria Angel Albino Corzo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 428 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B556 <b>Proyecto :</b> 119107.- Primaria Moises Saenz.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 429 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B557											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119108.- Primaria Ignacio Zaragoza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 430 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B558											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119109.- Primaria Club de Leones.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 431 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B559											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119110.- Primaria Mariano Ruiz Suasnavar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 432 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B560											800,000.00	136,971.92	
<b>Proyecto :</b> 119111.- Primaria Angel Albino Corzo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 433 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B561											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119112.- Primaria Justo Sierra Mendez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 434 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B562											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119113.- Primaria Benito Juarez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 435 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B563 <b>Proyecto :</b> 119114.- Primaria Ruben Miguel Rincon Coutiño.											600,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 436 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B564											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119115.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon.													
<b>Fin :</b> <input type="checkbox"/> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 437 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B565 <b>Proyecto :</b> 119116.- Primaria Dr. Samuel Leon Brindis											600,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 438 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B566 <b>Proyecto :</b> 119117.- Primaria Emiliano Zapata.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 439 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B567											1,150,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119118.- Primaria Indígena Guadalupe Victoria.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 440 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B568											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119119.- Primaria Melchor Ocampo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 441 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B569											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119120.- Primaria General Vicente Guerrero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 442 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B570											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119121.- Primaria Doctor Belisario Dominguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 443 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B571											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119122.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 444 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B572 <b>Proyecto :</b> 119123.- Primaria Benito Juarez Garcia.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 445 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B573											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119124.- Primaria Benito Juarez Garcia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 446 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B574											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119125.- Primaria Rosario Castellanos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 447 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B575											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119126.- Primaria Justo Sierra Mendez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 448 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B576 <b>Proyecto :</b> 119127.- Primaria Rafael Ramirez.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 449 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B577 <b>Proyecto :</b> 119128.- Primaria Niño Artillero.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 450 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B578											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119129.- Primaria Doctor Belisario Dominguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 451 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B579											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119130.- Primaria Melchor Ocampo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 452 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B580											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119131.- Primaria Año de Juarez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda  
Página: 453 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B581											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119132.- Primaria Ricardo Flores Magon													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 454 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B582 <b>Proyecto :</b> 119133.- Primaria Pascual Ortiz Rubio											1,110,000.00	289,831.50	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 455 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B583											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119134.- Primaria Miguel Hidalgo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 456 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B584											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119135.- Primaria Manuel Avila Camacho.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 457 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B585											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119136.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 458 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B586 <b>Proyecto :</b> 119137.- Primaria Juan Aldama.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 459 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B587 <b>Proyecto :</b> 119138.- Primaria Plan de Ayutla.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 460 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B588											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119139.- Primaria Cristobal Colon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 461 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B589 <b>Proyecto :</b> 119140.- Primaria Adolfo Lopez Mateos.											140,573.00	41,108.74	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 462 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B590 <b>Proyecto :</b> 119141/Prim. Ignacio Aldama											100,000.00	29,243.70	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 463 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B591 <b>Proyecto :</b> 119142/Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla.											653,212.00	184,510.81	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 464 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B592 <b>Proyecto :</b> 119143/Prim. 5 De Mayo.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 465 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B593											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119144/Prim. Plan De Anenvilco.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 466 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B594 <b>Proyecto :</b> 119145/Prim. Bonampak.											740,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 467 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B595											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119146/Prim. Lic. Benito Juarez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 468 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B596 <b>Proyecto :</b> 119147/Prim. 12 De Octubre.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 469 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B597											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119148/Prim. Niños Heroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 470 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B598											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119149/Prim. Edgar Robledo Santiago.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 471 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B599												0.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 119150/Prim. 16 De Septiembre.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 472 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B600 <b>Proyecto :</b> 119151/Prim. Ignacio Zaragoza.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 473 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B601 <b>Proyecto :</b> 119152/Prim. Ignacio Zaragoza.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 474 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B602 <b>Proyecto :</b> 119153/Prim. Juan Escutia.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 475 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B603											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119154/Prim. Dr.Mario Perez River.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 476 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B604											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119155/Prim. Enrique Rebsamen.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 477 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B605											1,909,675.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119156/Prim. Jose Maria Morelos Y Pavon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 478 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B606											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119157/Prim. Gral Emiliano Zapata Salazar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 479 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B607 <b>Proyecto :</b> 119158/Prim. Leandro Valle.											740,000.00	189,830.68	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.15	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.20	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.14	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.15	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.20	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	1.20	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 480 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B608											1,570,000.00	371,856.42	
<b>Proyecto :</b> 119159/Prim. Francisco Javier Mina.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.08	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.65	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.15	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.65	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.08	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.65	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.65	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 481 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B609											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119160/Prim. Niños Heroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 482 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B610											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119161/Primaria General.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 483 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B611											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119162/Prim. Vicente Suarez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 484 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B612											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119163/Prim. General Hermenegildo Galeana.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 485 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B613											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119164/Prim. Manuel Gonzalez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 486 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B614											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119165/Prim. Valentin Gomez Farias.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 487 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B615 <b>Proyecto :</b> 119166/Prim. Dalina Salgado Palacios.											1,600,000.00	453,057.66	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 488 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B616											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119167/Prim. Juan Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 489 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B617 <b>Proyecto :</b> 119168/Cebech.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 490 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B618 <b>Proyecto :</b> 119169/Prim. Itzcoatl.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 491 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B619											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119170/Prim. Aquiles Serdan.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 492 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B620											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119171/Prim. Jose Emilio Grajales.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 493 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B621											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119172/Prim. Juan De Dios Peza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 494 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B622											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119173 .- Primaria Carlos Pellicer.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 495 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B623											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119174.- Primaria Ezequiel A. Chavez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 496 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B624											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119175.- Primaria Angel Albino Corzo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 497 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B625											500,000.00	335,502.03	
<b>Proyecto :</b> 119176.- Primaria Mariano Matamoros													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 498 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B626 <b>Proyecto :</b> 119177.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.											450,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 499 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B627											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119178.- Primaria Jaime Sabinés.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 500 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B628 <b>Proyecto :</b> 119179.- Primaria General Francisco Villa											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 501 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B629											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119180.- Primaria Angel Albino Corzo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 502 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B630											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119181.- Primaria Club de Leones.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 503 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B631 <b>Proyecto :</b> 119182.- Primaria Emilio Rabasa.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 504 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B632 <b>Proyecto :</b> 119183.- Primaria 21 de Marzo.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 505 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B633											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119184.- Primaria Justo Sierra Mendez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 506 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B634											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119185.- Primaria 20 de Noviembre.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 507 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B635											450,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119186.- Primaria Emiliano Zapata.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 508 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B636											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119187.- Primaria Adolfo de la Huerta.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 509 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B637											450,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119188.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 510 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B638											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119189.- Primaria Vasco de Quiroga													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 511 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B639											900,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119190.- Primaria Angel Albino Corzo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 512 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B640											450,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119191.- Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 513 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B641											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119192.- Primaria Maria Adelina Flores													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 514 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B642											1,480,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119193.- Primaria Fray Victor Maria Flores.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 515 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B643 <b>Proyecto :</b> 119194.- Primaria Leona Vicario.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 516 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B644 <b>Proyecto :</b> 119195.- Primaria Angel Pola.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 517 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B645											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119196.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 518 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B646 <b>Proyecto :</b> 119197.- Primaria Reforma Educativa.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 519 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B647											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119198.- Primaria Venustiano Carranza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 520 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B648											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119199.- Primaria Emiliano Zapata.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 521 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B649 <b>Proyecto :</b> 119200.- Primaria Emiliano Zapata.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 522 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B650												0.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 119201.- Primaria 5 de Mayo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 523 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B651											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119202.- Primaria Francisco Javier Mina.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 524 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B652											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119203.- Primaria Alfonso Caso.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 525 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B653 <b>Proyecto :</b> 119204.- Primaria Luz del Campo.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 526 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B654											1,400,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119205.- Primaria Gregorio Torres Quintero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 527 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B655											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119206.- Primaria Niños Heroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 528 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B656 <b>Proyecto :</b> 119207.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.											1,110,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 529 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B657 <b>Proyecto :</b> 119208.- Primaria Lucio Cabañas											1,110,000.00	284,343.22	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 530 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B658											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119209.- Primaria Victoriano Huerta													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 531 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B659											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119210/Prim. Himno Nacional Mexicano.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 532 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B660											1,110,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119211/Prim. Lazaro Cardenas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 533 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B661											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119212/Prim. Guadalupe Victoria.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 534 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B662											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119213/Prim. Niños Heroes Francisco Marquez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 535 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B663											3,352,714.16	914,256.87	
<b>Proyecto :</b> 119214/Prim. Lic. Jesus Marcelin Solis.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 536 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B664											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119215/Prim. Francisco I. Madero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 537 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B665 <b>Proyecto :</b> 119216/Prim. Francisco I. Madero.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 538 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B666											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119217/Prim. Alvaro Obregon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 539 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B667											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119218/Prim. 5 De Mayo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 540 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B668											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119219/Prim. Venustiano Carranza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 541 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B669											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119220/Prim. Emilio Rabasa Estebanell.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 542 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B670											800,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119221/Prim. 5 Demayo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 543 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B671											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119222/Prim. Plan De Ayala.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 544 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B672											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119223/Prim. Ignacio Manuel Altamirano.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 545 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B673 <b>Proyecto :</b> 119224/Prim. Vasco De Quiroga.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 546 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B674 <b>Proyecto :</b> 119225/Prim. Moctezuma Ilhuicamina.											1,590,000.00	414,924.20	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 547 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B675											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119226/Prim. Vicente Guerrero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 548 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B676											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119227/Prim. Dr Belisario Dominguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 549 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B677 <b>Proyecto :</b> 119228/Prim. Bandera Mexicana.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 550 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B678											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119229/Prim. Revolucion Mexicana.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 551 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B679 <b>Proyecto :</b> 119230/Prim. Reforma Educativa.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 552 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B680											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119231/Prim. Lic Adolfo Lopez Mateos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 553 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B681											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119232/Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 554 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B682 <b>Proyecto :</b> 119233/Prim. 5 De Mayo.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 555 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B683 <b>Proyecto :</b> 119234/Prim. 12 De Octubre.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 556 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B684											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119235/Prim. Juan Escutia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 557 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B685											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119236/Prim. Jose Ma. Morelos Y Pavon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 558 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B686											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119237/Prim. Jesus Reyes Heroles.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 559 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B687 <b>Proyecto :</b> 119238/Prim. Belisario Dominguez Palencia.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 560 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B688 <b>Proyecto :</b> 119239/Prim. 5 De Mayo.											1,332,025.86	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 561 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B689											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119240/Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 562 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B690 <b>Proyecto :</b> 119241/Prim. Salvador Urbina.											893,158.94	212,908.58	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 563 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B691											987,552.11	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119242/Prim. Jaime Torres Bodet.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 564 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B692											1,420,494.11	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119243/Prim. Rosario Castellanos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 565 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B693											751,281.66	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119244/Prim. Josefa Garrido De Gonzalez Blanco.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 566 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B694											1,200,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119245/Prim. Club Rotario.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 567 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B695											843,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119246/Prim. Campo Militar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.05	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.02	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.20	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 568 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B696											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119247/Prim. 14 Septiembre 1824.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 569 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B697											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119248/Prim. Dr. Belisario Dominguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 570 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B698 <b>Proyecto :</b> 119249/Prim. Aguiles Serdan.											600,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 571 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B699											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119250/Prim. Justo Sierra Mendez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 572 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B700											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119251/Prim. Lazaro Cardenas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 573 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B701											673,083.08	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119252/Prim. Sor Juana Ines De La Cruz.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 574 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B702											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119253/Prim. Mariano Escobedo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 575 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B703											5,510,806.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119254/Prim. Cuauhtemoc.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 576 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B704											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119255/Prim. Justo Sierra Mendez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 577 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B705											1,110,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119256/Prim. Dr. Belisario Dominguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 578 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B706											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119257/Prim. Justo Sierra.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 579 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B707											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119258/Prim. Lazaro Cardenas Del Rio.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 580 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B708											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119259/Prim. Fray Victor Ma. Flores.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 581 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B709											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119260/Prim. Vicente Gerrero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 582 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B710											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119261/Prim. Vasco De Quiroga.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 583 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B711											425,888.19	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103122.- Primaria José María Morelos y Pavón (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 584 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B712											137,503.24	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103138.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 585 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B713											318,016.95	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103101.- Primaria Carlos Pillicer Camara (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 586 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B714											207,761.84	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103102.- Primaria Francisco González Bocanegra (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 587 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B715											204,039.38	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103103.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 588 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B716											318,016.95	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103104.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 589 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B717											591,091.94	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103105.- Primaria Ricardo Flores Magon (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 590 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B718											541,460.67	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103106.- Primaria Angel Albino Corzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 591 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B719											197,881.31	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103107.- Primaria Chimalpopoca (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 592 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B720											409,405.97	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103108.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 593 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B721											203,915.92	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103109.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 594 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B722											180,486.89	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103110.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 595 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B723											180,486.89	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103112.- Primaria Plan de Ayala (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 596 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B724											186,686.21	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103113.- Primaria Jaime Nuno (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 597 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B725											180,486.89	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103114.- Primaria Adolfo López Mateos (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 598 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B726											604,301.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103115.- Primaria 24 de Febrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 599 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B727											192,009.42	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103116.- Primaria Juan Escutia y Martinez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 600 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B728											581,723.93	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103117.- Primaria Simón Bolívar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 601 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B729											192,521.66	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103118.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 602 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B730											397,721.73	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103121.- Primaria Tierra y Libertad (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 603 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B731											211,706.87	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103124.- Primaria Cuitalhuac (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 604 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B732											669,539.17	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103125.- Primaria Jacinto Pérez Pajarito (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 605 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B733											198,732.03	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103126.- Primaria México (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 606 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B734											139,443.63	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103128.- Primaria Fray Bartolome de las Casas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 607 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B735											213,952.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103129.- Primaria Centro Revolución (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 608 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B737											213,952.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103130.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 609 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B738											426,291.21	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103131.- Primaria Gustavo Diaz Ordaz (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 610 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B739											221,745.91	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103132.- Primarai Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 611 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B740 <b>Proyecto :</b> 103133.- Primaria Narciso Mendoza (Refrendo)											464,155.72	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 612 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B741											630,809.03	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103134.- Primaria la Montaña (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 613 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B742											108,514.15	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103135.- Primaria Fray Bartolome de las Casas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 614 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B743											608,370.53	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103136.- Primaria General Miguel Negrete (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 615 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B744											634,705.63	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103137.- Primaria Profesor Domingo Faustino Sarmiento (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 616 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B745											360,973.78	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103139.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (Referendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 617 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B746												418,485.32	0.00
<b>Proyecto :</b> 103140.- Primaria Benito Juarez García (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 618 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B747											830,204.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103141.- Primaria Lic. Adolfo López Mateos (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 619 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B748											393,545.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103142.- Primaria Venustiano Carranza (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 620 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B749											180,486.91	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103144.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 621 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B750											201,779.51	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103145.- Primaria Vicente Lombardo (Refrendo9													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 622 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B751											424,970.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103146.- Primaria Rosario Castellanos (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 623 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B752											547,194.42	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103147.- Primaria Lic. Benito Juárez García (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 624 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B753											202,723.55	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103148.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 625 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B754											202,723.55	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103149.- Primaria Alejandro Carrillo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 626 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B755											202,723.55	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103150.- Primaria Felipe Carrillo Puerto (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 627 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B756											202,723.55	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103151.- Primaria Juventino Rosas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 628 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B757											196,462.50	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103152.- Primaria Vicente Suarez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 629 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B758											396,251.35	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103153.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 630 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B759											630,807.18	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103154.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 631 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B760											411,644.02	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103155.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 632 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B761											334,035.22	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103156.- Primaria Justicia Social (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 633 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B762											203,912.61	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103157.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda  
Página: 634 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B763											360,973.78	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103158.- Primaria Juan Escutia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 635 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B764 <b>Proyecto :</b> 103159.- Primaria Plan de Ayutla (Refrendo)											188,447.45	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 636 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B765											200,430.89	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103160.- Primaria Gustavo Diaz Ordaz (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 637 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B766											411,090.94	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103161.- Primaria Lic. Benito Juárez García (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 638 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B767											671,783.19	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103123.- Primaria Guillermo Prieto (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 639 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B768											349,330.42	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119366.- Primaria Jose Maria Caceres.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 640 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B770											370,000.00	220,087.77	
<b>Proyecto :</b> 119367.-Primaria Miguel Hidalgo y Costilla													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 641 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B771 <b>Proyecto :</b> 119368.-Centro de Integración Social No. 30											443,146.38	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 642 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B772											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119366.-Primaria José María Caceres													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 643 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B790											55,051.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 9908032.- Primaria Guillermo Prieto (Refrendo9													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 644 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B791											11,263.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99553.- Primaria Alberto González Blanco (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 645 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B792											12,298.25	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99555.- Primaria Leona Vicario (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 646 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B794											157,047.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99571.- Primaria Vasco de Quiroga (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 647 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B795											157,047.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99572.-Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 648 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B796											139,797.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99575.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 649 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B797											130,564.75	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99579.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 650 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B798											201,868.13	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103120.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 651 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B799											49,984.10	0.00	
<b>Proyecto :</b> 7901013.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 652 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B800											134,029.58	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79039.-Primaria Vicente Guerrero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 653 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B801											28,281.98	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79181.- Primaria Yaxchilan (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 654 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B802											218,619.28	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79182.- Primaria Manuel Ávila Camacho (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 655 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B803											177,069.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79189.- Primaria Melchor Ocampo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 656 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B804											49,966.98	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79251.- Primaria Chapultepec (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 657 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B805											180,452.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79289.- Primaria Guillermo Prieto (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 658 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B806											384,533.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79291.- Primaria Emiliano Zapata (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 659 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B807											150,072.37	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79292.- Primaria Niños Héroes (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 660 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B808											213,388.36	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79293.- Primaria Niños Héroes (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 661 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B809											127,368.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79307.- Primaria Club de Leones (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 662 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B810											122,875.67	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79308.- Primaria Miguel Hidalgo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 663 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B811											168,643.99	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79310.- Primaria 1o. de Mayo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 664 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B812											100,555.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79311.- Primaria Nicolas Bravo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 665 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B813											203,882.67	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79316.- Primaria Miguel Hidalgo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 666 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B814 <b>Proyecto :</b> 79312.- Primaria Anáhuac (Refrendo).											39,250.36	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 667 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B815											19,626.56	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79318.- Primaria Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 668 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B816											465,983.43	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79319.- Primaria Guadalupe Victoria (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 669 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B817											393.16	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79328.- Primaria Juan Escutia y Martinez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 670 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B818											4,661.03	0.00	
<b>Proyecto :</b> 84071.- Primaria Belisario Dominguéz (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 671 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B819											53,721.43	0.00	
<b>Proyecto :</b> 84072.- Primaria Justo Sierra Mendez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 672 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B820											52,076.30	0.00	
<b>Proyecto :</b> 84078.- Primaria Leandro Valle (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 673 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B821											77,807.30	0.00	
<b>Proyecto :</b> 84082 .- Primaria Tierra y Libertad (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 674 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B822											64,452.10	0.00	
<b>Proyecto :</b> 84087.- Primaria Estado de Veracruz (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 675 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B823											384,374.03	48,585.25	
<b>Proyecto :</b> 89105.- Primaria Angel Albino Corzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 676 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B824											313,769.02	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89107.- Primaria Benito Juárez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 677 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B825											45,232.49	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89108.- Primaria Doctor Mora (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 678 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B826											89,004.92	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89110.- Primaria Valentin Gómez Farias (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 679 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B827											93,344.38	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89115.- Primaria 21 de Octubre (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 680 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B828											384,465.27	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89121.- Primaria Juan Escutia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.81	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.81	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.81	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 681 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B829											132,806.13	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89128.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.34	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.34	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.34	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 682 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B830											52,716.04	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89134.- Primaria María de Carmen Serdán (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 683 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B831												560,333.56	0.00
<b>Proyecto :</b> 89142.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 684 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B832											460,066.72	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89145.- Primaria Nicolás Bravo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 685 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B833											69,217.01	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89156.- Primaria Amado Nervo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.12	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.12	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.12	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 686 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B834											423,134.16	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89265/Primaria Simón Bolívar (referendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 687 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B835											768,191.06	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89283/Primaria Ricardo Flores Magón (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.92	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.92	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.92	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 688 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B836											222,237.71	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89284/Primaria Mariano Azuela (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 689 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B837											102,943.07	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89288.- Primaria Cesar Cruz Soto (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 690 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B838											553,107.45	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99192.- Primaria Dr. Belisario Domínguez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 691 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B839											5,338.60	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99193.- Primaria 5 de Febrero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 692 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B840											315,809.36	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99203.- Primaria Gustavo Díaz Ordaz (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 693 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B841											366,514.17	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101190.-Primaria General Emiliano zapata (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 694 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B842											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917072.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 695 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B843											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917075.- Primaria Elpidio Lopéz Escobar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 696 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B844											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917094.- Primaria Rosario Aragón Coss (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 697 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B867											130,200.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 76059.- Primaria Leona Vicario (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 698 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B868												298,499.90	0.00
<b>Proyecto :</b> 919007.- Primaria 20 de Noviembre.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 699 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B869											324,034.64	1,035.04	
<b>Proyecto :</b> 919004.- Primaria Emiliano Zapata.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 700 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B870												100,134.77	0.00
<b>Proyecto :</b> 919009.- Primaria 20 de Noviembre.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 701 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B871											107,034.64	1,035.04	
<b>Proyecto :</b> 919011.- Primaria Donaciano Gonzalez Flores.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 702 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B872												96,534.75	1,035.05
<b>Proyecto :</b> 919005.- Primaria 24 de Febrero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 703 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B873											144,792.45	1,303.98	
<b>Proyecto :</b> 919006.- Primaria Fray Matías de Cordova y Ordoñez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 704 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B877											281,250.93	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119381/Prim. Niño Artillero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 705 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B878											1,358,144.67	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119384/Prim. Prof. Víctor M. Aranda León.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 706 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B879											640,332.19	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119385/Prim. Dr. Belisario Domínguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 707 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B880											1,142,924.22	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119387/Prim. Benito Juárez García.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 708 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B881											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119391/Prim. Benito Juárez García.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 709 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B882 <b>Proyecto :</b> 119392/Prim. Constitución de 1857.											1,800,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 710 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B883											1,296,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119396/Prim. Jaime Sabinés Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 711 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B884 <b>Proyecto :</b> 119397/Prim. CONAFE Lic. Benito Juárez García.											216,536.94	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 712 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B885											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119398/Prim. CONAFE Niños Heroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 713 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B886 <b>Proyecto :</b> 119401/Prim. Ignacio Aldama.												380,000.00	0.00
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 714 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B887 <b>Proyecto :</b> 119402/Prim. Miguel Hidalgo y Costilla.											1,200,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 715 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B888											864,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119405/Prim. 05 de Febrero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 716 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B889											432,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119406/Prim. Estado de Sinaloa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 717 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B890 <b>Proyecto :</b> 119407/Prim. Damián Carmona.											14,706,532.16	3,930,000.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	23.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	23.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	23.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 718 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B891											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119409/Prim. Revolución Mexicana.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 719 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B892											2,600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119410/Prim. Niños Héroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 720 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B893 <b>Proyecto :</b> 119412/Prim. Francisco Villa.											442,826.76	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 721 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B894											1,796,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119417/Prim. María del Carmen Serdán.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 722 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B895											1,500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119418/Prim. Rafael Pascacio Gamboa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 723 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B896											380,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119419/Prim. Jesús Flores Magon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 724 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B897											2,100,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119420/Prim. Juan Escutia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 725 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B898 <b>Proyecto :</b> 119421/Prim. Tenoch.											470,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 726 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B899											580,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119422/Prim. Bonampak.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 727 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B900											700,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119424/Prim. Jaime Sabines Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 728 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B901											740,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119426/Prim. Adolfo López Mateos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 729 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B902											864,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119427/Prim. Jaime Sabinés Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 730 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B903 <b>Proyecto :</b> 119432/Prim. Simón Bolívar.											65,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mobiliario		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 731 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B904 <b>Proyecto :</b> 119434/Prim. Guillermo Prieto.											1,110,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 732 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B905											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119438/Prim. Dr Jaime Torres Bodet.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 733 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B906											12,238,274.68	3,578,924.03	
<b>Proyecto :</b> 119439/Prim. Internado no. 11 Gral. Joaquín Miguel Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 734 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B907											1,500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119440/Prim. Niños Héroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 735 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B908 <b>Proyecto :</b> 119442/Prim. 20 de Noviembre.											1,500,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 736 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B909											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119444/Prim. CONAFE Ignacio Allende.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 737 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B910											3,100,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119445/Prim. México libre.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 738 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B911											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119448/Prim. Jorge Tovilla Torres.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 739 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B912											432,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119450/Prim. Juan Sabines Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 740 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B913											13,887,894.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119451/Prim. Ángel Albino Corzo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 741 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B914 <b>Proyecto :</b> 119453/Prim. Plan de Ayala.											4,100,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 742 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B915 <b>Proyecto :</b> 119454/Prim. Francisco Villa.											1,600,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 743 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B916											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119455/Prim. General Ignacio Zaragoza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 744 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 B917												50,346.61	0.00
<b>Proyecto :</b> 99189/Prim. José Valenzuela Rodríguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 745 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B918											65,373.36	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99191/Prim. 14 de Septiembre.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 746 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B919 <b>Proyecto :</b> 99193/Prim. 5 de Febrero.											27,554.22	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 747 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B920											116,765.25	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99194/Prim. Sor Juana I. De la Cruz.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 748 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 B921											8,767,686.55	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109677/Prim. Heroico Colegio Militar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	16.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 749 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D001											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101033.- Primaria Licenciado José Manuel Velasco Balboa (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 750 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D002											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101034.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 751 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D003											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101035.- Primaria Licenciado Manuel Larráinzar (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 752 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D004											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101036.- Primaria Doctor Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 753 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D005											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101039.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 754 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D006											90,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101040.- Primaria Benito Juárez García (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 755 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D007											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101041.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 756 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D008											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101042.- Primaria Leona Vicario (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 757 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D009											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101043.- Primaria Comunitaria José María Muñiz (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 758 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D010											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101044.- Primaria Belisario Domínguez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 759 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D011											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101046.- Primaria Bilingüe Fray Bartolome (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 760 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D012											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101047.- Primaria Prudencio Moscoso Pastrana (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 761 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D013											90,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101048.- Primaria 5 de Febrero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 762 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D014											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101049.- Primaria Federal Ignacio Zaragoza (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 763 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D015											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101050.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 764 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D016											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101052.- Primaria Bilingüe Benito Juárez García (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 765 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D017											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101053.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 766 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D018											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101054.- Primaria Lázaro Cárdenas (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 767 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D019											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101055.- Primaria Emiliano Zapata (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 768 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D020											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101057.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 769 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D021											90,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101058.- Primaria Sabino Fiacro López (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 770 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D022											90,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101059.- Primaria Joaquin Miguel Gutiérrez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 771 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D023											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101060.- Primaria Doctor Belisario Dominguez Palencia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 772 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D024											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101061.- Primaria Licenciado Benito Juárez García (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 773 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D025											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101062.- Primaria Diego Ribera (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 774 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D026											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101063.- Primaria Valentin Gómez Farías (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 775 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D027											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101064.- Primaria Fray Matias de Cordoba y Ordoñez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 776 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D028											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101065.- Primaria Rosario Castellanos (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 777 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D029											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101066.- Primaria General Ignacio Zaragoza (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 778 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D030											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101067.- Primaria Valentin Gómez Farias (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 779 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D031 <b>Proyecto :</b> 101068.- Primaria Leona Vicario (Refrendo).											30,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 780 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D032											30,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101069.- Primaria Amado Nervo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 781 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D033											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101070.- Primaria 12 de Octubre (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 782 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D034 <b>Proyecto :</b> 103165/Prim. Cuauhtémoc.											808,756.38	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 783 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D035											119,112.21	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103175/Prim. Valentín Gómez Farías.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 784 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D036 <b>Proyecto :</b> 103178/Prim. La Revolución.											244,520.80	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 785 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D037 <b>Proyecto :</b> 103192/Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla.											695,358.66	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 786 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D038 <b>Proyecto :</b> 103196/Prim. Raza De Bronce.											210,734.58	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 787 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D039											115,016.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103197/Prim. Primero De Mayo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 788 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D040 <b>Proyecto :</b> 103330/Prim. Jaime Nuno.											362,925.01	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 789 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D041 <b>Proyecto :</b> 103331/Prim. La Libertad.											231,231.70	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 790 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D042											315,344.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103162/Prim. General Lázaro Cárdenas Del Rio.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 791 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D043 <b>Proyecto :</b> 103163/Prim. Niños Héroes.											630,689.08	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 792 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D044											315,344.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103164/Prim. Venustiano Carranza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 793 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D045											946,033.61	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103166/Prim. Guadalupe Victoria.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 794 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D046											630,689.08	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103167/Prim. Álvaro Obregón.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 795 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D047											315,344.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103169/Prim. Rosario Castellanos Figueroa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 796 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D048 <b>Proyecto :</b> 103170/Prim. Lázaro Cárdenas Del Rio.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 797 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D049 <b>Proyecto :</b> 103171/Prim. Nicolás Bravo.											315,344.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 798 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D050											946,033.61	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103172/Prim. Francisco González Bocanegra.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 799 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D051											315,344.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103173/Prim. Álvaro Obregón.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 800 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D052 <b>Proyecto :</b> 103176/Prim. Leona Vicario.											946,033.61	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 801 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D053											287,349.95	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103177/Prim. Álvaro Obregón.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 802 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D054											82,518.04	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103179/Prim. José María Morelos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 803 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D055											41,259.02	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103180/Prim. José María Morelos Y Pavón.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 804 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D056											41,259.02	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103182.-Primaria Comunitaria Vasco de Quiroga													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 805 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D057											41,259.02	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103183.-Prim. Ignacio López Rayón													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 806 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D058											115,474.83	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103184.-Prim. José Vasconcelos Calderón													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 807 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D059											208,170.87	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103185.-Prim. Lázaro Cárdenas Del Rio													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 808 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D060											230,032.25	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103186.-Prim. Manuel Gómez Pedraza													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 809 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D061											114,190.67	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103187-Prim. Ignacio Aldama													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 810 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D062											228,559.08	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103188.-Prim. Guadalupe Victoria													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 811 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D063											416,341.75	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103190.-Prim. 24 De Febrero													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 812 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D064											105,367.29	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103191.-Prim. Aquiles Serdán													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 813 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D065											115,016.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103193.-Prim. Amado Nervo													
<b>Fin :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda  
Página: 814 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D066											228,208.69	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103198.-Prim. El Indio Chiapaneco													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 815 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D067											207,259.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103281.-Prim. La Libertad													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 816 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D068											275,060.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103313.-Prim. General Ignacio Zaragoza													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 817 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D069											275,060.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103465.-Prim. Benito Juárez García													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 818 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D070											208,170.87	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103468.-Prim. 12 De Octubre													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 819 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D071											338,748.33	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103469.-Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 820 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D072 <b>Proyecto :</b> 103471.-Prim. Cuauhtémoc											345,048.36	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 821 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D073											178,201.50	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103476.-Prim. Cuauhtémoc													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 822 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D074 <b>Proyecto :</b> 103485.-Prim. Netzahualcóyotl											607,102.40	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 823 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D075 <b>Proyecto :</b> 103486.-Prim. Guillermo Prieto											321,363.43	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 824 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D076											318,869.30	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103487.-Prim. Ricardo Flores Magon													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 825 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D077											201,847.59	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103489.-Prim. Leona Vicario													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 826 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D078 <b>Proyecto :</b> 103491.-Prim. Erasto Urbina García											228,208.68	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 827 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D079											248,227.46	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103497-Prim. Ángel Albino Corzo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 828 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D080											208,170.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103502.-Prim. Diego Rivera													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 829 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D081											209,471.30	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103514.-Prim. Ricardo Flores Magon													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 830 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D082											207,259.10	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103523.-Prim. José María Pino Suarez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 831 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D083											207,259.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103528.-Prim. Ignacio Allende													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 832 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D084											321,363.60	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103534.-Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 833 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D085											256,916.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103553.-Prim. José María Morelos													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 834 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D086											123,777.05	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103556.-Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 835 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D087 <b>Proyecto :</b> 103557.-Prim. Alfonso Fabila											529,624.79	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 836 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D088											235,911.41	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103558.-Prim. Leona Vicario													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 837 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D089											330,094.57	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103559.-Prim. Manuel Garza Aldape													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 838 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D090											508,470.99	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103560.-Prim. Jaime Torres Bodet													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	5.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 839 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D091											425,178.47	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103561.-Prim. Belisario Domínguez Palencia													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 840 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D092											207,259.10	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103566.-Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 841 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D093											207,259.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103570.-Prim. Manuel Velasco Suarez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 842 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D094											178,201.15	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103571.-Prim. Cuauhtémoc													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 843 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D095											207,259.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103575.-Prim. La Revolución													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 844 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D096											414,518.16	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103576.-Prim. Carmen G. Basurto													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 845 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D097											353,373.89	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103581.-Prim. Presidente Juárez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 846 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D098 <b>Proyecto :</b> 103582.-Prim. Javier Mina											416,341.73	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 847 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D099											82,518.04	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103585.-Prim. Niños Héroes De Chapultepec													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 848 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D100 <b>Proyecto :</b> 103586.-Prim. Ignacio De Allende Y Unzaga											82,518.04	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 849 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D101											82,518.04	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103587.-Prim. Tierra Y Libertad													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 850 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D102											243,067.02	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103589.- Primaria Valentin Gomez Farias.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 851 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D103											207,259.08	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103592.- Primaria Benjamin Franklin.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 852 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D104											275,060.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103597.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 853 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D105 <b>Proyecto :</b> 103612.- Primaria Niño Artillero.											82,518.04	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obrero		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 854 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D106 <b>Proyecto :</b> 103614.- Primaria Guadalupe Victoria.											275,060.11	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 855 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D107 <b>Proyecto :</b> 103617.- Primaria 15 de Septiembre.											274,519.16	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 856 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D108											223,145.13	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103621.- Primaria José Vasconcelos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 857 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 D109 <b>Proyecto :</b> 103623.- Primaria Federico A. Corzo.												318,918.24	0.00
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 858 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D110											228,479.33	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103626.- Primaria Juan Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 859 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D111											249,348.29	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103629.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 860 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D112											207,259.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103632.- Primaria Guillermo Prieto.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 861 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D113											621,777.23	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103204.-Primaria Adolfo López Mateos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 862 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D114											241,047.44	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103247.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	441.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 863 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D115											405,552.42	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103253.- Primaria Juan Escutia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 864 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D116											208,170.87	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103256.- Primaria Vicente Guerrero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 865 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D117											207,259.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103260.- Primaria Antonio de Mendoza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 866 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D118 <b>Proyecto :</b> 103268.- Primaria Dr. Manuel Gamio.											82,518.04	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 867 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D119											236,675.07	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103269.- Primaria Juan Escutia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 868 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D120											231,705.05	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103270.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 869 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D121											207,259.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103271.- Primaria Fray Bartolome de las Casas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 870 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D122											11,294.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103273.- Primaria Vasconcelos de Quiroga.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 871 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D123											207,261.39	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103285.- Primaria Miguel Dominguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 872 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D124											209,063.38	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103289.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 873 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D125											207,259.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103290.- Primaria Miguel Hidalgo y Costillas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 874 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D126 <b>Proyecto :</b> 103291.- Primaria Antonio Caso.											321,363.43	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 875 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D127											207,259.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103295.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 876 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D128											82,518.04	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103296.- Primaria Emiliano Zapata Salazar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 877 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D129											165,036.08	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103299.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 878 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 D130												214,398.31	0.00
<b>Proyecto :</b> 1033300.- Primaria Gregorio Torres Quintero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio	
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 879 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D131											155,363.36	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103301.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 880 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D132											207,259.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103305.- Primaria Guadalupe Victoria.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 881 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D133											207,259.08	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103307.- Primaria Plutarco Elias Calles.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 882 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D134											228,803.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103311.- Primaria Manuel Avila Camacho.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 883 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D135											275,059.88	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103314.- Primaria Lic. Benito Juarez García.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 884 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D136 <b>Proyecto :</b> 103317.- Primaria Progreso.											251,354.56	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 885 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D137											269,716.97	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103318.- Primaria Vicente Guerrero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 886 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D138 <b>Proyecto :</b> 103321.- Primaria Amado Nervo.											178,341.51	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 887 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D139											217,355.15	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103325.-Primaria Valentin Gomez Farias.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 888 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D140											328,742.96	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103329.- Primaria Adolfo López Mateos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 889 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D141											82,518.04	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103334/Prim. Hermenegildo Galeana.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 890 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D142 <b>Proyecto :</b> 103335.- Primaria Emiliano Zapata Salazar											82,518.04	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 891 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D143 <b>Proyecto :</b> 103338.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda.											580,446.82	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 892 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D144											242,466.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103340.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 893 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D199											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921267.- Primaria La Reforma (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 894 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D200											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921275.- Primaria Emiliano Zapata (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 895 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D201											180,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921064/Primaria Manuel Jesús Martín Braga (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 896 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D202											17,999.60	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921065/Primaria Cristóbal Colón (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 897 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D203											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921029.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 898 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D204											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921030.- Primaria Benemérito de las Américas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 899 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D205											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921031.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 900 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D206											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921032.- Primaria Juan Escutia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 901 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D207											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921033.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 902 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D208											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921034.- Primaria Juan de Dios Peza (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 903 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D209											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921035.- Primaria Profesora Esperanza Mandujano Burguete (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 904 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D210											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921036.- Primaria Comunitario Vicente Suarez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 905 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D211											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921037.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 906 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D212											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921040.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 907 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D213											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921041.- Primaria Josefa Ortíz de Domínguez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 908 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D214											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921042.- Primaria Francisco Villa (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 909 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D215											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921043.- Primaria Francisco Sarabia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 910 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D216											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921044.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 911 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D217											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921053.- Primaria Cinco de Febrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 912 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D218											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921055.- Primaria General Miguel Negrete (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 913 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D219											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921056.- Primaria Fray Bartolomé de las Casas (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 914 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D220											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921060.- Primaria Profesor Rubén Aguilar Mora (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 915 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D221											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921061.- Primaria Ejercito Mexicano (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 916 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D222											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921063.- Primaria 14 de Septiembre (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 917 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D224											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921066.- Primaria 16 de Septiembre (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 918 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D225											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921068.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 919 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D226											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921069.- Primaria José Vasconcelos Calderón (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 920 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D227											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921070.- Primaria Venustiano Carranza (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 921 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D228											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921071.- Primaria 12 de Octubre (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 922 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D229											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921073.- Primaria Leona Vicario Fernández (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 923 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D230											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921082.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 924 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D231											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921094.- Primaria Jesús García Corona (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.08	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.08	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 925 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D232											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921096.- Primaria 20 de Noviembre (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 926 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D233											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921245.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 927 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D234											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921257.- Primaria Andrés Quintana roo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 928 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D235											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921306.- Primaria José Vasconcelos Calderón (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 929 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D242											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921039.- Primaria Francisco Javier Mina Larrea (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 930 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D243											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921276.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 931 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D244											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921279.- Primaria General Alvaro Obregon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 932 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D245											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921294.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 933 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D246											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921298.- Primaria Plan De Ayala.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 934 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D247											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921299.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 935 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D248											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921301.- Primaria Belisario Dominguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 936 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D249											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921303.- Primaria Juan Enrique Pestalozzi.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 937 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D250 <b>Proyecto :</b> XXXXXXXX											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 938 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D253											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921022.- Primaria Ángel Albino Corzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 939 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D254											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921046.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 940 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D255											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921047.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 941 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D256											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921048.- Primaria 16 de Septiembre (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 942 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D257											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921049.- Primaria Juan Escutia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 943 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D258											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921050.- Primaria Niños Héroes (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 944 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D259											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921051.- Primaria 5 de Mayo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 945 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D260											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921054.- Primaria Doctor Mora (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 946 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D261											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921057.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 947 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D262											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921058.- Primaria 24 de Febrero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 948 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D263											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103596/Sec. Gral. Benito Juárez García.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 949 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D264											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921062.- Primaria Ignacio López Rayón (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 950 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D265											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921087.- Primaria Gustavo Lazos Girón (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 951 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D268											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921091.- Primaria Otilio Montaño (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 952 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D269											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921093.- Primaria Tomas Isasi (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 953 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D270											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921100.- Primaria Amado Nervo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 954 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D271											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917096.- Primaria Urbana Fray Matias de Cordova (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 955 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D272											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917097.- Primaria Valentin Gómez Farias (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 956 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D273											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917099.- Primaria Vasco de Quiroga (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			813.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 957 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D274											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917101.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 958 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D275											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921039.- Primaria Francisco Javier Mina Larrea (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 959 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D276											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101112.-Jardín de Niños Simón Bolívar (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 960 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D277											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921072.- Primaria 18 de Marzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 961 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D278											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921074.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 962 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D279											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921076.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 963 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D280											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921077.- Primaria 10 de Abril (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.35							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.35							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 964 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D281											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921078.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 965 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D282											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921079.- Primaria 18 de Marzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 966 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D283											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921080.- Primaria Lic. Miguel Alemán Valdez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 967 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D284											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921081.- Primaria 20 de Noviembre (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 968 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D285											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921085.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 969 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D286											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921088.- Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 970 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D287											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921089.- Primaria Doctor Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 971 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D288											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921090.- Primaria Tierra y Libertad (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 972 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D289											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921092.- Primaria Profra. Cleofás Martínez Vargas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 973 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D290											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921095.- Primaria Organización de las Naciones Unidas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 974 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F B A 00 E13 D291												0.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 921097.- Primaria Juan María Esponda (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 975 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D292											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921098.- Primaria General (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 976 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D293											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921099.- Primaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 977 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D294											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921101.- Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 978 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D295											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921102.- Primaria Daniel Delgadillo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 979 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D296											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921103.- Primaria Juan Escutia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 980 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D297											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921105.- Primaria Licenciado Salomón González Blanco (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 981 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D298											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921106.- Primaria José María Morelos (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 982 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D299											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921107.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 983 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D300											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921108.- Primaria Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 984 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D301											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921109.- Primaria José Emilio Grajales (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 985 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D302											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921110.- Primaria Francisco Villa (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 986 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D303											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921111.- Primaria Nicolás Bravo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 987 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D304											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921112.- Primaria Vicente Guerrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 988 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D305											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921113.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 989 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D306											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921114.- Primaria José María Morelos y Pavón (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 990 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D307											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921115.- Primaria Justo Sierra Méndez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 991 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D308											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921243.- Primaria Ignacio Ramírez Calzada (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 992 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D309											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921244.- Primaria Francisco Indalecio Madero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 993 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D310											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921258.- Primaria Ángel Albino Corzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 994 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D313											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508001/Prim. José María Morelos. (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda  
Página: 995 de 1,653  
Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D314											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508002/Prim. Fray Matías de Córdova. (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 996 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D315											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508006.-Prim. Bilingüe Justo Sierra Méndez (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 997 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D316											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508017.-Prim. Rosario Castellanos (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 998 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D317											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508018.-Prim. Guillermo Prieto (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 999 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D318											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508019.-Prim. Justo Sierrea (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,000 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D319											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508024.-Prim. José María Morelos y Pavón (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,001 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D320											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101032.-Primaria Hemenegildo Galiana.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,002 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D321											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101037.-Primaria Lazaro Cardenas del Rio.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,003 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D322											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101038.-Primaria Juan Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,004 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D323											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101045.-Primaria Fray Matias de Cordova y Ordoñez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,005 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D324											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101051.-Primaria Juan Camilo Mourifo Terrazo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,006 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D325											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101056.-Primaria Manuel Jesus Martin Braga.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,007 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D327											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921259.- Primaria Comunitaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,008 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D328											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921261.- Primaria Aquiles Serdán (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,009 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D329											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921272.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,010 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D330											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921278.- Primaria Ángel Albino Corzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,011 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D331											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921283.- Primaria Francisco I. Madero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,012 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D332											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921284.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,013 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D333											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921293.- Primaria Valentín Gómez Farías (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,014 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D334											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921300.- Primaria Ignacio Zaragoza (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,015 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D362											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921045.- Primaria Lic. José Antonio Rivera Gordillo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,016 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D363											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921084.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,017 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D364											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921096.- Primaria 20 de Noviembre (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,018 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D365											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921295.- Primaria Jaime Nuno (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,019 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D366											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921289.- Primaria Adolfo López Mateos (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,020 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D367											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921307.- Primaria Juan Aldama (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,021 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D368											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 81001.- Primaria Francisco Villa (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,022 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D369											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 813001.- Primaria Carlos Maciel Espinosa (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,023 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F B A 00 E13 D370											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 919017.- Primaria República de Honduras (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,024 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B001											821,809.65	238,779.46	
<b>Proyecto :</b> 79314.- Secundaria Tecnica No. 62.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,025 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B002											601,065.10	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109188.- Escuela Secundaria del Estado.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,026 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B003											4,483,960.71	3,773,919.17	
<b>Proyecto :</b> 109453.- Secundaria General José Emilio Grajales (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.05	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.05	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.05	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.05	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,027 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B004											60,008.92	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89228.- Telesecundaria No. 1101 Ignacio Manuel Altamirano.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.86	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	7.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	700.00	700.00	1.59	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	7.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.86	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	7.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	7.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,028 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B011											403,579.27	277,516.07	
<b>Proyecto :</b> 109460.-Secundaria General José Vasconcelos (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.36	0.00	100.00	100.00	0.17	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.36	0.00							
			0.00	1.36	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.36	0.00	100.00	100.00	0.17	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.36	0.00							
			0.00	1.36	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.36	0.00							
			0.00	1.36	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,029 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B019											1,299.28	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109487.-Secundaria General José María Morelos y Pavón (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,030 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B022											240,073.49	142,595.10	
<b>Proyecto :</b> 109468.-Telesecundaria No. 016 Tierra y Libertad (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	94.00	94.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	94.00	94.00	0.21	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	94.00	94.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	94.00	94.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,031 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B026											248,808.98	43,640.35	
<b>Proyecto :</b> 109469.-Secundaria Técnica No. 92 (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	41.00	41.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.41	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	41.00	41.00	0.09	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.41	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	41.00	41.00	0.05	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.41	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	41.00	41.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.41	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,032 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B027											243,765.30	43,671.61	
<b>Proyecto :</b> 109470.-Telesecundaria No. 195 14 de Septiembre (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.00	33.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.33	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.00	33.00	0.07	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.33	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.00	33.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.33	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.00	33.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.33	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,033 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B031											240,634.04	154,565.01	
<b>Proyecto :</b> 109496.-Telesecundaria No. 119 Manuel Larráinzar (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,034 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B033											421,327.59	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109500.-Telesecundaria No. 088 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,035 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B041											201,327.59	195,800.00	
<b>Proyecto :</b> 109587.-Secundaria Técnica No. 111 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,036 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B057											1,263,982.77	427,906.67	
<b>Proyecto :</b> 109529.-Telesecundaria No. 106 Diego Rivera (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,037 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B067											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109589.-Telesecundaria No. 324 El Relicario (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,039 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B084											496,730.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101160.-Telesecundaria No. 1034 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,040 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B085											641,163.79	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101161.-Telesecundaria No. 373 Francisco Indalecio Madero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	ndice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,041 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B088											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101164.-Secundaria Técnica Industrial No. 133 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,042 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B094											117,299.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101187.- Telesecundaria No. 021, 24 de Febrero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de equipamiento.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Mobiliario		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,043 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B098											678,233.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921248.-Secundaria Técnica No. 148 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,044 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B105											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103344.-Secundaria Técnica No.119 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,045 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B106											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103345.-Secundaria Técnica No. 140 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,046 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B109											6,122.64	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103377.-Telesecundaria No. 1024 José maria Luis Mora (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,047 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B110											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103356.-Telesecundaria No. 1066 Emiliano Zapata Salazar (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,048 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B111											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103361.-Telesecundaria No. 1173 José Vasconcelos Calderón (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,049 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B112											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103364.-Telesecundaria No. 1153 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,050 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B113											9,183.96	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103366.-Telesecundaria No. 1187 Benito Juárez Garcia (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,051 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B114											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103362.-Telesecundaria No. 1195 Emiliano Zapata Salazar (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,052 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B115											6,122.64	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103367.-Telesecundaria No. 1206 Guadalupe Victoria (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,053 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B116											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103365.-Telesecundaria No. 1214 Emiliano Zapata Salazar (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,054 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B117											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103363.-Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,055 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B118											9,183.96	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103373.-Telesecundaria No. 1324 josefa Ortiz de Domínguez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,056 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B120											3,061.32	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103370.-Telesecundaria No. 542 Belisario Domínguez Palencia													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,057 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B121											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103358.-Telesecundaria No. 598 Fray Bartolomé de las Casas (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	913.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,058 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B122											3,061.32	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103371.-Telesecundaria No. 719 Justi Sierra Méndez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,059 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B123											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103359.-Telesecundaria No. 806 Joaquín Miguel Gutiérrez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,060 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B125											3,061.32	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103372.-Telesecundaria No. 870 Niños Heroes (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,061 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B210											58,939.69	21,521.42	
<b>Proyecto :</b> 85127.-Secundaria general Profesor Ramón Escobar Balboa													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,062 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B211											233,898.31	0.00	
<b>Proyecto :</b> 85330.-Telesecundaria No. 035 Miguel Hidalgo y Costilla													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,063 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B212											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11508001.-Telesecundaria No. 147 Raymundo Efraín Enríque													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,064 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B213											600,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11508004.-Telesecundaria No. 037 José Vasconcelos Calderon													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,065 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B214 <b>Proyecto :</b> 11508008.-Secundaria Técnica No. 65											600,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,066 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B215											497,413.79	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11508010.-Telesecundaria No. 015 Lazaro Cardenas del Rio													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,067 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B216											370,924.49	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11508011.-Secundaria Técnica No. 57													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,068 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B217											323,070.85	0.00	
<b>Proyecto :</b> 11508014.-Secundaria del estado Poeta Santiago Serrano													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,070 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B219											1,200,000.00	333,080.81	
<b>Proyecto :</b> 119263/Sec. Gral. Dr. Manuel Velasco Suarez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,071 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B220											1,839,648.24	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119264/Sec. Gral. Justo Sierra Mendez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,072 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B221											2,900,000.00	466,923.43	
<b>Proyecto :</b> 119265/Sec. Gral. Poeta Santiago Serrano													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,073 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B222											2,100,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119266/Secundaria Del Estado No.2													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,074 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B223											777,696.81	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119267/Sec. Gral. Vicente Guerrero													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,075 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B224											1,110,000.00	289,775.68	
<b>Proyecto :</b> 119268/Sec. Gral. Rosarios Castellanos													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,076 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B225 <b>Proyecto :</b> 119269/Sec. Tec. No. 139											1,500,000.00	927,868.98	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,077 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B226											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119270/Sec. Tec. No. 73													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,078 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B227											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119271/Sec. Tec. No. 60													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,079 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B228 <b>Proyecto :</b> 119272/Sec. Tec. No. 123											800,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,080 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B229											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119273/Sec. Tec. No. 27													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,081 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F C A 00 E13 B230 <b>Proyecto :</b> 119274/Sec. Tec. No. 153												1,878,907.56	0.00
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,082 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B231 <b>Proyecto :</b> 119275/Sec. Tec. No. 113											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,083 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B232 <b>Proyecto :</b> 119276/Sec. Tec. No. 127											1,100,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.18	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.11	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.18	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,084 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B233 <b>Proyecto :</b> 119277/Sec. Tec. No. 91											1,500,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,085 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B234 <b>Proyecto :</b> 119278/Sec. Tec. No. 128											1,850,000.00	1,207,298.05	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,086 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B235 <b>Proyecto :</b> 119279/Sec. Tec. No. 03											1,000,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,087 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B236											1,000,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119280/Sec. Tec. No. 1 Para Trabajadores													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,088 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B237											1,800,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119281/Sec. Tec. No. 51													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,089 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B238 <b>Proyecto :</b> 119282/Sec. Tec. No. 89											1,800,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,090 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B239 <b>Proyecto :</b> 119283/Sec. Tec. No. 131											1,252,310.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.23	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.12	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,091 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B240											2,000,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119284/Sec. Tec. No. 156													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,092 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B241 <b>Proyecto :</b> 119285/Sec. Tec. No. 02 Prevo											5,695,373.14	1,492,814.02	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,093 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B242 <b>Proyecto :</b> 119286/Sec. Tec. No. 65											1,000,000.00	440,808.52	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,094 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B243											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119287/Telesecundaria No. 691 Jose Maria Morelos Y Pavon													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,095 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B244											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119288/Telesecundaria No. 041 Jose Vasconcelos Calderon													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,096 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B245											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119289/Telesecundaria No. 823 Ignacio Manuel Altamirano													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,097 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B246											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119290/Telesecundaria No. 636 Leyes De Reforma													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,098 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B247											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119291/Telesecundaria No. 692 Madre Teresa De Calcuta													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	ndice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,099 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B248											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119292/Telesecundaria No. 052 Frida Kahlo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,100 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B249 <b>Proyecto :</b> 119293/Telesecundaria No. 951											600,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,101 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B250											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119294/Telesecundaria No. 058 Lazaro Cardenas Del Rio													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,102 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B251											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119295/Telesecundaria No. 064 Jaime Nuno													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,103 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B252 <b>Proyecto :</b> 119296/Telesecundaria No. 1336											740,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,104 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B253											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119297/Telesecundaria No. 745 Niños Heroes													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,105 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B254											1,110,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119298/Telesecundaria No. 1314 Emiliano Zapata Salazar													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,106 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B255											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119299/Telesecundaria No. 1116 Belisario Dominguez Palencia													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,107 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B256											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119300/Telesecundaria No. 107 Jaime Sabines Gutierrez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,108 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B257											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119301/Telesecundaria No. 109 Fernando Montes De Oca													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,109 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B258											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119302/Telesecundaria No. 1227 Francisco I. Madero Gonzalez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,110 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B259											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119303/Telesecundaria No. 1209 Jaime Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,111 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B260											1,146,761.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119304/Telesecundaria No. 1350 Guadalupe Victoria.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,112 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B261											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119305/Telesecundaria No. 967.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,113 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B262											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119306/Telesecundaria No. 141 Jose Emilio Grajales.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,114 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B263											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119307/Telesecundaria No. 202 Emiliano Rabasa Estebanell.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,115 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B264											450,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119308/Telesecundaria No. 953 Octavio Paz Lozano.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,116 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B265											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119309/Telesecundaria No. 075 Miguel Hidalgo Y Costilla.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,117 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B266											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119310/Telesecundaria No. 1036.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,118 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B267											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119311/Telesecundaria No. 1019 Emiliano Zapata Salazar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,119 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B268											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119312/Telesecundaria No. 521 Paulo Freire.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,120 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B269											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119313/Telesecundaria No. 496 Sor Juana Ines De La Cruz.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,121 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B270											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119314/Telesecundaria No. 848 Juan Ruflo.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,122 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B271											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119315/Telesecundaria No. 144 Adolfo Lopez Mateos.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,123 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B272											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119316/Telesecundaria No. 491 Ramon Lopez Velarde.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,124 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B273											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119317/Telesecundaria No. 161 Jaime Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,125 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F C A 00 E13 B274												0.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 119318/Telesecundaria No. 1263.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,126 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B275											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119319/Telesecundaria No. 344 Francisco Gonzalez Bocanegra.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,127 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B276											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119320/Telesecundaria No. 407 Benito Juarez Garcia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,128 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B277											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119321/Telesecundaria No. 1185 Emilio Rabasa Estebanell.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,129 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B278											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119322/Telesecundaria No. 553 Justo Sierra Mendez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,130 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B279											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119323/Telesecundaria No. 458 Ricardo Flores Magon.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,131 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B280 <b>Proyecto :</b> 119324/Telesecundaria No. 592.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,132 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B281											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119325/Telesecundaria No. 978.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,133 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B282											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119326/Telesecundaria No. 151.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,134 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B283											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119327.- Telesecundaria No. 175.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,135 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B284											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119328.- Telesecundaria No. 1156 Gustavo Adolfo Becquer.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,136 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B285											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119329.- Telesecundaria No. 911 14 de Septiembre.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,137 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B286											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119330.- Telesecundaria No. 177 Enoch Cancino Casahonda.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,138 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B287											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119331.- Telesecundaria No. 1108 Moises Saenz Garza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,139 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B288 <b>Proyecto :</b> 119332.- Telesecundaria No. 1285.											1,110,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,140 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B289											750,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119333.- Telesecundaria No. 715 Joaquin Miguel Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,141 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B290											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119334.- Telesecundaria No. 989.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,142 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B291											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119335.- Telesecundaria No. 176 Ignacio Allende.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,143 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B292											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119336.- Telesecundaria No. 541 Benito Juarez Garcia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,144 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B293											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119337.- Telesecundaria No. 192 Jaime Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,145 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B294											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119338.- Telesecundaria No. 500 Emilio Rabasa Estebanell.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,146 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F C A 00 E13 B295												0.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 119339.- Telesecundaria No. 1118 Manuel Acuña.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra	
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,147 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B296											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119340.- Telesecundaria No. 869 Gabino Barreda													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,148 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B297											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119341.- Telesecundaria No. 933 Lic. Bemito Juarez Garcia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,149 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B298											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119342.- Telesecundaria No. 934 Rosario Castellanos Fuigueroa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,150 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B299											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119343.- Telesecundaria No. 767 Jose Maria Luis Mora.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,151 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B300											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119344.- Telesecundaria No. 996 Paulo Freire.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,152 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B301											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119345.- Telesecundaria No. 216 Justo Sierra Mendez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,153 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B302											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119346.- Telesecundaria No. 820 Miguel de Cervantes Saavedra.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,154 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B303 <b>Proyecto :</b> 119347.- Telesecundaria No. 1287.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,155 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B304											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119348.- Telesecundaria No. 222 Lazaro Cardenas del Rio.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,156 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B305											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119349.- Telesecundaria No. 799.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,157 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B306											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119350.- Telesecundaria No. 1012.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,158 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B307											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119351.- Telesecundaria No. 245.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,159 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B308 <b>Proyecto :</b> 119352/Telesecundaria No. 1014											1,110,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,160 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B309 <b>Proyecto :</b> 119353/Telesecundaria No. 244											370,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,161 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B310											740,000.00	194,909.24	
<b>Proyecto :</b> 119354/Telesecundaria No. 555 Juan Amos Comenio													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,162 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B311											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119355/Telesecundaria No. 557 Adolfo Lopez Mateos													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,163 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B312											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119356.- Telesecundaria No. 239.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,164 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B313 <b>Proyecto :</b> 119357/Telesecundaria No. 269.											1,374,079.53	1,304,630.41	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.08	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,165 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B314 <b>Proyecto :</b> 119358.- Telesecundaria No. 275.											1,370,000.00	1,079,126.36	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.08	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.08	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.08	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.08	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,166 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B315											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119359.- Telesecundaria No. 1055 Mi Patria es Primero													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,167 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B316											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119360.- Telesecundaria No. 613 Jose Vasconcelos Calderon													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,168 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B317											500,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119361.- Telesecundaria No. 027 Jose Maria Morelos y Pavon													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,169 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B318											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119362.- Telesecundaria No. 918 Cuauhtemoc.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,170 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B319											740,000.00	194,909.24	
<b>Proyecto :</b> 119363.- Telesecundaria No. 502 Niños Heroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,171 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B320 <b>Proyecto :</b> 119364/Telesecundaria No. 448											1,200,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,172 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B371											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99387.-Telesecundaria No. 456 Tenochtitlán (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,173 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B375											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 9908005.-Secundaria General Emiliano Zapata (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,174 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B424											636,033.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103344.- Secundaria Técnica No. 119 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel PRIMARIA.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,175 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B426											187,096.05	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103355.- Telesecundaria No. 1064 Angel Albino Corzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,176 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B427											336,991.71	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103356.- Telesecundaria No. 1066 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos necesarios a terminar	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,177 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B429											779,510.19	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103358.- Telesecundaria No. 598 Fray Bartolome de las Casa (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,178 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B430											476,574.78	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103345.- Secundaria Técnica No. 140 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,179 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B431											185,437.21	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103359.- Telesecundaria No. 806 Joaquin Migue Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,180 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B432											380,471.26	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103360.- Telesecundaria No. 1173 José Vasconcelos Calderon (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,181 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B433											360,973.78	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103361.- Telesecundaria No. 1081 Vicente Guerrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,182 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B434											195,160.31	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103364.- Telesecundaria No. 1153 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,183 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B435											1,144.25	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103365.- Telesecundaria No. 1214 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,184 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B436											195,160.31	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103363.- Telesecundaria No. 1269 Vicente Guerrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel Telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel Telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Accidente		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,185 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B437											193,509.07	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103362.- Telesecundaria No. 1195 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,186 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B438											1,293,820.26	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99227.-Secundaria General Flavio Guillen (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,187 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B439											113,443.05	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99250.-Secundaria Técnica No. 100 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,188 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B440											252,615.16	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99254.-Secundaria Técnica No. 101 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.21	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.21	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.21	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,189 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B441											60,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99256.-Secundaria Técnica No. 070 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,190 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B442											420,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99257.-Secundaria Técnica No. 16 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,191 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B443											798,040.76	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99259.-Secundaria Técnica No. 142 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,192 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B444											1,107,775.42	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99266.-Secundaria Técnica No. 01 General Lazaro Cárdenas (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,193 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B445											671,784.59	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103343.- Secundaria General Vicente Guerrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,194 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B446 <b>Proyecto :</b> 89200.-Secundaria Técnica No. 66											262,159.95	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,195 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B449											193,196.43	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103354.- Telesecundaria No. 039 Francisco Villa (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,196 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B450											6,122.64	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103368.-Telesecundaria No. 914 Fray Bartolome de las Casas (refrendo)													
<b>Fin :</b> Lic. José Antonio Zenteno Santiago.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,197 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B452											3,199.44	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103346.-Secundaria Técnica No. 124 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,198 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B453											3,199.44	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103348.-Secundaria Técnica No. 146 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,199 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B454											6,122.64	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103375.-Telesecundaria No. 305 Belisario Domínguez Palencia (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,200 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B455											128,072.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 910005.- Telesecundaria No. 803 Lorenzo Velasco Aquino (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,201 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B456											1,913,771.17	1,202,090.24	
<b>Proyecto :</b> 917118.- Telesecundaria No. 161 Jaime Sabines Gutierrez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,202 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B457											195,380.06	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99242.- Secundaria General Rafael Ramirez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,203 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B515											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103155.-Telesecundaria No. 1064 Ángel Albino Corzo (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,204 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B516											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103343.-Secundaria General Vicente Guerrero (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,205 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B517											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103360.-Telesecundaria No. 1173 José Vasconcelos Calderón (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,206 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B519											103,038.58	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79062.-Telesecundaria No. 908 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,207 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B520											90,376.97	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79075.-Telesecundaria No. 424 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,208 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B521											48,454.31	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79077.- Telesecundaria No. 965 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,209 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B522											37,399.32	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79088.- Telesecundaria No. 798 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,210 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B523											54,682.25	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79091.- Telesecundaria No. 1106 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,211 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B524											4,650.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79093.- Telesecundaria No. 850 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,212 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B525											235,945.48	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79100.- Telesecundaria No. 390 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,213 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B526											414,149.44	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79197.- Secundaria General Miguel Utrilla Trujillo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,214 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B527											195,976.50	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79199.- Secundaria General Miguel Barrales H. (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,215 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B528											20,755.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79205.- Secundaria Técnica No. 99 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,216 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B529											338,247.04	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79217.- Secundaria Técnica No. 74 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,217 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B530											333,192.60	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79220.- Secundaria Técnica No. 89 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,218 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B531											499,519.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79272.- Secundaria Técnica No. 2 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,219 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B532											40,841.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79290.- Telesecundaria No. 341 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,220 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B533 <b>Proyecto :</b> 79297.- Telesecundaria No. 1023 (Refrendo).											153,787.78	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,221 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B534											176,134.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79300.- Secundaria Técnica No. 115 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,222 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B535											214,242.38	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79313.- Telesecundaria No. 525 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,223 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B536											57,038.97	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79314.- Secundaria Técnica No. 62 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,224 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B537											51,675.14	0.00	
<b>Proyecto :</b> 84079.- Telesecundaria No. 945 Aquiles Serdán Alastriste (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,225 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B538											356,314.48	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89160.- Secundaria General Venustiano Carranza (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,226 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B539											286,225.71	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89161.- Secundaria General Juan Jaime Dominguez Ortega (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,227 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B540											97,278.63	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89162.- Secundaria General Doctor Belisario Dominguez Palencia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,228 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B541											4,952,167.84	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89163.- Secundaria General Carlos Pellicer (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,229 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B542											225,081.71	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89166.- Secundaria General Javier Mandujano Solórzano (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,230 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B543											45,528.19	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89167.- Secundaria General Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,231 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B544											85,454.83	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89168.- Secundaria General Doctor Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,232 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B545											183,523.55	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89170.- Secundaria General Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,233 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B546											460,378.56	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89172.- Secundaria General Sor Juana Inés de la Cruz (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,234 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B547											271,939.41	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89173.- Secundaria General Praxedis Gilberto Guerrero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,235 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B548											1,072,518.95	372,454.97	
<b>Proyecto :</b> 89174.- Secundaria General Licenciado Salomón González Blanco (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,236 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B549											118,496.75	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89175.- Secundaria General Unidad Chiapaneca (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,237 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B550											2,148,158.28	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89184.- Secundaria Técnica No. 122 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,238 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B551											1,004,306.59	18,745.14	
<b>Proyecto :</b> 89186.- Secundaria Técnica No. 58 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,239 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B552											77,888.47	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89188.- Secundaria Técnica No. 83 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,240 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B553											1,132,488.98	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89189.- Secundaria Técnica No. 57 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,241 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B554											188,898.99	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89196.- Secundaria Técnica No. 127 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,242 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B555											683,766.06	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89198.- Secundaria Técnica Agropecuaria No. 149 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,243 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B556											343,790.96	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89201.- Secundaria Técnica No. 77 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.11	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.11	0.00							
			0.00	0.00	0.11	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.11	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,244 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B557											472,033.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89203.- Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 117 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,245 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B558											0.01	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89212.- Telesecundaria No. 749 Emilio Rabasa Estebanell (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,246 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B559											351,827.42	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89214.- Telesecundaria No. 1032 Fray Matías de Córdova y Ordoñez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,247 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B560											82,631.15	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89226.- Telesecundaria No. 920 Juan Aldama (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,248 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B561											85,657.48	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89227.- Telesecundaria No. 919 Juana de Asbaje (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,249 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B562											538,769.71	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89230/Telesecundaria No. 327 José Martí (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,250 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B563											108,383.59	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89231/Telesecundaria No. 549 Articulo Tercero Constitucional (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,251 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B564											46,258.21	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89234/Telesecundaria No. 910 Benito Juárez García (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,252 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B565											122,751.41	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89236/Telesecundaria No. 183 Salomón González Blanco (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,253 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B566											27,668.26	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89237/Telesecundaria No. 898 Venustiano Carranza (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,254 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B567											458,918.66	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89239/Telesecundaria No. 1124 Moisés Sáenz Garza (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,255 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B568											40,975.23	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89240/Telesecundaria No. 994 Emilio Rabasa Estebanel (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,256 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B570											103,301.46	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89276/Secundaria del estado No. 02 (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,257 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B571											756,723.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89286/Secundaria Técnica No. 134 (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,258 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B572											21,901.74	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89287/Secundaria Técnica No. 135 (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,259 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B573											1,141,079.15	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99233.- Secundaria General José Felipe Flores (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,260 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B574											6,121.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99226.- Secundaria General Mi Patria es Primero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,261 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B575											6,702.82	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99272.- Secundaria Técnica No. 131 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,262 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B576											26,004.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99316.- Telesecundaria No. 1201 "Rosario Castellanos Figueroa" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,263 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B577											503.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99469.- Secundaria Técnica No. 124 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,264 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B578											1,007.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99473.- Secundaria Técnica No. 86 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,265 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B579											115,283.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99547.- Secundaria Técnica No. 97 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,266 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B580											52,008.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99550.- Telesecundaria No. 1095 "José María Morelos y Pavón" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	183.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,267 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B581											271,524.74	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99570.- Telesecundaria No. 1296 "Ricardo Flores Magón" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,268 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B582											714.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89249.- Telesecundaria No. 233 "Jaime Sabines Gutiérrez" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,269 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B583											3,892.40	0.00	
<b>Proyecto :</b> 9908001.- Telesecundaria No. 1297 "Venustiano Carranza" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,270 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B584											32,875.07	0.00	
<b>Proyecto :</b> 9908003.- Telesecundaria No. 1260 "José Vasconcelos" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,271 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B585											2,615.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 9908007.- Secundaria General "Rosario Castellanos" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,272 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B620 <b>Proyecto :</b> 919014.- Telesecundaria No. 118.											111,699.19	1,292.74	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,273 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B621											67,882.51	1,292.75	
<b>Proyecto :</b> 919012.- Secundaria Tecnica. No. 52.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,274 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B622											313,690.75	46,000.00	
<b>Proyecto :</b> 919013.- Telesecundaria No. 476 Manuel Gutierrez Najera.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,275 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B627											1,250,891.53	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119383/Sec. Gral. Venustiano Carranza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,276 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B628											978,337.87	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119414/Sec. Gral. Dr. Belisario Domínguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,277 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B629											2,000,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119430/Secundaria del Estado no. 1.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,278 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B630											900,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119437/Sec. Gral. Justo Sierra.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,279 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B631											900,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119441/Sec. Gral. Fray Víctor María Flores.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,280 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B632 <b>Proyecto :</b> 119386/Sec. Tec. No. 64.											2,562,120.24	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,281 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B633 <b>Proyecto :</b> 119388/Sec. Tec. No. 148.											256,465.52	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,282 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B634 <b>Proyecto :</b> 119395/Sec. Tec. No. 85.											3,177,840.74	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,283 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B635 <b>Proyecto :</b> 119411/Sec. Tec. No. 50.											150,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,284 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B636											2,000,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119428/Sec. Tec. No. 97.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,285 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B637 <b>Proyecto :</b> 119435/Sec. Tec. No. 114.											1,432,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,286 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B638 <b>Proyecto :</b> 119457/Sec. Tec. No. 55.											1,296,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,287 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B639											1,400,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119458/Sec. Tec. No. 09.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,288 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B640 <b>Proyecto :</b> 99267/Sec. Tec. No. 129.											37,535.27	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,289 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B641											550,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119400/Telesecundaria no. 1319 Emiliano Zapata.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sanitario		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,290 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B642											699,999.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119403/Telesecundaria no. 79 12 de Octubre.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,291 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B643											1,728,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119408/Telesecundaria no. 1175 Octavio Paz Lozano.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,292 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B644											370,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119429/Telesecundaria no. 941 Veinte de Noviembre.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,293 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B645											2,900,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119431/Telesecundaria no. 1003 Simón Bolívar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,294 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B646 <b>Proyecto :</b> 119459/Telesecundaria no.1130 Niños Héroes.											336,305.45	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,295 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B650											973,959.33	0.00	
<b>Proyecto :</b> 99242/Sec. Gral. Rafael Ramírez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,296 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B661											242,435.42	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103368/Telesecundaria No. 914 Fray Bartolomé De Las Casas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,297 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B662											121,330.47	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103370/Telesecundaria No. 542 Belisario Domínguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,298 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B663 <b>Proyecto :</b> 103371/Telesecundaria No. 719 Justo Sierra Méndez.											124,611.62	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,299 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B664											385,764.83	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103373/Telesecundaria No. 1324 Josefa Ortiz De Domínguez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,300 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B665											754,437.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103374/Telesecundaria No. 829 Tierra Y Libertad.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	6.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,301 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B666											41,259.02	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103381/Telesecundaria No.908 José Vasconcelos Calderón.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,302 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B667											123,924.48	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103391/Telesecundaria No. 767 José María Luis Mora.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,303 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B668 <b>Proyecto :</b> 103412/Telesecundaria No. 942 Sor Juana Inés De La Cruz.											114,104.34	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,304 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B669											159,459.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103596.- Secundaria General Benito Juarez Garcia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,305 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B670											237,863.67	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103627.- Secundaria General Vicente Guerrero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,306 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B671 <b>Proyecto :</b> 103346.- Secundaria Técnica No. 124											82,518.04	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,307 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B672											255,940.64	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103347.- Secundaria Técnica No. 145													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,308 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B673											261,457.33	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103348.- Secundaria Técnica No. 146													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,309 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B674											369,627.29	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103353.- Secundaria Técnica No. 91													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,310 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B675 <b>Proyecto :</b> 103503.- Secundaria Técnica No. 57											114,104.34	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,311 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B676 <b>Proyecto :</b> 103522.- Secundaria Técnica No. 137											114,104.34	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,312 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B677											110,387.06	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103564.- Secundaria Técnica No. 106													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,313 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B678											165,829.26	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103349.- Secundaria Técnica No. 152													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,314 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B679											114,104.34	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103350.- Secundaria Técnica No. 85													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,315 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B680											41,259.02	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103351.- Secundaria Técnica No. 147													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,316 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B681											207,259.09	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103352.- Secundaria Técnica No. 143													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,317 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B682											411,424.68	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103366.- Telesecundaria No. 1187 Benito Juarez Garcia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,318 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B683											251,017.72	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103367.- Telesecundaria No. 1206 Guadalupe Victoria.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,319 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B684 <b>Proyecto :</b> 103372.- Telesecundaria No. 870 Niños Heroes.											137,478.72	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,320 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B685											241,944.75	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103375.- Telesecundaria No. 305 Belisario Dominguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,321 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B686											532,719.66	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103376.- Telesecundaria No. 213 Sor Juana Ines de la Cruz.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,322 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B687											208,170.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103377.- Telesecundaria No. 1024 José María Luis Mora.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,323 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B688											345,771.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103505.- Telesecundaria No. 1319 Emiliano Zapata.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,324 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B689											89,538.98	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103506.- Telesecundaria No. 749 Emilio Rabasa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,325 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B690											262,850.66	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103507.- Telesecundaria No. 1328 Rosario Castellanos Figueroa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,326 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B691											124,790.24	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103508.- Telesecundaria No. 800													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,327 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B692											121,313.18	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103510.- Telesecundaria No. 913 Juan Sabines Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,328 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B693											231,533.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103511.- Telesecundaria No. 1307 Francisco González Bocanegra.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,329 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B694											115,016.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103512.- Telesecundaria No. 1022 Fernando Castañon Gamboa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,330 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B695											321,363.44	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103529.- Telesecundaria No. 1326 Ignacio Manuel Altamirano.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,331 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B696											82,518.04	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103541.- Telesecundaria No. 877 Miguel Hidalgo y Costilla.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,332 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B697											41,259.02	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103542.- Telesecundaria No. 1220 Benito Juarez Garcia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,333 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B698											123,777.05	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103543.- Telesecundaria No. 1272 Revolución Mexicana.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,334 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B699											284,829.43	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103544.- Telesecundaria No. 1316 Luis Donaldo Colosio.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,335 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B700											104,918.53	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103545.- Telesecundaria No. 1317 Benito Juarez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,336 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B701											114,104.34	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103591.- Telesecundaria No. 567													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,337 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B702											207,259.08	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103593.- Telesecundaria No. 564 Ignacio Allende.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,338 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B703 <b>Proyecto :</b> 103594.- Telesecundaria No. 1222											125,619.50	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,339 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B704											124,741.84	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103620.- Telesecundaria No. 1218													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,340 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B705											129,074.14	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103390.- Telesecundaria No. 904 Guadalupe Victoria													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,341 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B706											122,487.81	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103382.- Telesecundaria No. 957 Francisco González Bocanegra													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,342 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B707											81,588.33	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103383.- Telesecundaria No. 1142 Venustiano Carranza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,343 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B708											134,376.23	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103378.- Telesecundaria No. 1152													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Administración		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,344 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B709											137,530.06	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103384.- Telesecundaria No. 1157 José Vasconcelos Calderón													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,345 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B710											124,741.04	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103385.- Telesecundaria No. 963 Jaime Sabines Gutiérrez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,346 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B711											136,173.45	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103386.- Telesecundaria No. 609 Ignacio Manuel Altamirano.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,347 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B712											127,209.28	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103387.- Telesecundaria No. 962 Niños Heroes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,348 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B713											233,869.62	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103388.- Telesecundaria No. 501 Jaime Sabines Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,349 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B714											401,173.16	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103392.- Telesecundaria No. 1165 Joaquin Miguel Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,350 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B715											245,836.35	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103394.- Telesecundaria No. 883 Belisario Dominguez Palencia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,351 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B716											114,104.34	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103395.- Telesecundaria No. 1032 Fray Matias de Cordova y Ordoñez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,352 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B717											114,104.34	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103397													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Aula		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,353 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B718											204,995.52	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103398.- Telesecundaria No. 1079 Sebastian Lerdo de Tejada.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	441.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,354 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B719											114,104.33	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103399.- Telesecundaria No. 561 Sor Juana Ines de la Cruz.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,355 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B720 <b>Proyecto :</b> 103400.- Telesecundaria No. 1160.											207,259.09	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,356 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B721											286,758.24	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103401.- Telesecundaria No. 1209 Jaime Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,357 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B722											137,530.06	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103402.- Telesecundaria No. 909 Armando Duvalier Cruz Reyes.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,358 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B723											117,944.71	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103403.- Telesecundaria No. 1201 Rosario Castellanos Figueroa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,359 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B724											388,590.06	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103404.- Telesecundaria No. 1198 Jaime Torres Bodet.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,360 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B725											121,642.79	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103405.- Telesecundaria No. 960.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,361 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B726											134,149.31	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103406.- Telesecundaria No. 980 Flavio Guillen Ancheyta.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,362 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B727											127,673.06	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103408.- Telesecundaria No. 1282 Emiliano Zapata Salazar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,363 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B728											134,454.76	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103409.- Telesecundaria No. 910 Benito Juarez Garcia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,364 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B729											104,064.75	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103410.- Telesecundaria No. 1280 Narciso Mendoza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,365 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B730											121,342.11	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103413.- Telesecundaria No. 994 Emilio Rabasa Estebanell.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,366 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B731											274,356.38	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103417.- Telesecundaria No. 856 Jaime Sabines Gutierrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,367 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B732											123,777.05	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103418.- Telesecundaria No. 937 Tierra y Libertad.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,368 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B733											175,625.54	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103419.- Telesecundaria No. 755 Benito Juarez Garcia.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,369 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B734											217,814.92	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103420.- Telesecundaria No. 995 Venustiano Carranza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,370 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B735											257,153.03	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103421.- Telesecundaria No. 854 Emiliano Zapata Salazar.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,371 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 B841											1,123,483.00	905,660.86	
<b>Proyecto :</b> 99243.- Secundaria General Ignacio Ramírez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,372 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D001											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101072.- Secundaria CONAFE "Juan Escutia".													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,373 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D002											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101073.- Secundaria General No. 6 "Juan de la Barrera" (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	9.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,374 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D003											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101075.- Secundaria General Dr. Belisario Dominguez Palencia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	1,783.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,375 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D004											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101076.- Secundaria Técnica No. 44 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,376 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D005											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101077.- Secundaria Técnica No. 129 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,377 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D006											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101078.- Telesecundaria No. 227 "Agustin Melgar" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,378 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D007											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101079.- Telesecundaria No. 013 "Joaquin Miguel Gutiérrez" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,379 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D008											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101080.- Telesecundaria No. 1294 "Mariano Anzueta" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	7.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,380 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D009											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101081.- Telesecundaria No. 752 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,381 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D010											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101082.- Telesecundaria No. 237 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,382 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D011											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101083.- Telesecundaria No. 1024 "José Maria Luis Mora" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,383 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D012											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101084.- Telesecundaria No. 952 "Belisario Dominguez Palencia" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,384 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D013											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101085.- Telesecundaria No. 879 "Rafael Ramirez Castañeda" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,385 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D014											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101086.- Telesecundaria No. 1283 "Manuel Acuña Narro" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,386 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D015											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101087.- Telesecundaria No. 486 "Rosario Castellanos Figueroa" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	3.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,387 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D016											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101088.- Telesecundaria No. 573 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,388 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D017											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101089.- Telesecundaria No. 606 "12 de Octubre" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,389 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D018											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101090.- Telesecundaria No. 366 "Abelardo Leal Rodríguez" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,390 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D019											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101091.- Telesecundaria No. 1184 "Samuel León Brindis" (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,391 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D020											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101092.- Telesecundaria No. 1160 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	17,183.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	2.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,392 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D021											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921274.- Secundaria Comunitaria Indigena (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,393 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D022											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921286.- Secundaria Técnica No. 23 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,394 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D023											13,499.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921116/Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,395 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D024											8,999.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921117/Secundaria General Niños Héroes (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,396 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D025											6,633.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921120/Secundaria General Leona Vicario (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,397 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D026											8,999.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921122/Secundaria General Jorge Tovilla Torres (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,398 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D027											13,499.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921123/Secundaria Técnica No. 36 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,399 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D028											8,999.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921124/Secundaria Técnica No. 98 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,400 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D029											13,499.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921125/Secundaria Técnica No. 06 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,401 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D030											8,999.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921126/Secundaria Técnica No. 25 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,402 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D031											8,999.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921127/Secundaria Técnica No. 26 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,403 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D032											13,499.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921128/Secundaria Técnica No. 62 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,404 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D033											4,499.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921129/Secundaria Técnica No. 106 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,405 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D034											13,499.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921130/Secundaria Técnica No. 111 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,406 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D035											8,999.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921131/Secundaria Técnica No. 53 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,407 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D036											13,499.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921132/Secundaria Técnica No. 42 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,408 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D037											4,499.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921133/Secundaria Técnica No. 136 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,409 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D038											13,499.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921134/Secundaria Técnica No. 129 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,410 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D039											4,499.90	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921135/Secundaria Técnica No. 82 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,411 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D040											8,999.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921136/Secundaria Técnica No. 40 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,412 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D041											8,999.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921137/Secundaria Técnica No. 107 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,413 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D042											5,776.40	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921147/Telesecundaria No. 836 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,414 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D043											5,776.40	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921150/Telesecundaria No. 795 Valentín Gómez Farías (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,415 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D044											5,776.40	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921158/Telesecundaria No. 607 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,416 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D045											6,633.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921159/Telesecundaria No. 488 Alberto C. Culebro (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,417 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D046											17,329.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921160/Telesecundaria No. 882 Francisco González Bocanegra (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,418 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D047											12,410.26	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921165/Telesecundaria No. 806 Joaquín Miguel Gutiérrez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,419 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D048											5,776.40	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921166/Telesecundaria No. 811 Guadalupe Victoria (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,420 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D049											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921121.- Secundaria General Dr. Belisario Domínguez Palencia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,421 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D053											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921145.- Telesecundaria No. 1067 Benito Juárez García (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,422 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D054											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921255.- Telesecundaria No. 954 Rufino Tamayo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,423 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D055											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921162.- Telesecundaria No. 1251 Octavio Paz Lozano (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,424 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D057											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921169.- Telesecundaria No. 473 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,425 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D058											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921170.- Telesecundaria No. 1076 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,426 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D059											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921177.- Telesecundaria No. 673 Francisco Javier Mina (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,427 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D060											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921178.- Telesecundaria No. 930 Pablo Neruda (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,428 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D061											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921180.- Telesecundaria No. 1289 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,429 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D062											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921181.- Telesecundaria No. 1271 Rosario Castellano Figueroa (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,430 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D063											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921182.- Telesecundaria No. 971 Octavio Paz Lozano (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,431 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D064											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921185.- Telesecundaria No. 338 Alfonso García Robles (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,432 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D065											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921186.- Telesecundaria No. 1228 Benito Juárez García (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,433 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D066											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921188.- Telesecundaria No. 1313 Gabriela Mistral (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,434 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D067											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921201.- Telesecundaria No. 1050 Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,435 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D068											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921205.- Telesecundaria No. 1004 Rafael Ramírez Castañeda (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,436 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D069											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921208.- Telesecundaria No. 1265 Diego Rivera (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,437 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D070											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921209.- Telesecundaria No. 1230 Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,438 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D071											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921256.- Telesecundaria No. 546 Andrés Quintana Roo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,439 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D072											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921269.- Telesecundara No 1123 Francisco Indalecio Madero.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,440 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D074											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921119.- Secundaria General Praxedis Gilberto Guerrero (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,441 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D075											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921138.- Telesecundaria No. 130 Venustiano Carranza (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,442 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D076											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921141.- Telesecundaria No. 916 Albert Einstein (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,443 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D077											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921157.- Telesecundaria No. 951 14 de Septiembre (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,444 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D078											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921167.- Telesecundaria No. 619 Francisco I. Mujica (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,445 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D079											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921171.- Telesecundaria No. 957 Francisco González Bocanegra (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,446 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D080											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921175.- Telesecundaria No. 838 Eduardo Chiapaneco (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,447 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D081											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921176.- Telesecundaria No. 140 Amado Nervo (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,448 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D082											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921179.- Telesecundaria No. 926 José Vasconcelos Calderón (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,449 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D083											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921183.- Telesecundaria No. 402 Belisario Dominguéz Palencia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,450 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D084											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921184.- Telesecundaria No. 444 Juan Escutia (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,451 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D085											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921189.- Telesecundaria No. 163 Vicente Guerrero (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,452 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D086											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921192.- Telesecundaria No. 548 Fray Bartolomé de las Casas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,453 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D087											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921193.- Telesecundaria No. 914 Fray Bartolomé de las Casas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,454 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D088											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921195.- Telesecundaria No. 177 Enoch Cancino Casahonda (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,455 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D089											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921198.- Telesecundaria No. 989 José Emilio Grajales (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,456 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D090											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921199.- Telesecundaria No. 764 José Vasconcelos Calderón (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,457 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D091											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921202.- Telesecundaria No. 324 El Relicario (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,458 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D092											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921203.- Telesecundaria No. 999 Enoch Cancino Casahonda (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,459 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D093											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921204.- Telesecundaria No. 784 Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,460 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D094											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921211.- Telesecundaria No. 240 Benito Juárez García (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,461 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D095											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921212.- Telesecundaria No. 587 Miguel Hidalgo y Costilla (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,462 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D096											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921214.- Telesecundaria No. 732 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,463 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D097											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921215.- Telesecundaria No. 738 Benito Juárez García (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,464 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D098											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921216.- Telesecundaria No. 305 Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,465 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D099											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917103.- Secundaria del Estado Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,466 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D100											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917104.- Secundaria del Estado Juana de Asbaje (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,467 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D101											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917106.- Secundaria Técnica No. 77 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,468 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D102											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917111.- Telesecundaria No. 1141 Fernando Montes de Oca (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,469 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D103											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917113.- Telesecundaria No. 1191 Mariano Matamoros (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	5.40							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	5.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	5.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	5.40	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,470 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D104											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917114.- Telesecundaria No. 1211 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,471 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D105											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917115.- Telesecundaria No. 1252 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,472 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D106											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917116.- Telesecundaria No. 1277 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,473 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D107											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917117.- Telesecundaria No. 1280 Narcizo Mendoza (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	0.60							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,474 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D108											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917118.- Telesecundaria No. 161 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,475 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D109											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917119.- Telesecundaria No. 501 Jaime Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,476 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D110											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917120.- Telesecundaria No. 714 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria..	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,477 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D111											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917121.- Telesecundaria No. 748 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,478 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D112											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917127.- Telesecundaria No. 1302 Diego Rivera (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,479 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D113											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921146.- Telesecundaria No. 43 Moctezuma (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,480 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D114											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921152.- Telesecundaria No. 317 el Triunfo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,481 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F C A 00 E13 D115												0.00	0.00
<b>Proyecto :</b>	921153.- Telesecundaria No. 419 Octavio Paz Lozano (Refrendo).												
<b>Fin :</b>	Lic. José Antonio Zenteno Santiago.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación	
				0.00	0.00	0.00	1.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Proposito :</b>	Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación	
				0.00	0.00	0.00	1.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Componente :</b>	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación	
				0.00	0.00	0.00	1.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>Actividad :</b>	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación	
				0.00	0.00	0.00	1.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,482 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D116											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921154.- Telesecundaria No. 016 Tierra y Libertad (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,483 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D117											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921155.- Telesecundaria No. 086 Simón Bolívar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,484 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D118											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921213.- Telesecundaria No. 428 14 de Septiembre (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,485 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D119											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508005/Secundaria Técnica No. 6 (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,486 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D120											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508012.-Telesecundaria No. 53 Ricardo Flores Magón (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,487 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D121											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508013.-Telesecundaria No. 843 Miguel Álvarez del Toro (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,488 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D122											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508014.-Telesecundaria No. 766 (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telesecundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telesecundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,489 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D123											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508015.-Secundaria General para trabajadores (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,490 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D124											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508020.-Secundaria Técnica No. 18 (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,491 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D125											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 10508022.-Sec. Gral. José Emilio Grajales Moguel (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundarias.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundarias.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,492 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D127											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921139.- Telesecundaria No. 1147 Luis Donaldo Colosio Murrieta (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,493 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D128											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921140.- Telesecundaria No. 517 Sor Juana Inés de la Cruz (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,494 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D129											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921148.- Telesecundaria No. 1068 Gabriela Mistral (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,495 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D130											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921161.- Telesecundaria No. 1279 Belisario Domínguez Palencia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,496 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D131											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921163.- Telesecundaria No. 1182 Josefa Ortiz de Domínguez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,497 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D132											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921172.- Telesecundaria No. 1174 Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,498 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D133											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921173.- Telesecundaria No. 1201 Rosario Castellanos Figueroa (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,499 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D134											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921174.- Telesecundaria No. 1233 Fray Pedro de Gante (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,500 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D135											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921187.- Telesecundaria No. 1288 Francisco González Bocanegra (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,501 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D136											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921190.- Telesecundaria No. 1207 Amado Nervo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,502 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D137											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921191.- Telesecundaria No. 1039 20 de Noviembre (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,503 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D138											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921194.- Telesecundaria No. 976. (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,504 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D139											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921196.- Telesecundaria No. 1046 Octavio Paz (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,505 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D140											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921197.- Telesecundaria No. 1273 María Montessori (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,506 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D141											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921200.- Telesecundaria No. 1119 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,507 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D142											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921206.- Telesecundaria No. 1005 Emiliano Zapata Salazar (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,508 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D143											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921247.- Secundaria General Primero de Marzo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,509 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D144											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921260.- Secundaria Comunitaria													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,510 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D145											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921273.- Telesecundaria No. 857 Fray Bartolomé de las Casas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,511 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D146											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101074.- Secundaria Juan Sabines Gutiérrez. (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,512 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D147											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921121.- Secundaria General Dr. Belisario Dominguez Palencia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,513 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D148											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921151.- Telesecundaria No. 1266 Gustavo Diaz Ordaz (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,514 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D149											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921182.- Telesecundaria No. 971 Octavio Paz Lozano (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,515 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D150											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921168.- Telesecundaria No. 694 Revolución Mexicana (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,516 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D151											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921281.- Telesecundaria No. 794 Benemerito de las Américas" (Refrendo)."													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,517 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D152											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921282.- Telesecundaria No. 906 Sor Juan Ines de la Cruz" (Refrendo)."													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,518 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D153											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921290.- Telesecundaria No. 1075 Sor Juana Ines de la Cruz" (Refrendo)."													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,519 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F C A 00 E13 D154											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921291.- Telesecundaria No. 1275 Ruben Dario" (Refrendo)."													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,520 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F D A 00 E13 B001											17,329.20	0.00	
<b>Proyecto :</b> 919016.- Telebachillerato No. 52 20 De Noviembre.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel telebachillerato.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel telebachillerato.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,521 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 B024											355,000.00	1,500.00	
<b>Proyecto :</b> 11609001.- Telebachillerato No. 75.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,522 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 B025											1,420,000.00	148,260.75	
<b>Proyecto :</b> 11609002.- Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	4.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,523 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 B031											8,999.80	0.00	
<b>Proyecto :</b> 919015.- Escuela Preparatoria Patria y Progreso.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	2.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,524 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 B038											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 86006.- Escuela Preparatoria No. 1 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,525 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D001											3,200,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1020019.- Preparatoria No. 6													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,526 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D002											3,200,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1020020.- Preparatoria Rafael Pascacio Gamboa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,527 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D003											3,200,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1020021.- Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,528 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D004											3,200,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1020022.- Preparatoria Renovación Angel Robles Ramirez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,529 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D005											3,200,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1020023.- Preparatoria Chalchihuitán.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,530 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D006											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921228.- Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas del Rio (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,531 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D007											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921229.- Escuela Preparatoria Salomón González Blanco (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,532 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D008											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921231.- Escuela Preparatoria No. 3 del Estado (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,533 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D009											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921232.- Escuela Preparatoria Paredón (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,534 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D010											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921309.- COBACH EMSAD No. 133 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,535 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D011 <b>Proyecto :</b> 921270.- Emsad No. 188.											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,536 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D012											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921297.- Escuela Preparatoria No. 3 Del Estado.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,537 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D032											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917108.- Telebachillerato No.66 25 de Mayo (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	4.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,538 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D033											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917068.- Preparatoria de Estado Lic. Salomon Gonzalez Blanco (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,539 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D034											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917069.- Preparatoria No. 5 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,540 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D035											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 917124.- Cobach No. 13 (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,541 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D036											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101098.- COBACH No. 78 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,542 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F E A 00 E13 D066												0.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 101093/Cobach No. 259 EMSAD (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,543 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D067											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101094/Cobach No. 198 EMSAD (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel mediasuperior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,544 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D068											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101095 EMSAD de Ocuilapa de Juarezl (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,545 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D069											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101096/EMSAD No. 204 (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,546 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D070 <b>Proyecto :</b> 101097.- EMSAD No. 270											0.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,547 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D071											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101099/ EMSAD No. 130													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel media superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,548 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D072											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101194.- EMSAD Plan de Ayala.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,549 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D073											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101101.- Preparatoria Salomon Gonzalez Blanco.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,550 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D074											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921225.- Escuela Preparatoria Rafael Pascacio Gamboa (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,551 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D075											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921226.- Escuela Preparatoria Galecio Narcia (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,552 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D076											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921227.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutiérrez (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,553 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D077											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921230.- Escuela Preparatoria Simojovel (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,554 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F E A 00 E13 D078											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921233.- Escuela Preparatoria Maria Esquinca Espinosa (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,555 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 B010 <b>Proyecto :</b> 917125.-COBACH No. 145 (refrendio)											467,041.95	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,556 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D001 <b>Proyecto :</b> 1020001.- CECyTE No. 34											14,965,070.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
<b>Actividad :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Espacios construidos.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,557 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fís. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D002 <b>Proyecto :</b> 1020002.- CECyTE No. 11											1,615,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Espacios construidos	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,558 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D003 <b>Proyecto :</b> 1020003.- Unidad de Capacitación de Jiquipilas ICATECH.											10,941,054.50	3,987,091.28	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,559 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D004											10,341,054.50	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1020004.- Unidad de Capacitación de Catazaja ICATECH.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,560 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D005											1,300,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1020005.- Centro de Trabajo Acción Móvil La Concordia ICATECH.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,561 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D006											1,000,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1020006.- Centro de Trabajo Acción Móvil Venustiano Carranza ICATECH													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,562 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D007 <b>Proyecto :</b> 1020007.-COBACH No. 13											1,300,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,563 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D008 <b>Proyecto :</b> 1020008.- COBACH No. 23											1,570,960.29	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,564 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D009 <b>Proyecto :</b> 1020009.- COBACH No. 26											4,298,312.59	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,565 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D010											2,625,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1020010.- COBACH No. 34													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,566 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D011 <b>Proyecto :</b> 1020011.- COBACH No. 36											1,725,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,567 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D012 <b>Proyecto :</b> 1020012.- COBACH No. 45											2,185,572.74	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,568 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D013 <b>Proyecto :</b> 1020013.- COBACH No. 47											3,393,711.58	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,569 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D014											347,817.06	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1020014.- COBACH No. 105													
<b>Fin :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,570 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D015 <b>Proyecto :</b> 1020015.- COBACH No. 114											4,434,343.20	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,571 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D016 <b>Proyecto :</b> 1020016.- COBACH No. 133											1,725,000.00	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,572 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D017 <b>Proyecto :</b> 1020017.- COBACH No.146											3,628,337.54	0.00	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,573 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D018 <b>Proyecto :</b> 1020018.- CONALEP No. 312											15,000,000.00	5,074,163.06	
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Total de espacios educativos necesario de terminar.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00	6.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,574 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D028											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921217.- CBTA No. 43 (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,575 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D029											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921238.- Telebachillerato No. 43 Albert Einstein (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,576 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D035											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921252.- Telebachillerato No. 64 Gabriela Ramos Millán (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,577 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D037											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101102/Telebachillerato No. 67 Joaquin Miguel Gutierrez													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,578 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D038											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101103/Telebachillerato No. 43 Albert Einstein													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,579 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D039											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921235.- Telebachillerato No. 09 José Maria Morelos y Pavón (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,580 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D040											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921236.- Telebachillerato No. 16 Isaac Newton (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,581 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D041											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921237.- Telebachillerato No. 76 Porfirio Diaz Mori (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,582 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D042											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921239/Telebachillerato No. 34 Diego Rivera (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,583 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D043											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921240.- Telebachillerato No. 50 Rio de las Aves (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,584 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D044											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921241.- Telebachillerato No. 24 Fray Bartolme de las Casas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,585 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D045											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921242.- Telebachillerato No. 10 Armando Duvalier Cruz Reyes (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,586 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D046											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921250.- Telebachillerato No. 68 José Emilio Grajales (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel secundaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel secundaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,587 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F F A 00 E13 D047											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 103439.- CECyT No. 11 Oxchuc.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel media superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,588 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F H A 00 E13 B001											11,587,963.87	3,038,608.42	
<b>Proyecto :</b> Escuela Normal Rural Mactumactza.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel normal.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel normal.	Atención de espacios educativos con necesidad de rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,589 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B001											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1121001.- Centro Maya de Estudios Agropecuarios, de la Universidad Autónoma de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,590 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B002											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 915003.- Auditorio Bicentenario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,591 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B003											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1121002.- Unidad Académica Multidisciplinaria, 2a. Etapa de la Universidad Intercultural de Chiapas													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel universidad.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,592 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14
F I A 00 E13 B004												0.00	0.00
<b>Proyecto :</b> 1121003.- Universidad Académica Multidisciplinaria, 2a. Etapa de la Universidad Intercultural de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,593 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B005											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 912004.-Term. de la Conclusión del Ctro. Universitario de la Información y Documentación de la Univ. Intercultural de C.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	2.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.34	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	2.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.34	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	2.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.34	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.34	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,594 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B006											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 82113.- Construcción de la 1ra. Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Univ. Intercultural Chis.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	7.69	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,595 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B007											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 82114.- Construcción de la 1ra. Etapa de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Univ. Intercultural Chis.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	6.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	6.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	6.62	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,596 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B008											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1012007.- Construcción del Techado de Andadores de la Unidad Central de la Univ. Intercultural de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,597 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B009											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1012002.- Creación de la Sede Acapetahua de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			27.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			27.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			27.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			27.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,598 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B010											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1012003.- Consolidación de la Sede Motozintla de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/Motozintla													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			16.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			16.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			16.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			16.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,599 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B011											18,046,000.00	6,067,598.08	
<b>Proyecto :</b> 109490.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.03	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.15	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,600 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B012											14,250,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109676.-Universidad Politécnica de Chiapas (Construcción de la Unidad de Docencia 1) refrendo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,601 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B013											23,400,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109649.-Universidad Politécnica de Chiapas (Refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Laboratorio		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,602 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B014											8,990,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109640.-Centro de Biociencia UNACH (Construcción de Edificio 1) refrendo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	37.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	37.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	37.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,603 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B015											8,990,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109641.-Cento de Biociencia UNACH (Construcción de Edificio 2) refrendo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	30.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	30.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	30.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,604 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B016											590,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109642.-Centro de Biociencia UNACH (Construcción de Edificio 3) refrendo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	6.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,605 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B017											6,617,581.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109648.-Escuela de Sistema Costero UNACH (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,606 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B019											20,410,108.50	14,905,156.70	
<b>Proyecto :</b> 92005.- Universidad Politécnica de Chiapas (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	19.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.93	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	7.60	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.09	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	19.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.93	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	7.60	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	19.00	0.00	0.00							
			0.00	7.60	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,607 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B026											10,463,793.10	7,428,519.83	
<b>Proyecto :</b> 1021004.-Centro de Estudios e Investigaciones Agropecuarias de "UNACH" Primera Etapa (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,608 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B027											2,770,740.91	1,055,160.58	
<b>Proyecto :</b> 1021002.-Construcción de la Sede Regional Mapastepec de la Unidad de Ciencias y artes de chiapas (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superiores	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,609 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B028											7,361,755.79	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1012008.-Unidad Academica Multidisciplinaria en Oxchuc (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,610 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B029											7,747,049.14	4,256,616.83	
<b>Proyecto :</b> 912003.-Construcción del Campus del Mar (primera etapa) refrendo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,611 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B030											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119369.-Universidad Politecnica de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa superior	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,612 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B031											19,562,551.62	0.00	
<b>Proyecto :</b> 119374.-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,613 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B032											106,043.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 79237.- Facultad de Medicina campus II (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,614 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B034											3,089,395.99	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101171.- Construcción de Aulas Didácticas y Laboratorio de Lenguas de la UNICACH.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	12.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	12.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	12.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,615 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B081											45,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 69276.-Universidad Politécnica de Chiapas Antigua UNICACH (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,616 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B082											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Construcción y equipamiento de la ciudad universitaria en Tuxtla Gutiérrez.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	15.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel universidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	15.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,617 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 B569											39,443.75	0.00	
<b>Proyecto :</b> 89274/Facultad de Medicina Humana campus II (refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel universidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel universidad.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,618 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D002											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921297.- Escuela Preparatoria No. 3 Del Estado.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel medio superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel medio superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,619 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D003											3,619,649.12	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1021004.- Centro de Estudios e Investigaciones Agropecuarias de la UNACH.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.06	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.06	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.01	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.06	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.06	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,620 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D008											25,000,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1121001.- Centro Maya de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autónoma de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra			
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio			
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	16.00 16.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra			
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	16.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra			



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,621 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D009											20,000,000.00	8,610,969.03	
<b>Proyecto :</b> 1012002.- Creación de la Sede Acapetahua de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	29.00 29.00 0.00	0.00 0.00 1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.17	5.17	0.18	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	150.00	150.00	0.34	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	29.00 29.00 0.00	0.00 0.00 1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.17	5.17	0.18	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	29.00 29.00 0.00	0.00 0.00 1.50	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.17	5.17	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,622 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D010											25,000,000.00	8,054,775.85	
<b>Proyecto :</b> 1012003.- Consolidación de la Sede Motozintla de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas / Motozil													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	33.00	0.00	0.00	0.00	8.24	8.24	0.33	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			33.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.72	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.16	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	33.00	0.00	0.00	0.00	8.24	8.24	0.33	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			33.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.72	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	8.24	8.24	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			33.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2.72	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,623 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D011											25,000,000.00	5,852,742.33	
<b>Proyecto :</b> 915003.- Auditorio Bicentenario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,624 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D012											3,411,764.70	0.00	
<b>Proyecto :</b> 82114.- Universidad Intercultural de Chiapas Conclusión de la Unidad Academica Multidisciplinaria (UNICH).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,625 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D013											4,653,121.64	3,656,116.71	
<b>Proyecto :</b> 912004.- Universidad Intercultural de Chiapas Construcción del Centro Universitario de Información y Documentación.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,626 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D018											7,392,147.13	1,425,688.10	
<b>Proyecto :</b> 912001.- Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	7.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,627 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D019											1,000,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 82113.- Universidad Intercultural de Chiapas, Creacion de la Unidad Academica Multidisciplinario (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,628 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D020											125,854.86	0.00	
<b>Proyecto :</b> 0912004.- Universidad Intercultural de Chiapas (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.99	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.99	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.99	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,629 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D021											4,149,531.18	0.00	
<b>Proyecto :</b> 101171.- Terminación Construcción de Aulas Didacticas y Laboratorio de Lenguas (Sistema Autonivelante) UNICACH.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	52.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	52.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	52.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,630 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D022											1,400,000.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1012007.- Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH)(Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,631 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D027											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921304.- Primaria Angel Pola (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel primaria.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel primaria.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,632 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D029											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 82114.- Universidad Intercultural de Chiapas, Creación de la Unidad Académica Multidisciplinaria (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,633 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D030											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 921001.- Centro de Estudios e Investigaciones Agropecuarias de la UNACH Primera Etapa (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Terminación		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,634 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D031											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 915001.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Sede Regional Villa Corzo Primera Etapa (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,635 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D032											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 915002.- Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Sede Regional Mapastepec Primera Etapa (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,636 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D035											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1112001/Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	20.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel universidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	20.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel universidad.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Accidente		
			0.00	0.00	20.00	25.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,637 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F I A 00 E13 D036											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1112002/Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.00	20.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	20.00	17.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel universidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.00	20.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	20.00	17.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel universidad.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.00	20.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	20.00	17.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,638 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F J A 00 E13 B001											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> Edificio de Vinculación de la Universidad Tecnológica de la Selva.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,639 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F J A 00 E13 B002											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1012004.- Creación de la Unidad Académica Benemérito de las Américas de la Universidad Tecnológica de la Selva.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,640 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F J A 00 E13 B003											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1012005.- Creación de la Unidad Académica Crucero San Javier (Comunidad Lacandonia de la Univ. Tecnológica de la Selva).													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,641 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F J A 00 E13 B004											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 1012006.- Creación de la Unidad Académica (Región Zoque) de la Universidad Tecnológica de la Selva.													
<b>Fin :</b> Más construcción de espacios educativos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos dignos para proporcionar una educación.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	350.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> No se cuenta con espacios educativos dignos.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Obra		
			30.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,642 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F J A 00 E13 B010											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 109492.-Universidad Tecnológica de la Selva (UTS) refrendo													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,643 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F J A 00 E13 D001											12,234,249.50	9,294,338.16	
<b>Proyecto :</b> 1012004.- Creación de la Unidad Académica Benemérito de la Américas de la Universidad Tecnológica de la Selva.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	49.00 49.00 0.00	0.00 0.00 2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.49	4.49	0.27	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10.00	10.00	0.02	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	49.00 49.00 0.00	0.00 0.00 2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.49	4.49	0.27	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	49.00 49.00 0.00	0.00 0.00 2.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.49	4.49	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,644 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F J A 00 E13 D002											3,890,491.37	3,792,411.75	
<b>Proyecto :</b> 1012006.- Creación de la Unidad Académica (Región Zoque) de la Universidad Tecnológica de la Selva.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,645 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F J A 00 E13 D003											12,234,249.50	8,847,333.14	
<b>Proyecto :</b> 1012005.- Creación de la Unidad Académica Crucero San Javier (Comunidad Lacandonia de la Universidad Tecnológica de la S													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	49.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.09	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			49.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.75	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.01	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.03	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	813.00	49.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.09	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			49.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.75	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior	Atención de espacios educativos con necesidad de construir.	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			49.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.75	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,646 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F J A 00 E13 D004											7,796,610.17	1,422,574.64	
<b>Proyecto :</b> 1012001.- Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa (Construcción del edificio Administrativo) (Refrendo).													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel superior.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel superior.	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,647 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F J A 00 E13 D007											0.00	0.00	
<b>Proyecto :</b> 82115.-Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios educativos del nivel preescolar	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Calidad	Estudio		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Calidad	Terminación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,648 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F N A 00 E13 B001											39,530,661.46	11,224,033.99	
<b>Proyecto :</b> 10709002.-Construcción de Edificio de la Coordinación de Carrera Magisterial (refrendo)													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.07	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el Estado	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.04	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil	Atención de espacios educativos con necesidad de terminar.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Terminación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,649 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F N A 00 E13 B002													
<b>Proyecto :</b> Programa de Supervisión y Control de Obras													
<b>Fin :</b>	Contar con un programa de supervisión y control de obras de infraestructura educativa	Supervisión de obras del Programa de Infraestructura Educativa	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	44.89	44.89	33.67	Estratégico / Eficiencia	Supervisión	
				200.00	200.00	200.00	200.00						
				0.00	269.36	0.00	0.00						
<b>Proposito :</b>	Contar con un programa de supervisión y control de obras de infraestructura educativa	Supervisión de obras del Programa de Infraestructura Educativa	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	44.89	44.89	33.67	Estratégico / Eficiencia	Supervisión	
				200.00	200.00	200.00	200.00						
				0.00	269.36	0.00	0.00						
<b>Componente :</b>	Contar con un programa de supervisión y control de obras de infraestructura educativa	Supervisar y control de obras de infraestructura educativa	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	44.89	44.89	33.67	Estratégico / Eficiencia	Supervisión	
				200.00	200.00	200.00	200.00						
				0.00	269.36	0.00	0.00						
<b>Actividad :</b>	Contar con un programa de supervisión y control de obras de infraestructura educativa	Supervisar y controlar obras de infraestructura educativa	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	44.89	44.89	0.00	Estratégico / Eficiencia	Supervisión	
				200.00	200.00	200.00	200.00						
				0.00	269.36	0.00	0.00						



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,650 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F N A 00 E13 B003											25,903,263.95	0.00	
<b>Proyecto :</b> 107001.- Edificio de la Subsecretaría de Educación Federalizada de la Secretaría de Educación.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.32	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Propósito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios.	Atención de espacios con necesidad de construcción.	813.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.32	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios en condiciones óptimas de uso y servicio.	Atención de espacios con necesidad de construcción.	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.32	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,651 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F N A 00 E13 B004											10,773,139.06	678,819.89	
<b>Proyecto :</b> 107002.- Edificio Administrativo de la Subsecretaria de Planeación Educativa.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios.	Índice de infraestructura	813.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.20	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad de espacios.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios.	Atención de espacios con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.20	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios en condiciones óptimas de uso y servicio.	Atención de espacios con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.20	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011  
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1,652 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,030,593,489.56	178,689,348.64	
<b>INVERSIÓN</b>											993,496,747.94	162,287,798.14	
F N A 00 E13 B005											721,147.84	0.00	
<b>Proyecto :</b> 116001.- I.D.H. Escuela de Terapia Fisica.													
<b>Fin :</b> Contribuir con la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos a la población estudiantil.	Índice de infraestructura educativa básica.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Proposito :</b> Elaboración cedula y estudio de factibilidad.	Elaboración de cedulas y estudio de factibilidad.	441.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Componente :</b> Incrementar la construcción, rehabilitación y equipamiento.													
	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	813.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Actividad :</b> Contar con espacios educativos en condiciones óptimas de uso y servicio para la población estudiantil del nivel preescolar.	Atención de espacios educativos con necesidad de construcción.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1,653 de 1,653

Fecha: 20/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2011-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												1,030,593,489.56	178,689,348.64
<b>INVERSIÓN</b>												993,496,747.94	162,287,798.14

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Director General