



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,694,840,618.19	917,969,544.54
INVERSIÓN												2,584,615,149.35	837,458,418.61
B C E 00 I12 B001												776,942.33	388,471.16
Proyecto : Cárcel Distrital (Rehabilitación Estructural)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
B C E 00 I12 B002											1,124,419.02	950,680.68	
Proyecto : Cárcel Distrital (Terminación de la Construcción de las Instalaciones 3a. Etapa)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
B C E 00 I12 B003											114,642.18	114,642.18	
Proyecto : Cárcel Distrital Motozintla (Suministro e Instalación de Planta de Emergencia)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
B C E 00 I12 B004												679,935.27	203,980.59
Proyecto : Cárcel Distrital (Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento) Motozintla													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
F H E 00 I12 B001												19,720.00	9,860.00
Proyecto : Colegio de Bachilleres (Cobach 145) Fracc. la Misión (Estudio de Mecánica de Suelo)													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
F H E 00 I12 B002												571,650.75	562,438.52
Proyecto : Jardín de Niños Juan Sabines (Construcción de Muro de Contención con Mampostería)													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,694,840,618.19	917,969,544.54
INVERSIÓN												2,584,615,149.35	837,458,418.61
F H E 00 I12 B003												173,117.19	86,558.60
Proyecto : Enmallado Perimetral Jardín de Niñas y Niños Anita Nafiez													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo													
	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
F H E 00 I12 B004												1,632,648.54	816,324.27
Proyecto : Escuela de Enfermería (Construcción de Puente Peatonal)													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
F H E 00 I12 B005												2,249,593.53	1,124,796.88
Proyecto : Escuela Superior de Trabajo Social (Camino de Acceso y Estacionamiento 2a. Etapa)													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo													
	Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 10 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
F H E 00 I12 B006											276,183.36	276,183.36	
Proyecto : Escuela Superior de Trabajo Social (Colocación de Leyendas Alusivas al Bicentario en el Obelisco)													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 11 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
F H E 00 I12 B007											79,170.00	0.00	
Proyecto : Escuela Superior de Trabajo Social (Construcción de Obelisco)													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 12 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
F H E 00 I12 B008											1,045,247.41	522,623.70	
Proyecto : Escuela Superior de Trabajo Social (Reparación de los Muros Gaviones y Protección de Acceso)													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 13 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
F H E 00 I12 B009												2,517,218.74	1,258,609.37
Proyecto : Rehabilitación de la Escuela Secundaria Dr. Belisario Domínguez Palencia													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 14 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
F H E 00 I12 B010											105,278.21	0.00	
Proyecto : Escuela Rural Mactumatza (Rehabilitación de Alberca)													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	19.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.26	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 15 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
F M E 00 I12 B001											67,895.25	0.00	
Proyecto : Módulos de Aula Triple con Divisiones Internas para Profesores													
Fin : Reorientar las políticas y programas educativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la entidad, acorde a las necesidades específicas y culturales.	Infraestructura para el mejoramiento de la calidad educativa.	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Módulo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Se fortalecerán los programas de mejoramiento de la calidad de los servicios educativos.	Infraestructura adecuada para el mejoramiento en la calidad de los servicios educativos.	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y equipamiento para el servicio educativo.	Infraestructura y equipamiento necesario para un eficiente desarrollo educativo.	19.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.26	Gestión / Eficiencia	Módulo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Módulo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B001												4,609,838.03	4,609,838.02
Proyecto : Banco de Sangre (Equipo y Mobiliario, Colector Pluvial y Obra Exterior)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B002											617,320.68	370,375.51	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Chilón (Supervisión Externa)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.45	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.45	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.45	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.45	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 18 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B003											586,268.73	175,865.34	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Localidad de Santa María (Supervisión Externa)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B004											499,179.35	149,740.82	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Huitiupán (Supervisión Externa)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 20 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B005											824,832.55	247,426.94	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Pantelhó (Supervisión Externa)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B006											815,236.87	244,551.83	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Sabanilla (Supervisión Externa)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B007											580,052.80	173,998.82	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Tumbalá (Supervisión Externa)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B009											4,683,594.11	0.00	
Proyecto : Clínica con Servicios Ampliados en Tumbalá (Obras Complementarias)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 24 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B010											654,637.84	0.00	
Proyecto : Clínica de la Mujer (Alimentación Eléctrica en Media Tensión)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 25 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B011											768,415.52	384,207.76	
Proyecto : Clínica de la Mujer Lado Oriente (Rehabilitación General)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B012											1,089,531.66	326,825.28	
Proyecto : Construcción de Hospital de 8 Camas en Amatán (Supervisión Externa)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B013											1,138,422.37	569,211.19	
Proyecto : Hospital Básico Comunitario de Ostuacán (Construcción de la Red Sanitaria y Pavimentación)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B014											900,336.82	0.00	
Proyecto : Construcción del Centro de Salud Microregional (Obra Eléctrica)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B015											744,142.38	744,142.38	
Proyecto : Construcción del Centro de Vacunología (Obra complementaria Plataforma)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.00	0.00							
Actividad : Obra Complementaria Plataforma	Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B016											140,701.34	0.00	
Proyecto : Construcción del Centro Quirúrgico de Alta Resolución en Palenque													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción del Centro Quirúrgico	Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B017												1,127,787.53	338,299.04
Proyecto : Hospital Básico Comunitario de 12 Camas en Oxchuc (Supervisión Externa)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión Externa	Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.60	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 32 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B018											503,046.33	251,124.77	
Proyecto : Hospital General de Comitán (Coordinación y Supervisión Externa)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Coordinación y Supervisión Externa	Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 33 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B019											2,825,402.32	2,825,402.32	
Proyecto : Hospital General de Palenque (Pasillo de Intercomunicación y Obra Complementaria)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Pasillo de Intercomunicación y Obra Complementaria	Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 34 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B020											5,547,776.99	5,189,990.40	
Proyecto : Hospital Universal de 30 Camas en Reforma (Gerencia de Proyecto)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.24	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.24	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.24	0.00	0.00							
Actividad : Gerencia de Proyecto	Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.24	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 35 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B021											439,330.00	219,665.00	
Proyecto : Construcción de Consultorio Médico													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción	Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 36 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B022											11,402,104.43	11,402,104.43	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Independencia													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,694,840,618.19	917,969,544.54
INVERSIÓN												2,584,615,149.35	837,458,418.61
G C B 00 S05 B023												2,087,033.59	1,043,516.79
Proyecto : Clínica de la Mujer en Pichucalco													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la población, y así poder disminuir el número de enfermos en el Estado.	Fortalecer la infraestructura de salud que contribuya a atender integralmente las necesidades de la	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B024											1,000,000.00	0.00	
Proyecto : Centro de Salud Microregional en la Localidad Rivera El Viejo Carmen													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.15	0.85	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.15	0.85	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.15	0.85	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.15	0.85	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B025													
Proyecto : Hospital General de 180 Camas de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B026											22,568,965.52	0.00	
Proyecto : Construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Jitotol													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B027												11,382,808.69	5,691,404.35
Proyecto : Construcción del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Joaquín Miguel Gutiérrez (2a. Etapa)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B028												33,202,708.40	16,601,354.20
Proyecto : Construcción del Hospital Básico Comunitario de Simojovel													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B029											22,758,871.30	11,379,435.65	
Proyecto : Construcción de Centro de Salud con Servicios Ampliados de Chapultenango													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 44 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B030												373,925.42	373,925.42
Proyecto : Construcción del Hospital Básico Comunitario de 12 Camas en San Juan Chamula (Obra Complementaria)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 45 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B031											639,405.77	319,702.89	
Proyecto : Construcción de Clínica de la Mujer en Cintalapa (Obra Complementaria)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 46 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B032											1,860,385.74	930,192.88	
Proyecto : Hospital Básico Comunitario de 12 Camas en Oxchuc (Obra Complementaria y de Protección)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 47 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B033											22,287,890.33	6,686,367.10	
Proyecto : Hospital de 8 Camas en Amatán (Obra Complementaria y de Protección)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.48	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.48	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.48	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.48	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B034												1,624,986.10	812,473.51
Proyecto : Centro de Salud en Salto de Agua (Obra Complementaria y de Protección)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.70	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.70	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.70	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.70	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 49 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B035											3,109,023.71	1,554,511.85	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en La Localidad de Santa María (Obra Complementaria y de Protección)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.61	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.61	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	61.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.61	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	61.00	61.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.61	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 50 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B036											13,294,286.40	3,988,285.92	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Sabanilla (Obra Complementaria y de Protección)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 51 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B037											13,047,077.81	6,523,538.90	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Pantelhó (Construcción de Obras Complementarias y de Protección)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 52 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B038											3,067,089.65	3,065,074.43	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Chilón (Construcción de Obras Complementarias y de Protección)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 53 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B039											4,680,803.96	0.00	
Proyecto : Hospital Rafael Pascacio Gamboa (Ampliación del Área de Resonancia)													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud													
	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 54 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B040											11,186,440.69	0.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Chicoasén													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 55 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B041											0.00	0.00	
Proyecto : Hospital Universal de 30 Camas en Reforma													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.00	0.50	0.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 56 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B042											21,500,000.00	0.00	
Proyecto : Hospital Básico Comunitario en Chiapa de Corzo													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 57 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B043											21,500,000.00	0.00	
Proyecto : Hospital Básico de 12 Camas en Las Rosas													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.30	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.30	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.20	0.60	0.10	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.20	0.60	0.10							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 58 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B044											14,950,000.00	0.00	
Proyecto : Hospital General de 20 Camas en Cintalapa													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 59 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B047											0.00	0.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Nicolás Ruiz 2a. Etapa													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obrero		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 60 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B050											322,000.00	0.00	
Proyecto : Centro de Salud Microregional en Natilón													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 61 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B051											0.00	0.00	
Proyecto : Centro de Salud con Servicios Ampliados en Huixtán													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 62 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
G C B 00 S05 B052											0.00	0.00	
Proyecto : Hospital General de 180 Camas de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Implantar un sistema integral y sectorial de calidad de la atención médica con énfasis en el abasto oportuno de medicamentos.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo de los servicios de salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura en salud.	Fortalecimiento de la infraestructura en salud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 63 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B001											3,123,726.05	1,561,863.01	
Proyecto : Limpieza y Desazolve del Río San Agustín													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Descarga		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 64 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B002											2,422,337.42	1,182,962.88	
Proyecto : Rectificación, Encauzamiento y Construcción de Bordos en las Márgenes Derecha e Izquierda del Río Naranjal													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 65 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B003											4,678,991.59	4,678,991.59	
Proyecto : Desazolve del Cauce del Río Grande en Comitán de Domínguez													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 66 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B004													
Proyecto : Desazolvé y Formación de Muros de Gavión en Río Chiquito													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.													
Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má													
1.00													
1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 Gestión / Eficiencia Bordo													
1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 Gestión / Eficiencia Bordo													
0.00 1.00 0.00 0.00													
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.													
Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.													
1.00													
1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 Gestión / Eficiencia Bordo													
1.00 0.00 0.00 0.00													
0.00 1.00 0.00 0.00													
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones													
Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal													
1.00													
1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 Gestión / Eficiencia Bordo													
1.00 0.00 0.00 0.00													
0.00 1.00 0.00 0.00													
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.													
Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de													
0.00													
1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 Gestión / Eficiencia Bordo													
1.00 0.00 0.00 0.00													
0.00 1.00 0.00 0.00													



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 67 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B005											327,607.92	0.00	
Proyecto : Pago de Indemnización por Exportación del Inmueble Ubicado dentro de la Nueva Área Hidráulica por Construcción de Bordo													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 68 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B006											869,785.50	434,892.75	
Proyecto : Ampliación de la Const. de Bordos de Protecc. Marginal en el Río Coatán a la Altura de San Judas Tadeo (Sup. Externa)													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 69 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B007											1,129,043.66	564,521.83	
Proyecto : Ampliación de Sobreelevación del Bordo Emergente Der.y Enrocamiento del Río Vado Ancho, en Escuintla y Villacomaltitán													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológic	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 70 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B008											0.00	0.00	
Proyecto : Muro de Contención en el Barrio Reforma Ojo de Agua													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 72 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B010											1,448,059.66	724,029.83	
Proyecto : Construcción de Bordo Margen Derecho y Margen Izquierdo del Río Despoblado (Supervisión Externa)													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 73 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B011											529,940.61	529,940.61	
Proyecto : Desazolve de Alcantarillas (Zona Centro, Norte Oriente y Libramiento Sur Oriente), San Juan Sabinito Frac. La Misión													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 74 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B012											597,458.00	597,458.00	
Proyecto : Desazolve de Alcantarillas (Zona Centro Norte, 5 de Mayo, Brasilito, Infonavit Solidaridad)													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 75 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B013											648,342.36	648,342.36	
Proyecto : Desazolve de Alcantarillas en (Zona Sur Pte. y Libto. Norte Ote. Procuraduría) Obras de Conting en Distintas Colonias													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 76 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B014											2,695,867.56	1,347,933.17	
Proyecto : Desazolve del Cauce del Río y Construcción de Muro de Protección a Base de Mampostería Sobre el Río Canoas													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 77 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B015											597,471.82	597,471.82	
Proyecto : Desazolve de Alcantarillas en Zona Centro Norte Poniente y Libramiento Norte Poniente													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 78 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B016											3,689,008.55	1,844,504.27	
Proyecto : Desazolve del Río Xamaipak, Tramo del km 0+000 al km 1+739.38 Ubicada en Barrio Santa Martha Mpio. de Frontera Comalapa													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 79 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B017											664,615.00	664,615.00	
Proyecto : Desazolve y Construcción de Bordo en el Río la Vaca													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Desazolve		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 80 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B018											1,774,634.38	1,774,634.38	
Proyecto : Bordos para la Protección en las Márgenes del Río Cintalapa (Obras Emergentes)													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 81 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B019											3,178,970.34	1,533,238.31	
Proyecto : Rectificación, Encauzamiento y Construcción de Bordos en los Márgenes Derecha e Izquierda del Río Mosquito													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 82 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B020											217,858.76	0.00	
Proyecto : Construcción de Bordos con Protección de Enrocamiento en el Río Cintalapa													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 83 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B021											424,281.88	0.00	
Proyecto : Construcción de Bordo de Protección de Tapetes de Concreto Flexible en el Río Xelahu Margen Izquierda													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 84 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B022													
Proyecto : Bordo y Protección de Enrocamiento del Río Huixtla													
Fin :	Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00
Proposito :	Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00
Componente :	Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00
Actividad :	Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 85 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B023											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo para la Protección de Ríos en Tramos Dispersos													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.													
Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má													
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00													
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.													
Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.													
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00													
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones													
Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal													
1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00													
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.													
Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de													
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00													



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 86 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B024													
Proyecto : Bordo en el Río Pabuchil													
Fin :	Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00	0.00
Proposito :	Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00	0.00
Componente :	Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00	0.00
Actividad :	Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 87 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B025											0.00	0.00	
Proyecto : Bordo en Margen Derecha e Izquierda para la Protección del Río Margarita													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de aguas má	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 88 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B026												0.00	0.00
Proyecto : Captación, Conducción y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales del Río Chiquito													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de lluvias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible.	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 89 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B027													
Proyecto : Bordo y Protección del Río Nuevo Nicapa													
Fin :	Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de lluvias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00
Proposito :	Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00
Componente :	Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00
Actividad :	Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 90 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,694,840,618.19	917,969,544.54
INVERSIÓN												2,584,615,149.35	837,458,418.61
K B E 00 M02 B028												0.00	0.00
Proyecto : Bordo para la Protección del Río La Venta en Tramos Dispersos													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de lluvias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Se construirá infraestructura adecuada, para los lugares en peligro de desbordamiento para evitar de	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 91 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K B E 00 M02 B029											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Muro de Contención en Cause del Río Xamaipak Ubicado en el Barrio Santa Martha													
Fin : Evitar daños a la sociedad de toda índole.	Resguardar a la población de inundaciones y desbordamientos, provocada por el incremento de lluvias	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Evitar daño alguno debido a las inundaciones que sufren los habitantes por la situación climatológica e hidrométrica impredecible	Contribuir con la fluidez de aguas pluviales a fin de evitar que los cauces salgan de su lugar.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Mantener y mejorar infraestructura que sirva para proteger a las zonas con mayor riesgo de inundaciones	Evitar enfermedades ocasionadas por aguas negras provenientes de inundaciones ocasionadas por la fal	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climatológicas e hidrométricas.	Construcción de Infraestructura para el control del cauce de los Ríos así como las cuestiones climat	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 93 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B002											2,716,535.46	2,716,535.46	
Proyecto : Construcción de Alcantarillado Sanitario (Terminación), en Tzimol													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 94 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B003											6,990,239.25	4,139,993.94	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (rafa 50 L/s)(2a. Etapa), en Villaflores													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.92	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.92	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.92	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.92	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 95 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B004											701,991.78	350,995.89	
Proyecto : Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Reactor Anaeróbico y Biofiltro 5 L/s), en Pantepec													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 96 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B005											1,216,520.00	364,956.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (Rehabilitación de Línea Eléctrica), Sesecapa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Propósito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Índice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 97 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B006											8,904,399.13	4,978,567.00	
Proyecto : Construcción del Colector Sur Poniente, Tapachula													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 98 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B007											7,721,159.36	7,721,159.36	
Proyecto : Construcción del Colector Sur Poniente (2a. Etapa)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectore	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 99 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B008											620,524.72	310,262.36	
Proyecto : Rehabilitación de Sistema de Drenaje Sanitario , en Las Rosas													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 100 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B009											6,965,624.61	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Benemérito de las Américas													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 101 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B010											1,500,000.00	449,505.16	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Huanacastal													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.60	0.25	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.60	0.25	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.60	0.25	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.60	0.25	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 102 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B011											1,144,152.93	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Ignacio Ramírez													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.70	0.15	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.70	0.15	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.70	0.15	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.70	0.15	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 103 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B012											2,270,705.74	455,975.27	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Cabeza de Toro													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 104 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B013											1,401,387.47	544,637.01	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento, en Cabeza de Toro													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 105 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B014											1,817,835.16	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Tiempopa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 106 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B015											1,510,373.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Río Tulija													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.97	0.03	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.97	0.03	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.97	0.03	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.97	0.03	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 107 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B016											1,112,643.96	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Nuevo Francisco León													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 108 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B017											495,020.26	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento (Lagunas Facultativas 0.63 L/s) en Chimhucum													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.67	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.67	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.67	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.67	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 109 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B018											355,770.38	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Ejido Ruiz Cortinez													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 110 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B019											553,010.26	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Buena Vista													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 111 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B020											393,559.82	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en La Esperanza													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 112 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B021											723,493.78	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Saneamiento, en Epalchén													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.67	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.67	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.67	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.67	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 113 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B022											215,587.20	0.00	
Proyecto : Ampliación de Drenaje Sanitario, en Zinacantán.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 114 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B023											512,125.84	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en El Choyo													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 115 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B024											475,992.64	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en El Jardín													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 116 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B025											1,217,068.04	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Nuevo Huixtán													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 117 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B026											1,273,967.26	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en El Aguaje (La Albarada)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 118 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B027											789,961.74	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Belisario Domínguez													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.96	0.04	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.96	0.04	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.96	0.04	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.96	0.04	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 119 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B028											727,507.50	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Petalcingo													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 120 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B029											619,020.22	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en el Paraíso													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 121 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B030											181,875.40	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Lomas Alegres, San Juan y Santa Teresa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 122 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B031											815,620.30	0.00	
Proyecto : Sistema de Alcantarillado Sanitario en Chultic													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 123 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B032											575,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo Integral del Colector General Lado Poniente de la Cabecera Municipal en Huixtla.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 124 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B033											1,447,668.00	0.00	
Proyecto : Captación y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales que inundan las Zonas Urbanas de la Cuenca Media y Baja del Arroy													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervición de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 125 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B034											1,269,320.72	0.00	
Proyecto : Esguimientos Pluviales que inundan las Zonas Urbanas de la Cuenca Media y Baja del Arroyo el Cocal. Interceptor Pluvia													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos para la construccion de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervicion de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 126 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B035											1,135,242.90	0.00	
Proyecto : Captación, Conducción y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales que inundan las Zonas Urbanas de la Cuenca Media del													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 127 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B036											1,094,212.73	0.00	
Proyecto : Captación y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales que inundan las Zonas Urbanas de la Cuenca Media y Baja del Arroy													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervición de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 128 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B037											1,045,821.20	0.00	
Proyecto : Captación y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales que inundan las Zonas Urbanas de la Cuenca Media y Baja del Arroy													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.70	0.30	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervición de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			0.70	0.30	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 129 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B038											643,721.12	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para la Captación del Interceptor Pluvial Totoposte en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervición de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 130 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B039											313,990.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para Tres Cruces del Interceptor Pluvial Potinaspak con el Cauce del Arroyo Potinaspak													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.75	0.25	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.75	0.25	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.75	0.25	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.75	0.25	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 131 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B040											66,320.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto para el Diseño de las Estructuras de Disipación y Funcionamiento Hidráulico y Estructural del Cauce A													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervición de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 132 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B041											200,000.00	97,406.53	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Gustavo López													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervición de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 133 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B042											250,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en Tamaulipas (Joaquín Amaro)													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Porcentaje de Supervisiones Realizadas	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 134 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B043											1,189,453.94	219,986.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Micro Tunel, en Navenchauc.													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos para la construccion de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.40	0.60	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.40	0.60	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.40	0.60	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervicion de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.40	0.60	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 135 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B047											546,901.97	0.00	
Proyecto : Construcción del Interceptor Sanitario de la Zona Norte (Ampliación Chamula) en San Cristóbal de las Casas.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 136 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B080											699,187.04	0.00	
Proyecto : Alcantarillado sobre la 4a. Norte entre 17a y 20a Oriente,9a Sur entre 16a y 17a Oriente, 13a Oriente entre 5a y 6a Sur													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que obtienen servicio de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 137 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B081											208,817.57	0.00	
Proyecto : Alcantarillado sobre la 9a Sur entre Calzada Caminera y 17a Oriente													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que obtienen servicio de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 138 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B082											1,750,870.79	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitario en la 19a Oriente Norte entre Blvd. Angel Albino Corzo y 3a													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que obtienen servicio de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 139 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B083											1,119,914.90	0.00	
Proyecto : Alcantarillado sobre la 16a Oriente entre av. Central y 4a Norte; y la 1a Norte entre 15a y 16a Oriente													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que obtienen servicio de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 140 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B088											111,360.00	0.00	
Proyecto : Desazolve de Cárcamo, Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Atención social y participación comunitaria ó Contraloría Social	porcentaje de atención social ó contraloría social	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 141 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 00 C01 B089											142,858.37	0.00	
Proyecto : Construcción de Pozo de Visita en Calle Central y 5a. Norte, en Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 142 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 09 C01 D006											3,607,500.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 1a. Etapa, en Huixtla													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que obtienen servicio de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 143 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 77 C01 D001											1,198,300.45	0.00	
Proyecto : Construcción del Colector Sur Poniente (2a. Etapa) en Tapachula.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 144 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 77 C01 D002											1,356,470.24	0.00	
Proyecto : Construcción del Colector Poniente en Ciudad Hidalgo, Suchiate.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Colectores	Porcentaje de Colectores	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 145 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 77 C01 D003											4,027,167.68	0.00	
Proyecto : Construcción de Interceptor Pluvial Totoposte en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de atarjeas	Porcentaje de Red de Atarjeas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 146 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 77 C01 D004											17,249,447.80	0.00	
Proyecto : Const. de las Obras para la Capt. y la Intercep. de los Ecur. Pluv. Intercep. de Aguas Pluviales Potinaspak en Tuxtla.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Descargas domiciliarias	Porcentaje de instalación de descargas domiciliarias	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 147 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D003											991,274.04	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Luis Echeverría Álvarez													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 148 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D004											1,274,420.40	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Paraiso													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 149 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D005											3,092,205.77	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Punta Arena													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 150 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D006											4,612,215.75	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Paraiso del Grijalva													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 151 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D007											821,593.25	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Berlin													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 152 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D008											1,240,951.22	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Chulum Cardenas													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 153 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D009											2,312,028.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Chacoma.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 154 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D010											3,519,954.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Tzajalchen													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 155 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D011											946,108.67	0.00	
Proyecto : Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Emiliano Zapata.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 156 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D012											821,223.00	0.00	
Proyecto : Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Ramosil.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 157 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D013											1,312,187.40	0.00	
Proyecto : Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Isidro las Banderas.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 158 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D014											505,079.70	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Zona 1 y Zona 2) en Beumpale.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento													
	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Emisores	Porcentaje de Emisores	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 159 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D015											156,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Galecio Narcia													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 160 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D016											52,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario en Galilea													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervición de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 161 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D017											138,666.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Romulo Calzada													
Fin : Contribuir a la adecuada construccion de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboracion de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos para la construccion de sistemas	1.00	0.00	0.41	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.41	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboracion de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervicion de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 162 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D018											156,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Hidalgo													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 163 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D019											156,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Consuelo Ulapa													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	0.10	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 164 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D020											156,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Río Guerrero													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 165 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D021											156,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Nueva Morelia													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 166 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D022											156,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Francisco I Madero													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 167 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D023											156,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Roberto Barrios													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 168 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D024											121,333.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Rivera Portaceli													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 169 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D025											75,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario en Pulumsibac													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 170 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D026											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de aguas residuales													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 171 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 78 C01 D027											0.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 172 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 86 C01 D001											10,121,467.14	0.00	
Proyecto : Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Mapastepec/Mapastepec													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 173 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K C E 86 C01 D002											3,197,675.88	0.00	
Proyecto : Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Concordia/La Concordia.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la construcción de alcantarillado sanitario	Tasa de enfermedades por contaminación ambiental	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidades rurales y urbanas que disminuyen su rezago con la ejecución de obras de Drenaje y Saneamiento	Indice de atención del rezago en drenaje y saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	Construcción de Obras de Drenaje y Saneamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Saneamiento / Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	Porcentaje de instalación o Construcción de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 174 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
K D T 00 I03 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Mitigación de Riesgos en Zonas Vulnerables (Desazolve y Limpieza de Ríos y Cuencas en Diversos Municipios)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable.	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Desarrollo Institucional	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programa	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 175 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B001											4,654,101.02	0.00	
Proyecto : Construcción de Unidad Deportiva del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado (Segunda Etapa)													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : dddddddddddddd	ddddddd	20.00	10.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			10.00	41.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : x	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 176 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B002											28,500,000.00	17,100,000.02	
Proyecto : Parque de Los "Niños Héroes" (Construcción)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 177 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B003											94,068.85	94,068.85	
Proyecto : Auditorio Polifórum (Rehabilitación de Trabajos de Instalación Eléctrica en Interior y Exterior)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 178 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B004											54,554.63	54,554.63	
Proyecto : Auditorio Polyforum (Rehabilitación de Trabajos en Interiores)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 179 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B005											392,451.97	196,225.98	
Proyecto : Auditorio Polyfórum (Rehabilitación de Instalación Eléctrica Exterior)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 180 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B006											262,602.24	262,602.24	
Proyecto : Auditorio Polyforum (Suministro y Aplicación de Pintura Vinílica y Esmalte en Fachada)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 181 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B007											75,989.28	75,989.28	
Proyecto : Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines" (Mantenimiento al Elevador y Montacargas)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 182 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B008											69,715.33	69,715.33	
Proyecto : Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines" (Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado del Auditorio)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 183 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B009												55,635.51	55,635.51
Proyecto : Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines" (Mantenimiento del Auditorio y Servicios Sanitarios)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 184 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B010											2,364,960.51	1,182,480.25	
Proyecto : Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines" (Mantenimiento del Sistema Integral del Impermeabilizante)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 185 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B011											73,776.00	73,776.00	
Proyecto : Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines" (Mantenimiento al Elevador y Montacargas)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 186 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B012											405,215.52	202,607.76	
Proyecto : Centro de Convenciones y Visitantes "Polyfórum" (Rehabilitación de Piso de Acceso a Zona Melón y Fachada de Escenario)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 187 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B013											60,525.86	60,525.85	
Proyecto : Centro de Convenciones y Visitantes "Polyforum" (Matenimiento de Cámaras de Refrigeración del Restaurant).													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 188 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B014											1,709,801.83	854,900.92	
Proyecto : Centro de Convenciones y Visitantes "Polyforum" (Mantto. de Sistema de Audio, Iluminación, Mecánica Teatral y Tramoyas)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 189 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B015											695,388.40	347,694.20	
Proyecto : Centro de Convenciones y Visitantes "Polyforum" (Adecuación y Remodelación de Cámara de Refrigeración)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 190 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B016											221,851.73	221,851.73	
Proyecto : Centro de Convenciones y Visitantes "Polyforum" (Reparación de Aislante en Cámaras de Refrigeración)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 191 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B017											80,594.77	0.00	
Proyecto : Centro de Convenciones y Visitantes "Polyforum" (Reparación Mecánica del Compresor de 55 H.P. Shiller No. 4)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 192 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B018											153,879.30	153,879.30	
Proyecto : Centro de Convenciones y Visitantes "Polyforum" (Rehabilitación de Drenaje Exterior)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 193 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B019											166,307.18	166,307.18	
Proyecto : Estadio Víctor Manuel Reyna (Red Eléctrica Exterior)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 194 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B020											111,709.65	111,709.65	
Proyecto : Estadio Víctor Manuel Reyna (Rehabilitación de Acceso Cabecera Norte)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 195 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B021											104,081.97	104,081.97	
Proyecto : Estadio Víctor Manuel Reyna (Rehabilitación de Herrería Pintura Vinílica y Esmalte)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 196 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B022											207,841.22	103,920.62	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Rehabilitación del Estacionamiento del Palenque)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 197 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B023											948,654.56	848,927.50	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Rehabilitación Área del Masivo, Baños y Pista de Calificación)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reintegración		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 198 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B024											59,900.84	59,900.84	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Acondicionamiento del Pabellón DIF-Chiapas)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 199 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B025											1,023,142.72	511,571.36	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Mantto. Prev. a Subestación Eléctrica, Alumbrado Exterior, Pentágono, Expo-Ganadera, Masivo y Bares)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 200 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B026											648,007.04	593,485.36	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Rehabilitación de Bares y Comedores)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 201 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B027											258,483.89	258,483.89	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Rehabilitación del Área de Restaurantes, Pabellón del DIF-Chiapas y Gradas)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 202 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B028											1,718,060.69	859,030.34	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Rehabilitación de la Calle Circuito Perimetral, Estacionamiento y Acceso Principal)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 203 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B029											1,156,775.39	1,148,672.21	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Rehabilitación de Oficinas Centrales, Taquillas 1y2, Teatro, Expo Internacional y Fachada Principal)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 204 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B030											1,638,425.11	819,212.56	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Rehabilitación del Área de Expositores y Caseta de Vigilancia)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 205 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B031											229,227.73	229,227.73	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Rehabilitación del Lienzo Charro y Fachada Principal)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 206 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B032											745,183.29	372,591.65	
Proyecto : Feria Chiapas 2010 (Rehabilitación del Palenque y Locales Comerciales del Pentágono)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 207 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B033											1,035,336.94	517,668.47	
Proyecto : Unidad Deportiva del ISSTECH (Rehabilitación del Velódromo)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 208 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B034											54,450,041.68	46,572,052.37	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula (Palenque de Gallos)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 209 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B035											9,802,000.00	7,196,432.70	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula (Rehabilitación y Remodelación de Casona e Instalaciones)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 210 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B036											14,834,557.11	10,890,796.21	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula (Construcción de Acceso Vehicular, Rehabilitación e Iluminación de Andadores Perimetrales)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 211 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B037											1,000,000.00	729,693.97	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula (Ampliación del Masivo)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 212 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B038											5,107,500.00	4,364,727.85	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula (Instalación Eléctrica de Media Tensión)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.87	0.13	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.87	0.13	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.87	0.13	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.87	0.13	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 213 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B039											510,750.00	249,750.00	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula (Construcción de Plataformas para Área de Juegos Mecánicos)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Instalación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Instalación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Instalación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Instalación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 214 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B040											885,810.75	433,149.75	
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula (Baños Públicos)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 215 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B041												397,250.00	194,250.00
Proyecto : Recinto Ferial Tapachula (Estacionamiento Público)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.55	0.45	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.55	0.45	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.55	0.45	0.00	0.00							
Actividad : Impulsar la convivencia familiar y fortalecer la infraestructura recreativa y cultural en el Estado.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.55	0.45	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 216 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B042											341,076.85	170,538.43	
Proyecto : Andador de la Prepa Paredón a la Gloria (Construcción de Andador)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura recreativa y turística construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura recreativa y turística construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura recreativa y turística construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura recreativa y turística construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 217 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B043											159,755.92	155,728.45	
Proyecto : Auditorio Deportivo Municipal de Suchiapa (Terminación)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 218 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B044											1,791,190.25	1,791,190.25	
Proyecto : Campo de Futbol de Talismán (Ampliación y Rehabilitación)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 219 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B045											503,447.80	251,723.90	
Proyecto : Teatro de la Ciudad "Emilio Rabasa" (Mantenimiento de Impermeabilización)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 220 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B046											66,543.69	66,543.69	
Proyecto : Construcción de Busto en el Parque la Libertad													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 221 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B047											314,536.32	314,536.32	
Proyecto : Construcción de Cancha de Usos Múltiples													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 222 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B048											139,402.00	139,402.00	
Proyecto : Construcción de Plataforma en el Paque Pompuchuti													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 223 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B049											68,834.68	0.00	
Proyecto : Construcción del Parque Bicentenario (Supervisión Externa)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 224 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B050											3,620,350.20	1,810,175.10	
Proyecto : Teatro de la Ciudad "Emilio Rabasa" (Suministro e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 225 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B051											180,662.29	180,662.29	
Proyecto : Parque Central de la Localidad Las Maravillas (Rehabilitación y Construcción de Base para la Colocación de Busto)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 226 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B052											32,198.46	32,198.46	
Proyecto : Parque Central de Ocozocoautla (Construcción de Monumento)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 227 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B053											101,754.37	101,754.37	
Proyecto : Parque Central de Villaflores (Construcción de Monumento)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 228 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B054											2,768,426.29	1,384,213.15	
Proyecto : Parque de los 11 (Remodelación y Mejoramiento de su Entorno)													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 229 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B055											746,971.80	373,485.90	
Proyecto : Parque de Niños Héroes (Rehabilitación)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 230 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B056											196,260.72	95,159.30	
Proyecto : Plaza del Mariachi (Pintura en Paramento Entorno)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la convivencia familiar y fortalecer la infraestructura recreativa y cultural en el Estado.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 231 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B057											524,493.11	262,246.56	
Proyecto : Plaza del Mariachi (Rehabilitación)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 232 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B058											173,307.01	86,653.51	
Proyecto : Rodeo de Villa Corzo (Ampliación de Línea y Media Tensión y Alumbrado Público)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 233 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B059											67,642.93	67,642.93	
Proyecto : Unidad Deportiva Juan Sabines (Suministro y Aplicación de Pintura)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Impulsar la convivencia familiar y fortalecer la infraestructura recreativa y cultural en el Estado.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 234 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B060											1,719,753.52	859,876.76	
Proyecto : Techado para Cancha de Usos Múltiples													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 235 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B061											1,869,944.46	0.00	
Proyecto : Parque de la Marina en Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Parque		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Parque		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Parque		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Parque		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 236 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B062											323,662.54	323,662.54	
Proyecto : Rehabilitación de la Plaza el Cerrillo en San Cristóbal de las Casas (Obras complementarias)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	5.26	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 237 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B063											985,000.00	0.00	
Proyecto : Parque el Aguaje (Obras Complementarias)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 238 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B064											503,046.33	251,523.04	
Proyecto : Parador Turístico Artesanal de Comitán (Obra Exterior)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo	Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 239 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B065											1,507,430.54	929,268.81	
Proyecto : Autódromo Chiapas (Bacheo y Acondicionamiento del Ovalo de la Pista; Rehabilitación del Ovalo de la Pista, Curvas 1, 2,3													
Fin : Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como un medio eficaz para promover la práctica de los deportes.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 240 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B066											2,117,035.93	2,117,035.93	
Proyecto : Construcción de Parque Bicentenario (Zona Cultural, Zona Religiosa, Imagen Urbana, Obra Exterior y Vialidades)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 241 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B068											0.00	0.00	
Proyecto : Parque central de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 242 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M A E 00 S03 B069											0.00	0.00	
Proyecto : Auditorio Poliforum (Mantenimiento General)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Inmueble		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Inmueble		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Inmueble		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Inmueble		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 243 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 I12 B001											4,252,614.28	4,252,614.28	
Proyecto : Templo de San Dionisio Mártir (Restauración)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 244 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 I12 B002											122,131.11	122,131.11	
Proyecto : Templo del Señor del Calvario (Rehabilitación)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 245 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 I12 B003											173,307.01	0.00	
Proyecto : Vivero Forestal (Ampliación de Red Eléctrica de Alta Tensión)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 246 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 I12 B004											96,938.29	96,938.29	
Proyecto : Vivero Forestal Primavera (Ampliación)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 247 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 I12 B005											176,038.68	0.00	
Proyecto : Vivero Forestal (Suministro y Colocación de Sistema de Riego)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 248 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 I12 B006											389,188.58	0.00	
Proyecto : Vivero Forestal Villa del Mar (Obras Complementarias)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 249 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 S03 B006											1,599,888.77	1,450,293.77	
Proyecto : Sala Históricas Municipales del Grupo 2 al 9													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 250 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 S03 B007											847,142.37	847,142.37	
Proyecto : Construcción de Bandera Monumental (Obra Complementaria)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 251 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 S03 B008											2,562,832.66	1,281,416.32	
Proyecto : Obra Complementaria Entorno al Asta Bandera de Talismán													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 252 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 S03 B009											6,019,859.41	0.00	
Proyecto : Templo de San Sebastian y San Jeronimo (Restauración)													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	1.50	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.39	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	1.50	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.39	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.39	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.39	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 253 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 00 S03 B010											818,091.37	0.00	
Proyecto : Casa Frailescana													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.	26.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 254 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
M B E 06 S03 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Muro de Contención en Zona de Vivero Forestal de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijalva													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Viveros		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Viveros		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Viveros		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 255 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A C 00 I12 B001											52,239.09	26,120.28	
Proyecto : Albergue Temporal para Mujeres Víctimas de Maltrato del DIF-Chiapas (Pintura General en Muros)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Propósito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 256 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA C 00 I12 B002											242,825.80	242,825.80	
Proyecto : Casa del Niño Migrante (Rehabilitación)													
Fin : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 257 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A C 00 I12 B003											957,212.30	478,606.15	
Proyecto : DIF Chiapas (Centro de Reh. y Terapia Fisica Adec. y Mejoramiento de Equipos de Aire Acondicionado e Impermeabilizante)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 258 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A C 00 I12 B004											348,062.91	348,062.91	
Proyecto : Velatorio y Crematorio del DIF-Chiapas (Impermeabilización de Losa de Velatorio y Crematorio)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 259 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 C03 B015											829,947.42	0.00	
Proyecto : Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación 6a. norte colonia el Vergel.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	788.00	788.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			788.49	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	788.00	788.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			788.49	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	788.49	788.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			788.49	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Pavimentación de calles avenidas de Tuxtla Gutiérrez	0.00	788.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Metro Cuadrado		
			788.49	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 260 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B016											7,933,825.33	0.00	
Proyecto : Reencarpentamiento de Pavimento Asfáltico en la Cd. de Tuxtla Gutiérrez (San Jorge)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	42,267.00	42,266.66	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			42,266.66	0.00	0.00	0.00							
			0.00	42,266.66	0.00	0.00							
Propósito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	42,267.00	42,266.66	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			42,266.66	0.00	0.00	0.00							
			0.00	42,266.66	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	42,266.66	42,266.66	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			42,266.66	0.00	0.00	0.00							
			0.00	42,266.66	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Reencarpentamiento de Pavimento Asfáltico en la Cd. de Tuxtla Gutiérrez (San Jorge)	0.00	0.00	42,266.66	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	42,266.66	0.00	0.00							
			0.00	42,266.66	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 261 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 C03 B017</p> <p>Proyecto : Adecuación del retorno sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo frente a la universidad de trabajo social.</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Propósito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.</p> <p>Componente : Vialidades pavimentadas.</p> <p>Actividad : Pavimentación de calles</p>	<p>Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de vialidades pavimentadas.</p> <p>Pavimentación de calles</p>	<p>2,472.00</p> <p>2,472.00</p> <p>2,472.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>2,472.00</p> <p>2,472.00</p> <p>2,472.00</p> <p>2,472.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p>	<p>1,032,790.54</p>	<p>1,032,790.51</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 262 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 C03 B018</p> <p>Proyecto : Pavimentación con concreto hidráulico de calles y avenidas de la localidad Zamora Pico de Oro.</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.</p> <p>Componente : Vialidades pavimentadas.</p> <p>Actividad : Pavimentación de calles.</p>	<p>Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de vialidades pavimentadas.</p> <p>pavimentacion de calles y avenidas</p>	<p>24,319.00</p> <p>24,319.00</p> <p>24,319.20</p> <p>0.00</p>	<p>16,212.80</p> <p>16,212.80</p> <p>16,212.80</p> <p>16,212.80</p>	<p>8,106.40</p> <p>8,106.40</p> <p>8,106.40</p> <p>8,106.40</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p>	<p>19,971,864.23</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 263 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 C03 B019</p> <p>Proyecto : Programa de pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.</p> <p>Componente : Vialidades pavimentadas.</p> <p>Actividad : Pavimentación de calles.</p>	<p>Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de vialidades pavimentadas.</p> <p>Pavimentación de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutierrez</p>	<p>13,460.00</p> <p>13,460.00</p> <p>13,460.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>13,460.00</p> <p>13,460.00</p> <p>13,460.00</p> <p>13,460.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p>	<p>11,220,159.93</p>	<p>9,201,196.98</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 264 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B020											16,106,427.33	5,221,258.43	
Proyecto : Reencarpentamiento de pavimento asfáltico en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	338,606.00	0.00	338,606.28	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	338,606.28	0.00	0.00							
			0.00	338,606.28	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	338,606.00	0.00	338,606.28	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	338,606.28	0.00	0.00							
			0.00	338,606.28	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	338,606.28	0.00	338,606.28	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	338,606.28	0.00	0.00							
			0.00	338,606.28	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Reencarpentamiento de pavimento asfáltico en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez	0.00	0.00	338,606.28	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	338,606.28	0.00	0.00							
			0.00	338,606.28	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 265 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B021											6,923,216.05	5,377,333.80	
Proyecto : Reencarpentamiento de pavimento asfáltico en Puerto Arista y cabecera municipal de Tonalá													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	61,900.00	0.00	0.00							
			0.00	61,900.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	61,900.00	0.00	0.00							
			0.00	61,900.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	61,900.00	0.00	0.00							
			0.00	61,900.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles	Reencarpentamiento de pavimento asfáltico en la ciudad de Tuxtla Gutierrez	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	61,900.00	0.00	0.00							
			0.00	61,900.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 266 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 C03 B022</p> <p>Proyecto : Rehabilitación de calles de Tuxtla Gutiérrez</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.</p> <p>Componente : Vialidades pavimentadas.</p> <p>Actividad : Pavimentación de calles.</p>	<p>Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de vialidades pavimentadas.</p> <p>Rehabilitacion de Calles de Tuxtla Gutierrez</p>	<p>31,775.00</p> <p>31,775.00</p> <p>31,774.77</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>31,774.77</p> <p>31,774.77</p> <p>29,868.28</p> <p>31,774.77</p> <p>31,774.77</p> <p>29,868.28</p> <p>31,774.77</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p>	<p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p>	<p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>94.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p>	<p>16,566,697.92</p>	<p>13,071,485.09</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 267 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B023											597,115.78	298,557.89	
Proyecto : Rehabilitación de calles y avenidas de Chiapa de Corzo.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	268.00	0.00	267.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	267.50	0.00	0.00							
			0.00	267.50	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	268.00	267.50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			267.50	0.00	0.00	0.00							
			0.00	267.50	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			267.50	0.00	0.00	0.00							
			0.00	267.50	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Rehabilitacion de Calles y Av. de Chiapa de Corzo.	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			267.50	0.00	0.00	0.00							
			0.00	267.50	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 268 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B024											4,176,000.00	4,176,000.00	
Proyecto : Rehabilitación de calles y avenidas de colonias populares de San Cristóbal de las Casas													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	5,736.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	100.00	100.00	94.77	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	5,436.00	0.00	0.00							
			0.00	5,436.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	5,436.00	0.00	0.00							
			0.00	5,436.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	5,436.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	5,436.00	0.00	0.00							
			0.00	5,436.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Rehabilitación de Calles y Av. en colonias populares de San Cristóbal de las Casas.	0.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	5,436.00	0.00	0.00							
			0.00	5,436.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 269 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B025											4,673,684.20	4,673,684.20	
Proyecto : Rehabilitación de calles y avenidas de Tapachula.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	10,054.00	0.00	10,053.52	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	10,053.52	0.00	0.00							
			0.00	10,053.52	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	10,054.00	0.00	10,053.52	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	10,053.52	0.00	0.00							
			0.00	10,053.52	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	10,053.52	10,053.52	10,053.52	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			10,053.52	10,053.52	0.00	0.00							
			0.00	20,107.04	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Rehabilitacion de Calles y Av. en Tapachula	0.00	10,053.52	10,053.52	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			10,053.52	10,053.52	0.00	0.00							
			0.00	20,107.04	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 270 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NA E 00 C03 B026</p> <p>Proyecto : Rehabilitación del libramiento sur.</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.</p> <p>Componente : Vialidades pavimentadas.</p> <p>Actividad : Pavimentación de calles.</p>	<p>Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de vialidades pavimentadas.</p> <p>Rehabilitacion del Libramiento Sur</p>	<p>269.00</p> <p>269.00</p> <p>269.15</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>269.15</p> <p>269.15</p> <p>269.15</p> <p>269.15</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Cúbico</p> <p>Metro Cúbico</p> <p>Metro Cúbico</p> <p>Accidente</p>	<p>1,115,643.02</p>	<p>1,115,643.02</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 271 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B027											237,033.51	0.00	
Proyecto : Revestimiento asfáltico en vialidades de la cabecera municipal de Palenque													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Pavimentacion con concreto asfaltico Av. 12 de Octubre.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 272 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 C03 B028											879,342.78	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de calles interiores "31 zona militar"													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cúbico		
			0.00	128.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cúbico		
			0.00	128.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cúbico		
			0.00	128.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Rehabilitación de Calles	Rehabilitación de Calles Interiores "31 Zona Militar"	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cúbico		
			0.00	128.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 273 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 C03 B029</p> <p>Proyecto : Acompañamiento a la Integración y a la Ejecución de los Programas de Infraestructura.</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.</p> <p>Componente : Vialidades pavimentadas.</p> <p>Actividad : Supervisión y Operación de obras de Pavimentación de Vialidades.</p>	<p>Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Pavimentación con Concreto Hidráulico.</p> <p>Pavimentación con Concreto Hidráulico.</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p>	<p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p>	<p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p>	<p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Trabajador</p> <p>Trabajador</p> <p>Trabajador</p> <p>Trabajador</p>	<p>6,048,601.44</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 274 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B030											2,406,105.47	0.00	
Proyecto : Reencarpentamiento de calzada andrés serra rojas, acceso a poliforum y reconstrucción de vados con concreto hidráulico													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Reencarpentamiento de Calzada Andres Serra Rojas, acceso a Poliforum	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 275 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B031											36,000.00	0.00	
Proyecto : Liberacion de derecho de via sobre la calle mañanita entre avenida poma rosa y avenida el roble													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Liberacion de derecho de via sobre la calle Mañanita entre Av. Poma Rosa y Av. El Roble	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Lote		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 276 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B032											57,000,000.00	0.00	
Proyecto : Mejoramiento de Calles en Tapachula de Córdova y Ordóñez.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Pavimentación con Concreto Hidráulico.	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión y Operación de obras de Pavimentación de Vialidades.	Pavimentación con Concreto Hidráulico.	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 277 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B033											7,642,165.07	7,642,165.07	
Proyecto : Rehabilitación de calles con concreto hidráulico del circuito del centro que comprende la calle central, 1ª sur, 1ª orie													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Rehabilitación de Calles con concreto hidráulico del circuito del centro que comprende la Calle C	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 278 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NA E 00 C03 B034</p> <p>Proyecto : Rehabilitación y bacheo de calles en Tuxtla</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.</p> <p>Componente : Vialidades pavimentadas.</p> <p>Actividad : Supervisión y Operación de obras de Pavimentación de Vialidades.</p>													
	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	42,117,367.36	0.00
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 279 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B035											2,500,000.00	2,500,000.00	
Proyecto : Construcción de puente vehicular en la colonia Nueva Jerusalén													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de puente	Construcción de puente vehicular en la Colonia Nueva Jerusalén	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	10.00	0.00	0.00							
			0.00	10.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 280 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B036											5,841,649.00	4,409,780.48	
Proyecto : Pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	6,461.00	0.00	6,461.45	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	6,461.45	0.00	0.00							
			0.00	6,461.45	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	6,461.00	0.00	6,461.45	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	6,461.45	0.00	0.00							
			0.00	6,461.45	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	6,461.45	0.00	6,461.45	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	6,461.45	0.00	0.00							
			0.00	6,461.45	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Pavimentación de Calles y Avenidas en Tuxtla Gutiérrez.	0.00	0.00	6,461.45	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	6,461.45	0.00	0.00							
			0.00	6,461.45	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 281 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 C03 B037											13,345,255.05	0.00	
Proyecto : Construcción de paso a desnivel "Carretera a Copoya"													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de paso a desnivel	Construcción de paso a desnivel "Carretera a Copoya"	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 282 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 C03 B039</p> <p>Proyecto : Revestimiento de la avenida Manuel Velasco Suarez entre 17 de Octubre y Dr. Samuel León Brindis (colonia maldonado).</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.</p> <p>Componente : Vialidades pavimentadas.</p> <p>Actividad : Pavimentación de calles.</p>	<p>Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de vialidades pavimentadas.</p> <p>Revestimiento de la Av. Manuel Velasco Suarez entre 17 de Octubre y Dr. Samuel León Brindis.</p>	<p>5,512.00</p> <p>5,512.00</p> <p>5,511.88</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>5,511.88</p> <p>5,511.88</p> <p>5,511.88</p> <p>5,511.88</p> <p>5,511.88</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p> <p>Metro Cuadrado</p>	<p>388,047.18</p>	<p>388,041.68</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 283 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B040											434,815.50	434,815.50	
Proyecto : Rehabilitación con concreto asfáltico del libramiento sur, distribuidor vial la antorcha y 11ª poniente (frente a la PGR)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	431.00	0.00	431.35	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	431.35	0.00	0.00							
			0.00	431.35	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	431.00	0.00	431.35	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	431.35	0.00	0.00							
			0.00	431.35	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	431.35	0.00	431.35	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	431.35	0.00	0.00							
			0.00	431.35	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Rehabilitación con concreto asfáltico del Libramiento Sur, Distribuidor Vial la Antorcha y 11ª Ponie	0.00	0.00	431.35	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	431.35	0.00	0.00							
			0.00	431.35	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 284 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 C03 B041</p> <p>Proyecto : Ampliación de la modernización de la avenida central de la Cabecera Municipal de la Concordia.</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.</p> <p>Componente : Vialidades pavimentadas.</p> <p>Actividad : Pavimentación de calles.</p>	<p>Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de vialidades pavimentadas.</p> <p>Ampliación de la Modernización de la Av Central de la Cabecera Municipal de la Concordia</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>7,813,564.60</p>	<p>3,906,782.30</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 285 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B042											440,000.00	220,000.37	
Proyecto : Renivelación de áreas exteriores y pavimentación de acceso principal de la unidad de capacitación del ICATECH													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Renivelación de Áreas Exteriores y Pavimentación de Acceso Principal.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 286 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 C03 B043</p> <p>Proyecto : Rehabilitación en el camino al aeropuerto Angel Albino Corzo, tramo: km. 0+000 al km. 12+000.</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.</p> <p>Componente : Vialidades pavimentadas.</p> <p>Actividad : Modernizar la Infraestructura Urbana Vial</p>	<p>Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de vialidades pavimentadas.</p> <p>Desmonte, Desalzolve de cunetas, Retiro de derrumbes y Bacheo.</p>	<p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Accidente</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,250,612.12</p>	<p>1,250,612.09</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 287 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B044											12,000,000.00	0.00	
Proyecto : Pavimentación de calles y avenidas de Plan de Ayala													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	15,894.00	0.00	15,894.04	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Metro Cuadrado		
			0.00	15,894.04	0.00	0.00							
			0.00	5,245.03	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	15,894.00	0.00	15,894.04	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	15,894.04	0.00	0.00							
			0.00	5,245.03	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	15,894.04	0.00	15,894.04	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	15,894.04	0.00	0.00							
			0.00	5,245.03	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Pavimentación de Calles y Avenidas de Plan de Ayala	0.00	0.00	15,894.04	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	15,894.04	0.00	0.00							
			0.00	5,245.03	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 288 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B045											22,750,000.00	0.00	
Proyecto : Pavimentación de calles y avenidas en Tuxtla Gutierrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	31,818.00	0.00	31,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	31,818.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	31,818.00	0.00	31,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	31,818.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	31,818.00	0.00	31,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	31,818.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Pavimentacion de Calles y Avenidas en Tuxtla Gutierrez	0.00	0.00	31,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	31,818.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 289 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B046											0.00	0.00	
Proyecto : Vialidades Alternas del Libramiento Norte (Torre Chiapas)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	22,047.00	0.00	22,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	22,047.24	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	22,047.00	0.00	22,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	22,047.24	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	22,047.24	0.00	22,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	22,047.24	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Pavimentacion con concreto hidraulico y asfaltico en el Libramiento Norte	0.00	0.00	22,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	22,047.24	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 290 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B047											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Pavimentacion de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutierrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al transito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	1,944.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	1,944.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1,944.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	1,944.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Programa de Pavimentacion de Calles y Avenidas de Tuxtla Gutierrez	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	1,944.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 291 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B048											0.00	0.00	
Proyecto : Revestimiento de calle en la comunidad de Nueva Palestina													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	63.00	0.00	15.71	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	15.71	47.13	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	63.00	0.00	15.71	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	15.71	47.13	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	62.85	0.00	15.71	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	15.71	47.13	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Pavimentación de la calle.	0.00	0.00	15.71	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	15.71	47.13	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 292 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B049											17,400.00	0.00	
Proyecto : Autorización de recursos presupuestales para el proyecto: exploración, muestreo y dictamen técnico del material colocado													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Estudio Técnico	Exploración, Muestreo y Dictamen Técnico del material colocado en los aproches de los muros de conte	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 293 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B051											0.00	0.00	
Proyecto : Mejoramiento urbano de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	7,580.00	0.00	2,274.00	5,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	2,274.00	5,306.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	7,580.00	0.00	2,274.00	5,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	2,274.00	5,306.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	7,580.00	0.00	2,274.00	5,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	2,274.00	5,306.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Mejoramiento urbano de Tuxtla Gutiérrez	Mejoramiento urbano de la calle 16ª. poniente norte entre Boulevard Belisario Domínguez y 5ª. norte	0.00	0.00	2,274.00	5,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	2,274.00	5,306.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 294 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 C03 B052											0.00	0.00	
Proyecto : Boulevard Aeropuerto Terán - Rastro municipal, Tramo: km. 0+000 - km. 5+570, Liberación de Derecho de Vía													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	18,641.00	0.00	18,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	18,641.13	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades	18,641.00	0.00	18,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	18,641.13	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	18,641.13	0.00	18,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	18,641.13	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Liberación de Derecho de Vía del Boulevard Aeropuerto Terán - Rastro municipal,	0.00	0.00	18,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Cuadrado		
			0.00	18,641.13	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 295 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I08 B001											76,294,175.69	43,559,606.29	
Proyecto : Mercado San Juan (Remodelación y Ampliación)													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.94	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 296 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I08 B002</p> <p>Proyecto : Unidad Administrativa de Tonalá (Construcción 2a. Etapa)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>4,926,539.72</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 297 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I08 B003</p> <p>Proyecto : Mercado de Ocosingo</p> <p>Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.</p> <p>Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Terminación</p> <p>Terminación</p> <p>Terminación</p> <p>Terminación</p>	<p>22,195,038.61</p>	<p>16,646,086.85</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 298 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I08 B004												14,587,060.17	14,587,060.17
Proyecto : Construcción del Mercado de la Zona Norte (Construcción 2a. Etapa)													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 299 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I08 B005</p> <p>Proyecto : Construcción del Mercado Público Dr. Belisario Domínguez (Terminación)</p> <p>Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.</p> <p>Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.10</p> <p>0.10</p> <p>0.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.09</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.90</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p>	<p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p>	<p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Terminación</p> <p>Terminación</p> <p>Terminación</p> <p>Terminación</p>	<p>14,834,931.68</p>	<p>7,230,470.91</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 300 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I08 B006											751,642.02	375,821.01	
Proyecto : Mercado Público Municipal "Rafael Pascacio Gamboa" (Rehabilitación de los Servicios Sanitarios y Área de Lavaderos)													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 301 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I08 B007											40,573.04	40,573.04	
Proyecto : Mercado Público Municipal "Rafael Pascasio Gamboa" (Rehabilitación de Pisos)													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 302 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I08 B008											5,820,156.17	1,048,566.81	
Proyecto : Naves para la Reubicación de Locatarios del Mercado San Juan (Constr. de Muros a Base de Triplay de Pino y Reh.de Naves)													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 303 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I08 B009											5,601,130.40	2,800,565.19	
Proyecto : Naves para la Reubicación de Locatarios del Mercado San Juan (Constr. de Bodegas, Naves 1 a la 9 y Subestación Eléc)													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 304 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I08 B010											7,179,234.37	3,589,617.19	
Proyecto : Rastro Municipal en Tapachula (Terminación)													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Terminación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 305 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I08 B011</p> <p>Proyecto : Mercado Público Municipal en Sabanilla (Construcción)</p> <p>Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.</p> <p>Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>5.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>88.00</p> <p>88.00</p> <p>88.00</p> <p>88.00</p>	<p>88.00</p> <p>88.00</p> <p>88.00</p> <p>88.00</p>	<p>44.00</p> <p>44.00</p> <p>44.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>8,485,012.12</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 306 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I08 B012</p> <p>Proyecto : Mercado Público en Tonalá (Construcción)</p> <p>Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.</p> <p>Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p> <p>Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>180.00</p> <p>180.00</p> <p>180.00</p> <p>180.00</p>	<p>180.00</p> <p>180.00</p> <p>180.00</p> <p>180.00</p>	<p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Accidente</p> <p>Obra</p>	<p>38,218,043.21</p>	<p>11,465,412.96</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 307 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I08 B013											9,710,193.78	6,999,431.84	
Proyecto : Mercado Público San Juan Chamula (Obra Complementaria)													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y Equipamiento													
	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 308 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I08 B014											0.00	0.00	
Proyecto : Mercado de Arriaga													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	321.00	0.00	0.44	0.42	0.14	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.44	0.42	0.14							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	321.00	0.00	0.44	0.42	0.14	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.44	0.42	0.14							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Inmuebles construidos y rehabilitados	321.00	0.00	0.44	0.42	0.14	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.44	0.42	0.14							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	0.00	0.44	0.42	0.14	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.44	0.42	0.14							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 309 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I08 B016											0.00	0.00	
Proyecto : Mercado Público de Cintalapa													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	321.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	321.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura y Equipamiento													
	Infraestructura y Equipamiento	321.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	0.00	0.70	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.70	0.30	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 310 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Pavimentación de Avenidas y Calles de Municipios Estratégicos													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 311 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Calles y Avenidas del Recinto Fiscalizado													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 312 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 I12 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de pavimentación y bacheo de calles de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Pavimentación de calles.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 313 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B012											0.00	0.00	
Proyecto : Fraccionamiento Lomas del Oriente (Construcción de Muro de Contención)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 314 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B013											777,010.93	388,505.47	
Proyecto : Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación Pública (Adecuación de Espacios para Oficinas)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el Equipamiento de Edificios Públicos	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Mejorar la calidad de vida de la población, cubriendo los servicios de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 315 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B014											0.00	0.00	
Proyecto : Agrupamiento de Caballería y Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 316 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NAE 00 I12 B015</p> <p>Proyecto : Almacenes Generales de Gobierno (Rehabilitación de Bodegas No. 6 y 7 y Canal de Desagüe)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Rehabilitación</p> <p>Rehabilitación</p> <p>Rehabilitación</p> <p>Rehabilitación</p>	<p>1,822,808.22</p>	<p>911,404.11</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 317 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B016</p> <p>Proyecto : Casa de Gobierno (Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana y Minisplit)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Mantenimiento</p> <p>Mantenimiento</p> <p>Mantenimiento</p> <p>Mantenimiento Preventivo</p>	<p>132,483.94</p>	<p>132,483.94</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 318 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B017											1,907,701.11	953,850.55	
Proyecto : Casa de Gobierno (Construcción de Área de Juegos)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 319 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B018</p> <p>Proyecto : Casa de Gobierno (Mantenimiento Correctivo a Unidades de Aire Acondicionado Tipo Paquete)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Mantenimiento</p> <p>Mantenimiento</p> <p>Mantenimiento</p> <p>Mantenimiento</p>	<p>136,017.60</p>	<p>136,017.60</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 320 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B019											77,943.23	0.00	
Proyecto : Casa de Gobierno (Mantenimiento)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 321 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B020											663,576.14	331,788.07	
Proyecto : Casa de Gobierno (Rehabilitación de Área Médica, Terraza, Palapa y Alberca)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 322 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B021											77,571.33	77,571.33	
Proyecto : Casa de Gobierno (Rehabilitación de Cocina, Consultorio y Lavandería)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 323 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B022</p> <p>Proyecto : Casa de Gobierno (Rehabilitación de Palapa, Cocina, Área de Guardias y Estacionamiento)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)</p>	<p>Rehabilitación</p> <p>Rehabilitación</p> <p>Rehabilitación</p> <p>Rehabilitación</p>	<p>475,475.91</p>	<p>237,737.95</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 324 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B023											29,991.88	29,991.88	
Proyecto : Casa de Gobierno (Rehabilitación General)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 325 de 772

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B024											6,935,529.81	6,935,529.81	
Proyecto : Casa de Gobierno (Remodelación de la Casa de Gobierno en Puerto Arista)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 326 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B025											573,196.81	286,598.40	
Proyecto : Casa de Gobierno (Remodelación de Dormitorios de Guardia)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 327 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B026											567,186.38	283,593.19	
Proyecto : Casa de Gobierno (Suministro y Colocación de Persianas en Área de Juegos)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 328 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B027											8,000.00	8,000.00	
Proyecto : Congreso del Estado (Reubicación de Placas de Inaguración)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 329 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B028											1,909,158.81	1,909,158.81	
Proyecto : Escuela de Protección Civil del Antiguo Aeropuerto Llano San Juan (Rehabilitación General del Inmueble)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 330 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B029</p> <p>Proyecto : Estación Radiofónica XERA Am y Canal 10 de Televisión del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión (Rehab. y Adec.)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>477,258.38</p>	<p>237,989.46</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 331 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B030											35,000.00	17,500.00	
Proyecto : Cuartel General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Estudio Topográfico del Predio Urbano)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 332 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B031											47,655.82	47,655.82	
Proyecto : Instituto de Chiapas Solidario (Mantenimiento Preventivo a Elevador)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 333 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B032											22,580.95	22,580.95	
Proyecto : Palacio de Gobierno (Aplicación de Impermeabilización en Domo y Reparación de Piso en Patio Central)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 334 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B033											117,608.90	117,608.90	
Proyecto : Palacio de Gobierno (Construcción de Rampa para Minusválido, Mantenimiento de Puertas y Extractores)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 335 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B034											60,496.32	0.00	
Proyecto : Palacio de Gobierno (Mantenimiento de Elevador)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 336 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B035</p> <p>Proyecto : Palacio de Gobierno (Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Planta Eléctrica de 50 Kw)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>39,489.36</p>	<p>39,489.36</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 337 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B036												565,973.22	282,986.61
Proyecto : Palacio de Gobierno (Remodelación de las Oficinas Abogados del Pueblo y Atención Ciudadana)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 338 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B037											126,401.02	126,401.02	
Proyecto : Palacio de Gobierno (Remodelación de Oficinas en Secretaría Técnica)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 339 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B038											164,204.31	164,204.31	
Proyecto : Palacio de Gobierno (Remodelación de Servicios Sanitarios en el Área la Secretaría Técnica)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 340 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B039											212,165.19	212,165.19	
Proyecto : Palacio de Gobierno (Suministro e Instalación y Reubicación de Aires Acondicionados y Acometidas Eléctricas)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 341 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B040											45,272.12	44,130.81	
Proyecto : Palacio de Gobierno (Suministro y Colocación de Persianas en la Secretaría Particular del C. Gobernador)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 342 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B041											66,424.30	66,424.30	
Proyecto : Palacio de Gobierno Secretaría Técnica (Alimentación e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 343 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B042</p> <p>Proyecto : Registró Público de la Propiedad y de Comercio (Rehabilitación)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>1,038,920.27</p>	<p>311,676.08</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 344 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B043											145,548.35	145,548.35	
Proyecto : Secretaría de Desarrollo Económico (Impermeabilización y Pintura 4o. Nivel)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 345 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B044											60,302.60	60,302.60	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Acondicionamiento en las Oficinas en el Área de Recepción de Estimaciones)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	11.00 11.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.09	9.09	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 346 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B045</p> <p>Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Adecuación de Espacios en Área de Ventanilla y Libros Blancos)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>46,217.18</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 347 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B046											253,163.99	126,582.00	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Impermeabilización en Losa de Azotea en Subsría. de Infraest. Carretera e Hidráulica)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 348 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B047												1,307,734.59	653,867.30
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Aire Acondicionado)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 349 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B048											203,538.81	101,769.41	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Rehabilitación de Servicios Sanitarios Sótano)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 350 de 772

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B049											225,197.73	112,598.87	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Rehabilitación de Servicios Sanitarios Planta Baja, Lado Oriente)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.70	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.70	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.70	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.70	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 351 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B050											225,197.73	225,197.73	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Rehabilitación de Servicios Sanitarios Planta Baja, Lado Poniente)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 352 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B051											405,772.91	334,496.55	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Rehabilitación de Servicios Sanitarios Primer Nivel)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 353 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B052											180,575.18	180,575.17	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Rehabilitación de Servicios Sanitarios Segundo Nivel)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 354 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B053											103,647.16	103,647.16	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Remodelación en Oficinas de la Subsecretaría de Obras Públicas)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 355 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B054											209,754.25	209,754.25	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Terminación de Subestación Eléctrica de 75 Kva.)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 356 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B055											58,000.00	0.00	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Adec. de Espacios para la Creación de la Ventanilla Única en la Sub. de Obras Públicas)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 357 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B056											83,880.72	83,880.71	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Sum. e Inst. de Equipo de Aire Acondicionado Tipo mini-split en el Área de Secretaría)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 358 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B057											118,251.93	59,125.97	
Proyecto : Secretaría de la Función Pública (Adecuación de Espacios en el Quinto Nivel)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 359 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B058											224,235.18	218,582.19	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Mantto. Preventivo y Correctivo de Equipo de Aire Acondicionado de las Subsecretarías)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 360 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B059											73,568.58	36,784.28	
Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Adecuación de Espacios para la Sala de Juntas en la Subsecretaría de Obra Pública)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 361 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NAE 00 I12 B060</p> <p>Proyecto : Secretaría de Infraestructura (Mantto. Prev. y Correct. de Equipos de Aire Acondicionado de la Subsria. Infra. Carretera</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>743,266.24</p>	<p>371,633.12</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 362 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B061											6,369,054.15	5,910,334.19	
Proyecto : Torre Chiapas (Adecuación de Espacios en la Planta Baja del Anexo "A")													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 363 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B062											3,541,085.04	1,475,395.52	
Proyecto : Torre Chiapas (Adecuación de Espacios en la Planta Baja del Anexo "B")													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 364 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B063</p> <p>Proyecto : Torre Chiapas (Construcción de Astas Banderas en la Plaza de Acceso)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>1,133,084.46</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 365 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B064											214,453.78	202,574.26	
Proyecto : Torre Chiapas (Construcción de Base para Escultura en la Plaza de Acceso)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 366 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B065											1,505,162.07	0.00	
Proyecto : Torre Chiapas (Espacio Escultórico en la Plaza de Acceso)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 367 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B066											205,817.86	0.00	
Proyecto : Unidad Administrativa (Supervisión Externa)													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 368 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 I12 B068											716,202.14	358,091.15	
Proyecto : Construcción del Acceso Provisional del Fraccionamiento Chiapas Bicentenario													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 369 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 I12 B080											1,298,451.32	0.00	
Proyecto : Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Pecuaria en la Libertad													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.85	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 370 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B081											3,000,000.00	1,500,000.00	
Proyecto : Edificio Público para Servicios Municipales en El Parral													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 371 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B082											3,000,000.00	1,500,000.00	
Proyecto : Edificio Público para Servicios Municipales de Emiliano Zapata													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.50	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 372 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B083											3,000,000.00	1,500,000.00	
Proyecto : Edificio Público para Servicios Municipales de Mezcalapa													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.40	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 373 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B084											3,000,000.00	0.00	
Proyecto : Edificio Público para Servicios Municipales de Dr. Belisario Domínguez													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.75	0.25	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.75	0.25	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.75	0.25	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 374 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B085											346,616.20	286,052.54	
Proyecto : Demolición de Casas Habitacionales 2a. Etapa													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.83	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.83	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.83	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.83	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 375 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B086											711,709.17	355,854.58	
Proyecto : Demolición de inmueble de la Av. Central y 12 Poniente													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 376 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B087</p> <p>Proyecto : Distribuidor Vial del Libramiento Norte (Construcción de Guarniciones y Banquetas)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>49,048.62</p>	<p>49,048.62</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 377 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B088											603,278.51	603,278.51	
Proyecto : Fraccionamiento Lomas del Oriente (Demolición de Casas)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 378 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NA E 00 I12 B089</p> <p>Proyecto : Planta Biodiesel (Conformación de Plataforma 2a. Etapa), en Puerto Chiapas</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>540,750.01</p>	<p>270,375.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 379 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B090</p> <p>Proyecto : Planta Biodiesel (Construcción de Plataforma 1a. Etapa), en Puerto Chiapas.</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>1,050,659.13</p>	<p>525,329.56</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 380 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 I12 B091											1,591,409.14	0.00	
Proyecto : Planta de Biodiesel en Puerto Chiapas (Obras Complementarias)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 381 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B092											1,906,500.52	953,250.27	
Proyecto : Recinto Fiscalizado (Instalación Eléctrica en Media Tensión)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 382 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 I12 B093											542,182.14	271,091.07	
Proyecto : Recinto Fiscalizado (Term. de la Instalación Eléctrica para Circuito Cerrado de Televisión e Iluminación Exterior)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 383 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B094											5,700,000.00	5,700,000.00	
Proyecto : Edificio Antigua Textilera (Remodelación)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.82	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	Gestión / Eficiencia	Rehabilitación		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.82	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.82	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.82	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 384 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B095											412,105.84	206,052.92	
Proyecto : Módulos Mi Gobierno 1a. Etapa (Obras Preelementales y Exteriores)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Propósito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 385 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B096											721,559.26	360,779.63	
Proyecto : Plaza para Módulos Interactivos Mi Gobierno (Construcción)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	5.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	5.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 386 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NAE 00 I12 B097</p> <p>Proyecto : Plaza para Módulos Interactivos Mi Gobierno (Construcción)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra	1,498,745.42	749,372.71
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 387 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B098											1,723,253.58	861,626.78	
Proyecto : Plaza para Módulos Interactivos Mi Gobierno (Construcción)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 388 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B099</p> <p>Proyecto : Rastro Registrado Regional de Bovinos (Construcción y Equipamiento)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>1,667,463.23</p>	<p>833,731.62</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 389 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B100											655,088.35	655,088.35	
Proyecto : Muelle de Paredón (Demolición)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 390 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 I12 B101											276,986.03	138,493.02	
Proyecto : Módulos Mi Gobierno (Obras Preliminares y Exteriores)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 391 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NAE 00 I12 B102</p> <p>Proyecto : Sección 40 (Construcción de Auditorio de Usos Múltiples)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Propósito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>7,034,596.86</p>	<p>3,277,029.01</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 392 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NA E 00 I12 B103</p> <p>Proyecto : Presidencia Municipal de Villa Corzo (Construcción y Supervisión Externa)</p> <p>Fin : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>5.25</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>1,200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>1,200.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Accidente</p> <p>Obra</p>	<p>14,995,484.71</p>	<p>7,692,742.35</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 393 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B104</p> <p>Proyecto : Puente Peatonal Torre Chiapas (Proyecto Ejecutivo)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p>	<p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Proyecto</p> <p>Proyecto</p> <p>Proyecto</p> <p>Proyecto</p>	<p>1,082,106.00</p>	<p>324,626.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 394 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B105											84,448.46	84,448.46	
Proyecto : Acarreo de material ocasionados por las intensas lluvias del mes de Septiembre del 2010, cerro anexo a la Procuraduria													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 395 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 B106</p> <p>Proyecto : Torre Chiapas (Gerencia de Proyectos de Proyecto Integral; Proyecto Ejecutivo, Obra y Mobiliario)</p> <p>Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.</p> <p>Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Supervisión</p> <p>Supervisión</p> <p>Supervisión</p> <p>Supervisión</p>	<p>6,387,064.62</p>	<p>193,532.21</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 396 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B107											60,010,240.87	46,281,338.99	
Proyecto : Torre Chiapas (Proyecto Ejecutivo, Obra y Mobiliario)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Edificio		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 397 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B108											1,179,813.85	0.00	
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana en la Colonia la Lomita													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 398 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B109											60,141,655.80	20,047,218.60	
Proyecto : Torre Chiapas (Suministro y colocacion e implementacion de Data Center)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.50	0.50	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 399 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B110											600,000.00	300,000.00	
Proyecto : Estudio para la Construcción de la Presa en Berriozabal													
Fin : Desarrollar proyectos de infraestructura eficientes, para satisfacer de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	8.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.50	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y proyectos ejecutivos.													
	Generar estudios y proyectos de obra pública	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar estudios y proyectos ejecutivos, para la correcta ejecución de los proyectos.	Generar estudios y proyectos de obra pública	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 400 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 I12 B111											8,031,420.92	0.00	
Proyecto : Urbanizacion del Fraccionamiento Chiapas Solidario													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	90.00	90.00	4.50	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	90.00	90.00	4.50	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el mejoramiento urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	90.00	90.00	4.50	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.90	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 401 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B112											1,980,000.00	0.00	
Proyecto : Fraccionamiento Lomas del Oriente													
Fin : Desarrollar proyectos de infraestructura eficientes, para satisfacer de mejor forma las demandas sociales.	Generar estudios y proyectos de obra pública	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover la realización de estudios y proyectos, que contribuyan a mejorar la infraestructura y los servicios, para que sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Generar estudios y proyectos de obra pública	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y proyectos ejecutivos.													
	Generar estudios y proyectos de obra pública	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar estudios y proyectos ejecutivos, para la correcta ejecución de los proyectos	Generar estudios y proyectos de obra pública	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 402 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B113											0.00	0.00	
Proyecto : Terminal de Corto Recorrido de Pichucalco													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.80	0.20	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.80	0.20	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.80	0.20	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.80	0.20	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 403 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B115											0.00	0.00	
Proyecto : Andador San Roque													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 404 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B116											0.00	0.00	
Proyecto : Terminal de Transporte en Bochil													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 405 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B117											0.00	0.00	
Proyecto : Terminal de Transporte en Cintalapa													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 406 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B120											9,500,000.00	0.00	
Proyecto : Torre Chiapas (Construcción de Estacionamiento)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Número de obras de mejoramiento urbano construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Bordo		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 407 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 I12 B121											318,096.05	0.00	
Proyecto : Agrupamiento de Caballería y Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 408 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 I12 B125											0.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Centro de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 409 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 I12 B126											0.00	0.00	
Proyecto : Torre Chiapas (Adecuación de Espacio en el Piso Número 20)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 410 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 00 M02 B001											763,507.44	0.00	
Proyecto : Muro de Contención Tipo Gavión en la Localidad de Polhó													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.09	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	20.00	0.00	0.00	9.00	9.00	180.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	1.80	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	19.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.47	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.09	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.09	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 411 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B001</p> <p>Proyecto : Nuevo Centro de Población en Ixhutatán (Sist. Constructivo en Muros de Plataforma y Alumbrado P., Const. del Camino Sec.</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento</p>	<p>39,037,372.89</p>	<p>11,711,211.87</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 412 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B002</p> <p>Proyecto : Construcción de Obras Complementarias y de Protección en el Nuevo Centro de Población de Jaltenango</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento</p>	<p>15,966,973.52</p>	<p>14,370,276.17</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 413 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B003</p> <p>Proyecto : Campamento Solidario Santa Ana y el Brillante (Construcción de Andadores)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>940,285.91</p>	<p>470,142.95</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 414 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 112 B004</p> <p>Proyecto : Campamento Solidario Santa Ana y el Brillante (Rehabilitación de Dormitorios en el Modulo 7)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p> <p>1.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>494,114.93</p>	<p>247,057.47</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 415 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 06 I12 B005											988,229.86	494,114.93	
Proyecto : Campamento Solidario Santa Ana y el Brillante (Rehabilitación de Dormitorios en los Módulos 1 y 2)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 416 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 06 112 B006											988,229.86	494,114.93	
Proyecto : Campamento Solidario Santa Ana y el Brillante (Rehabilitación de Dormitorios en los Módulos 3 y 4)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 417 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 112 B007</p> <p>Proyecto : Campamento Solidario Santa Ana y el Brillante (Rehabilitación de Dormitorios en los Módulos 5 y 6)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p> <p>1.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>988,229.86</p>	<p>494,114.93</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 418 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B008</p> <p>Proyecto : Campamento Solidario Santa Ana y el Brillante (Rehabilitación de Módulos Lúdicos, Servicios Sanitarios y Cocinas)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>1,406,676.05</p>	<p>703,338.03</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 419 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 06 I12 B009											20,184.00	20,184.00	
Proyecto : Ciudad Rural Copainala (Construcción de Primera Piedra en la Ciudad Rural)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 420 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B010</p> <p>Proyecto : Construcción de Campamento en Amatán (Construcción de Módulos de Madera para Damnificados)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>300,838.80</p> <p>300,838.80</p> <p>300,838.80</p> <p>300,838.80</p> <p>300,838.80</p>	<p>300,838.80</p> <p>300,838.80</p> <p>300,838.80</p> <p>300,838.80</p> <p>300,838.80</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 421 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B011</p> <p>Proyecto : Construcción de Muro Superior en la Manzana 13, Lotes 19, 20 y 21 en Nuevo Juan de Grijalva</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>160,496.41</p>	<p>80,044.06</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 422 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B012</p> <p>Proyecto : Construcción de Muros Contención Tipo Gavión en la Manzana 15 en Nuevo Juan de Grijalva (Terminación)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>746,287.12</p>	<p>373,143.57</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 423 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B013</p> <p>Proyecto : Constr. de Muros para Est. de Taludes en la Manz. 6 a Base de Suelo Armado en Nuevo Juan de Grijalva (Geosintéticos)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>211,740.90</p>	<p>105,870.45</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 424 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 06 I12 B014											1,191,000.00	595,500.00	
Proyecto : Construcción de Terracerías y Pavimentos en Calles de la Ciudad Rural Santiago del Pinar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 425 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B015</p> <p>Proyecto : Construcción de Alcantarillado Pluvial en la Calle 1a. Norte Oriente y Calle Central en Nuevo Juan de Grijalva</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>393,542.66</p>	<p>196,771.33</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 426 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B016</p> <p>Proyecto : Diag. E Ident. de Villas Rur. y Prog. de Des. Urb. de los Centros de Población San Andrés Duraznal, Huitiupán y Amatán</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p>	<p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p>	<p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>80.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>714,631.37</p> <p>714,631.37</p> <p>714,631.37</p> <p>714,631.37</p> <p>714,631.37</p>	<p>714,631.37</p> <p>714,631.37</p> <p>714,631.37</p> <p>714,631.37</p> <p>714,631.37</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 427 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 06 I12 B017											270,000.00	135,000.00	
Proyecto : Nuevo Centro de Población de Jaltenango de la Paz (Estudio Topográfico)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 428 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 06 I12 B018											1,019,772.59	509,886.29	
Proyecto : Construcción de Muros para Estabilidad de Taludes, en la Manzana 13, Lotes 34, 35 y 36, en Nuevo Juan del Grijalva													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 429 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B019</p> <p>Proyecto : Construcción de Muros Tipo Gavión para Estabilidad de la Calle Central y 2a. Norte Oriente, Nuevo Juan de Grijalva</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>1,996,588.46</p>	<p>998,294.24</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 430 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B020</p> <p>Proyecto : Corte para Estabilidad de Taludes en la Manzana 2 en Nuevo Juan del Grijalva</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p> <p>1.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>810,984.71</p> <p>810,984.71</p> <p>810,984.71</p> <p>810,984.71</p>	<p>810,984.71</p> <p>810,984.71</p> <p>810,984.71</p> <p>810,984.71</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 431 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B021</p> <p>Proyecto : Diag.e Ident.de Villas Rurales y Prog. de Desarrollo Urbano de los Centros de Población Amatenango del Valle y Chanal</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Accidente</p> <p>Obra</p>	<p>443,918.48</p>	<p>355,134.78</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 432 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NAE 06 112 B022</p> <p>Proyecto : Programa de Desarrollo Urbano de los Centros de Poblacion de Huixtan y Oxchuc (Diag.e Ident.de Villas Rurales)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p>	<p>492,672.13</p>	<p>289,122.28</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 433 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B023</p> <p>Proyecto : Diag.e Ident.de Villas Rurales y Prog. de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de Mitontic y Chenalhó</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p>	<p>541,425.78</p>	<p>465,735.76</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 434 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B024</p> <p>Proyecto : Diag.e Ident.de Villas Rurales y Prog. de Desarrollo Urbano de los Centros de Población Sabanilla y Salto de Agua</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>180.00</p> <p>180.00</p> <p>180.00</p> <p>180.00</p>	<p>180.00</p> <p>180.00</p> <p>180.00</p> <p>180.00</p>	<p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p>	<p>541,425.78</p>	<p>309,931.70</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 435 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B025</p> <p>Proyecto : Viviendas Prefabricadas en Sustitución de las Viviendas Existentes de Madera (Construcción de Bases para la Cimentación)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>7,162,491.81</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 436 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B026</p> <p>Proyecto : Diag.e Ident.de Villas Rurales y Prog. de Desarrollo Urbano de los Centros de Población Tenejapa y San Juan Cancuc</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p>	<p>541,425.78</p>	<p>422,019.17</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 437 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 06 I12 B027											541,425.78	460,794.93	
Proyecto : Diag.e Ident.de Villas Rur. Prog. de Desarrollo Urbano de los Centros de Pob. de Zamora Pico de Oro y Maravilla Tenejapa													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	180.00	180.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.32	0.58	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	180.00	180.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.32	0.58	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	180.00	180.00	90.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.32	0.58	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	5.25	0.25	1,080.00	1,080.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.25	0.25	5.25	0.25							
			1.92	3.48	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 438 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B028</p> <p>Proyecto : Diag.e Ident.de Villas Rurales y Prog. de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de Zinacantán y Chamula</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>170.00</p> <p>170.00</p> <p>170.00</p> <p>170.00</p>	<p>170.00</p> <p>170.00</p> <p>170.00</p> <p>170.00</p>	<p>85.00</p> <p>85.00</p> <p>85.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p> <p>Diagnóstico</p>	<p>492,672.13</p>	<p>394,137.70</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 439 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 06 I12 B029</p> <p>Proyecto : Ciudad Rural Sustentable Santiago El Pinar (Construcción de Pilotes de Concreto Armado para Viviendas Prefabricadas)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Número de obras de mejoramiento urbano construida y rehabilitada</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>3,066,722.64</p>	<p>1,533,361.32</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 440 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 06 I12 B031											492,672.13	326,296.09	
Proyecto : Diag.e Ident.de Villas Rurales y Programa de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de Larrainzar													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.35	0.65	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.35	0.65	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.35	0.65	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.35	0.65	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 441 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 06 I12 B032											1,688,093.85	1,519,284.47	
Proyecto : Seguimiento de Obra y Control de Topografía de la Villa Rural General Emiliano Zapata													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.90	0.10	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.90	0.10	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.90	0.10	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.90	0.10	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 442 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 06 I12 B034											870,000.00	435,000.00	
Proyecto : Campamento Solidario Santa Ana y el Brillante (Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el mejoramiento urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 443 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NA E 06 I12 B035</p> <p>Proyecto : Constr. de Cunetas y Zampeados para la Estab. del Talud de la Planta de Trat. de Aguas Resid. en Nuevo Juan de Grijalva</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>441,761.10</p>	<p>220,880.55</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 444 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N A E 09 C03 B001											10,000,000.00	0.00	
Proyecto : Pavimentación de calles y avenidas Benemérito de las Américas													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades mediante la Pavimentación de Calles que operen en buenas condiciones de servicio.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana vial.	15,066.00	15,066.15	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			15,066.15	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2,259.92	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de vialidades.	15,066.00	15,066.15	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			15,066.15	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2,259.92	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de vialidades pavimentadas.	15,066.15	15,066.15	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			15,066.15	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2,259.92	0.00	0.00							
Actividad : Pavimentación de calles.	Pavimentación de calles.	0.00	15,066.15	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			15,066.15	0.00	0.00	0.00							
			0.00	2,259.92	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 445 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Agua Potable (Proyectos Intermunicipales en Zonas Marginadas)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable.	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 446 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Infraestructura Hidráulica													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable.	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Desarrollo Institucional	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programa	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 447 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B003											13,032,856.22	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 448 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B006											1,590,222.74	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto y Construcción de Captación y Línea de Alimentación (Fracción Monte Negro)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.09	0.61	0.00	0.00							
Propósito : Localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia de agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.09	0.61	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Sistema de Agua Potable	Construcción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.09	0.61	0.00	0.00							
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.09	0.61	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 449 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B007											198,128.47	96,545.65	
Proyecto : Ampliación del Sistema de Agua Potable, en Miguel Hidalgo Número Dos (Veinte de Noviembre)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Lineas de Conducción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 450 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B008											400,000.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Entubada, en Ocoatepec													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 451 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B009											6,924,540.15	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Simojovel													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.87	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.87	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	87.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.87	0.00	0.00							
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.87	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 452 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B010											3,505,495.58	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Mazatán													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	86.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	86.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	86.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.86	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 453 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B011											889,390.70	889,390.70	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable (Construcción de Tanque Elevado), en La Nueva Unión													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 454 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B012											128,364.54	64,182.28	
Proyecto : Construcción del Sistema Mixto de Agua Potable, en Tapachula (Veinte de Octubre)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 455 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B013											2,251,158.16	0.00	
Proyecto : Rehabilitación de Línea de Conducción (Gravedad) Tanque, Red de Distribución y Tomas Domiciliarias, en Frontera Comalapa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hídricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Propósito : Localidades rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Índice de atención del rezago en materia de agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de Sistema de Agua Potable	Construcción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 456 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B014											5,241,918.27	1,572,575.47	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en Motozintla													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potabl	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 457 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B015											273,980.26	136,990.13	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), en Mina de Los Ángeles (Ranchería Tulaito)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 458 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B016											445,000.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación de Red de Agua Potable (8 Km), en Macayo 1a. Sección													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 459 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B017											565,377.78	282,688.89	
Proyecto : Reforzamiento de las Líneas de Distribución Primarias y Tanques de Regularización de Agua Potable (Zona Centro)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 460 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B018											2,119,732.30	635,919.67	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Talismán													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 461 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B019											3,500,000.00	0.00	
Proyecto : Captación, Conducción, Tanque, Red y Tomas Domiciliarias de Salto de Agua													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.10	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.10	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.10	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.10	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 462 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B020											3,785,800.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Sistema de Agua Potable en Tila (Terminación)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.80	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 463 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B022											3,930,861.00	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en Jaltenango de la Paz													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	150.00	150.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.32	0.43	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	150.00	150.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.32	0.43	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	150.00	150.00	75.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.32	0.43	0.00	0.00							
Actividad : Desarrollo Institucional	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programa	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	150.00	150.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.32	0.43	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 464 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B023											900,000.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Entubada con 120 Tomas Domiciliarias, en Tiempopa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.97	0.03	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.97	0.03	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.97	0.03	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.97	0.03	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 465 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B024											362,939.72	0.00	
Proyecto : Sistema de Agua por Gravedad, en Rivera Viejo el Carmen													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 466 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B025											804,706.32	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en Libertad Frontera													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 467 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B026											606,957.18	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad 2a Etapa, en Cerro Perote													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 468 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B027											40,517.21	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Guadalupe													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 469 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B028											1,019,646.34	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable. en San Cristobal Buenavista													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidrica	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 470 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B029											939,496.32	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Nueva Granada													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 471 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B030											342,286.26	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Masoja Yochija													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 472 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B031											1,160,106.46	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en Cerro Misopa													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 473 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B032											186,664.08	0.00	
Proyecto : Construcción de Hoya de Captación de Agua Pluvial, Mira Morelia													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 474 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B033											111,200.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, Loma Cauche													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 475 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B034											1,185,739.50	0.00	
Proyecto : Construcción de la Línea de Conducción para el Sistema de Agua Potable (terminación)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 476 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B035											1,321,437.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, El Horizonte													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 477 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B036											400,000.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en San Antonio las Rosas													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 478 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B037											1,341,556.24	0.00	
Proyecto : Construcción de Agua Potable, Chicumtantic													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 479 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B038											216,378.92	0.00	
Proyecto : Construcción de Agua Potable, en El Carrizal													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 480 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B039											1,217,638.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Cantón La Lima													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 481 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B040											89,679.48	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Santa Rita La Frontera y el Piru													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 482 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B041											869,726.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Ramosil (Tzajalnavil)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 483 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B042											1,400,000.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Ignacio Zaragoza (Zona Alta)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.28	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.28	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.28	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.70	0.28	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 484 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B043											4,585,699.50	0.00	
Proyecto : Suministro e Instalacion de Sistema de Filtracion de Agua Potable tipo Discovery, en Frontera Corozal y Nueva Palestina													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 485 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B044											200,000.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en Veracruz													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 486 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B045											1,430,856.92	0.00	
Proyecto : Agua Potable (Sistema por Gravedad)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 487 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B046											702,106.54	0.00	
Proyecto : Agua Potable (Sistema por Bombeo), en Agua Azul Chico													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 488 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B047											182,944.22	0.00	
Proyecto : Agua Potable (Sistema por Bombeo), en San Jacinto													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 489 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B048											43,046.94	0.00	
Proyecto : Construcción de Hoya de Captación de Agua Pluvial, en Buena Vista (Tochmay)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 490 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B049											75,902.28	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, El Retiro													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 491 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B050											181,909.14	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Santa María													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 492 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B051											190,672.04	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Pechtón Icolsjá													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 493 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B052											1,326,642.08	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Pulumsibac													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 494 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B053											3,731,820.08	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Eloy Borráz, Esperanza de Los Pobres y Nueva Libertad													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 495 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B054											832,556.44	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable (Sal Si Puedes, 20 de Noviembre y la Ceiba)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 496 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B055											538,748.22	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Yaxgemel Unión.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 497 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B056											734,890.80	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, en Jesús Pérez Ortiz.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.85	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potab	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.85	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.85	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.85	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 498 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B057											792,004.99	624,895.02	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en Ejido Agua Azul.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 499 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B058											3,843,734.33	1,153,120.30	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en Guadalupe Jonolpa.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.80	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.80	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.80	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.80	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 500 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B059											150,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable, en Tamaulipas (Joaquín Amaro)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 501 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B060												150,000.00	57,566.55
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable, en Gustavo López Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 502 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B061											700,000.00	668,100.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua (incluye Planta Potabilizadora).													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 503 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B062											150,000.00	94,618.95	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema de Agua Potable, en Nachig.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.50	0.50	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.50	0.50	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.50	0.50	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.50	0.50	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 504 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B063											66,732.78	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en Arroyo Pashuc.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 505 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B064											340,000.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Frontera Comalapa.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervicion de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Estudio		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 506 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B065											68,126.74	0.00	
Proyecto : construcción del Sistema de Agua Potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 507 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B066											15,000,000.00	0.00	
Proyecto : Terminación de la Línea de Conducción, Tanques y Plantas de Bombeo (1a Etapa-Brazo Sur), en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 508 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B082											54,152.00	0.00	
Proyecto : Ampliación del Sistema de Agua Potable, en Baquelchán.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 509 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 00 C01 B083											13,349,281.51	0.00	
Proyecto : Construcción de Líneas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona la Carreta-Berriozabal (Brazo Norte).													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 510 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 09 C01 D001											1,583,032.48	0.00	
Proyecto : Ampliación del Sistema de Agua Potable, en Oxchuc													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 511 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 09 C01 D002											3,412,500.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable, 1a. Etapa, en Huixtla													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potab	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 512 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 66 C01 D001 Proyecto : Ampliación del Sistema de Agua Potable, en Baquelchán.											2,826,736.63	0.00	
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	Estratégico / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							
Actividad : Obras de Captación	Porcentaje de obras de captación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.35	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 513 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Técnica Externa por Contrato/Cobertura Estatal													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión técnica	porcentaje de supervisión de obras	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 514 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Contraloría Social / Cobertura Estatal													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Atención social y participación comunitaria ó Contraloría Social	porcentaje de atención social ó contraloría social	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 515 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D003											35,905,337.25	0.00	
Proyecto : Líneas de Conducción, Tanques y Plantas de Bombeo Zona Baja (Brazo Sur) 1a. Etapa en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 516 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D004											1,295,675.50	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en Comitán de Domínguez.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.04	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.04	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.04	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.04	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 517 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D005											1,060,693.08	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Tonalà.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.98	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 518 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D006											1,257,945.59	0.00	
Proyecto : Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa) en Pichucalco.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.82	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.82	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.82	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribució	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.82	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 519 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D007											1,908,045.84	0.00	
Proyecto : Sectorización de la Red (1a. Etapa) en Palenque.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instala	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 520 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D008											11,498,456.18	0.00	
Proyecto : Construc. de Lineas de Conduc. Cruces Espec. y Deriv. Zona Km 4 Tanques Sarh-La Carreta (Brazo Norte) en Tuxtla													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potabl	Contrucción de Sistema de Agua Potabl	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 521 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D009											60,110.47	0.00	
Proyecto : Gastos de Operación en Localidades Varias/Cobertura Estatal.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.48	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.48	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.48	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervicion de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.48	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 522 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D010											23,592,924.60	0.00	
Proyecto : Líneas de Conducción, Tanques y Plantas de Bombeo Zona Alta Sur (Brazo Sur) 1a. Etapa en Tuxtla Gutiérrez.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 523 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D011											5,483,110.70	0.00	
Proyecto : Construcción de la Línea de Conducción (Cad. 9+530 al 13+914.20) para el Sistema de Agua Potable en San Fernando.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Líneas de Conducción	Porcentaje de líneas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 524 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D012											61,316,285.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (Línea de conducción) (2a. etapa) en Villaflores.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 525 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D013											4,184,435.70	0.00	
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a. etapa) en Villacomaltitlán.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Rehabilitación		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 526 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D014											7,225,464.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Técnica Externa.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión técnica	porcentaje de supervisión de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 527 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D015 Proyecto : Contraloría Social											1,926,774.00	0.00	
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Atención social y participación comunitaria ó Contraloría Social	porcentaje de atención social ó contraloría social	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 528 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 77 C01 D016											481,712.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Técnica por Administración.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : supervisión normativa del ejecutor	porcentaje de supervisión de obras normativa	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Supervisión		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 529 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D011											1,340,300.83	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Quintana Roo.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 530 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D012											2,889,812.27	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en el Potrerillo.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 531 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D013											292,133.40	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Barrio Ojo de Agua (Ejido Guadalupe Victoria)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 532 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D014											703,340.78	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Las Limas													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 533 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D015											8,889,036.71	0.00	
Proyecto : Construcción de la 1a. del Sistema Múltiple de Agua Potable de 13 en Bochil.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 534 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D016											2,829,949.68	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable en El Castaño, Las Limas, Los Amates, San Marcos Uno													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 535 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D017											168,270.50	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Belisario Domínguez.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 536 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D018											601,315.28	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Zaragoza													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 537 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D019											834,034.76	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en el Porvenir.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 538 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D020											1,278,974.39	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Shoctic													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 539 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D021											434,689.30	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Rincón del Bosque.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 540 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D022											350,576.40	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en El Mirador													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 541 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D023											330,363.30	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en Francisco I. Madero													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 542 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D024											181,215.90	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en San Fernando													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 543 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D025											497,698.20	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable en La Concordia													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 544 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D026											1,616,506.80	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques de Captación Pluvial) en Oniltic.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 545 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D027											2,120,356.02	0.00	
Proyecto : Atención Social y Participación Comunitaria													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Atención social y participación comunitaria ó Contraloría Social	porcentaje de atención social ó contraloría social	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 546 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D028 Proyecto : Monitoreo de Obras de Años Anteriores.											282,000.00	0.00	
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : supervisión normativa del ejecutor	porcentaje de supervisión de obras normativa	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 547 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D029											2,222,550.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Técnica por Contrato.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable													
	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión técnica	porcentaje de supervisión de obras	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 548 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D030											190,000.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Técnica por Administración.													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión técnica	porcentaje de supervisión de obras	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 549 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D031											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Ojo de Agua.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 550 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D032											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Nueva Jerusalén.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 551 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D033											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Francisco Sarabia													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 552 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D034											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Galilea (Potrero Carrizal)													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 553 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D035											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Francisco I, Madero													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 554 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D036											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Jalisco.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 555 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D037											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Rafael Pascacio Gamboa.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 556 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D038											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Francisco Guerrero.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 557 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D039											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable las Maravillas.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 558 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D040											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Rodeo.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 559 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D041											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Bihual.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 560 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D042											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Nuevo Jerusalén.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 561 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D043											50,250.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en San Lorenzo Chocoljá.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 562 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D044											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Balunaco													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 563 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D045											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Jomallho.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 564 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D046											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Oximan													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 565 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D047											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en el Roblar.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 566 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D048											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Ach'ja													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 567 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D049											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Revolución Fiu.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 568 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D050											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Tzontalja													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 569 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D051											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Tiaquil													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 570 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D052											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Temax													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 571 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D053											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Yaalcotz													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 572 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D054											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable el Tzay.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 573 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D055											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Tolbija.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 574 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D056											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Najá.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 575 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D057											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Santa Cruz.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 576 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D058											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Nueva Esperanza.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 577 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D059											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Sakmukuljá.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervición de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 578 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D060											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en San Juan del Valle.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 579 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D061											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Tzajalchén.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 580 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D062											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Barrio Yahanal del paraje Stelejajl.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 581 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D063											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Tzopilja.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 582 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D064											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Tzunún.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 583 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D065											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable en Cruzón.													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Estudios y Proyectos Ejecutivos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 584 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D066											45,000.00	0.00	
Proyecto : Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Agua Potable, Tzametel													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de sistemas de agua, saneamiento y alcantarillado mediante a la elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de sistemas	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de agua, saneamiento y acantarillado.	Indice de atención de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de Supervisiones Realizadas	0.00	0.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.40	0.60	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 585 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D067											0.00	0.00	
Proyecto : Atención Social y Participación Comunitaria (2011)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 586 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D068											0.00	0.00	
Proyecto : Supervisión Técnica por Contrato (2011)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas disminuyen su rezago con obras de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Red de distribución	Porcentaje de metros lineales instalados	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 587 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D069											0.00	0.00	
Proyecto : Monitoreo de obras de años anteriores por administración													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión técnica	porcentaje de supervisión de obras	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 588 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D070											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del sistema de agua potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 589 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D073											0.00	0.00	
Proyecto : Monitoreo de obras de años anteriores por administración													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión técnica	porcentaje de supervisión de obras	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 590 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D074											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del sistema de agua potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Indice de atención del rezago en materia agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 591 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D075											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del sistema de agua potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 592 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D076											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del sistema de agua potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 593 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 78 C01 D077											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción del Sistema de Agua Potable													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Lineas de Conducción	Porcentaje de lineas de conducción	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 594 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 86 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable.	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Desarrollo Institucional	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programa	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 595 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N C E 86 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Programa Fondo Concursable Para Tratamientos de Aguas Residuales													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Desarrollo Institucional	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programa	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 596 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N D E 00 G04 B001											2,039,200.00	0.00	
Proyecto : Ampliación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica (Benito Juárez)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 597 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N D E 00 G04 B002											3,971,404.05	1,191,421.22	
Proyecto : Alumbrado Público en Circuito Principal y Secundario en Miguel Hidalgo (Terminación)													
Fin : Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	8.67	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.52	0.00	0.00							
Proposito : Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	8.67	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.52	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	8.67	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.52	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el desarrollo económico construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.52	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 598 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N D E 00 G04 B003											5,938,729.84	0.00	
Proyecto : Urbanización del Fraccionamiento Chiapas Solidario (Introducción de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Red de Distribución		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 599 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N D E 00 G04 B004											1,283,789.26	1,283,789.26	
Proyecto : Centro Ecoturístico Sima de las Cotorras (Construcción de 2.0 Km. De Línea de Media Tensión Aérea)													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano	Infraestructura para el mejoramiento urbano	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 600 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
N D E 00 G04 B006											10,213,748.28	0.00	
Proyecto : Programa de Electrificación Rural													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 601 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NG E 00 I12 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Construcción de Edificios Públicos en Nuevos Municipios													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios para atender a la población, tanto a nivel Estatal como regional, a fin de que los chiapanecos puedan contar con los servicios de manera ágil y oportuna.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en el sector de atención ciudadana.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	20.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 602 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>NG E 00 I12 B002</p> <p>Proyecto : Programa de Desarrollo Regional (Nuevos Municipios)</p> <p>Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.</p> <p>Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.</p> <p>Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.</p> <p>Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.</p>	<p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p> <p>Infraestructura para el mejoramiento urbano</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p> <p>0.25</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)</p> <p>Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)</p>	<p>Accidente</p> <p>Accidente</p> <p>Accidente</p> <p>Accidente</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 603 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
P E E 00 G04 B002											870,000.00	435,000.00	
Proyecto : Circuito Alimentador para Línea Trifásica en la Unidad de Capacitación del ICATECH de Reforma													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Circuito Alimentador para Línea Trifásica en la Unidad de Capacitación del ICATECH	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 604 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B026											19,270,000.00	0.00	
Proyecto : Camino: Comitán - La Mesilla - Pujiltic; tramo: km. 0+000 - km. 57+100 (T.A)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	57.00	57.10	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			57.10	0.00	0.00	0.00							
			0.00	5.71	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	57.00	57.10	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			57.10	0.00	0.00	0.00							
			0.00	5.71	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			57.10	0.00	0.00	0.00							
			0.00	5.71	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 (T.A)	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			57.10	0.00	0.00	0.00							
			0.00	5.71	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 605 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B027</p> <p>Proyecto : Construcción del Boulevard: Comitán - Las Margaritas, tramo: km. 0+000 - km. 3+800</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+800</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Accidente</p> <p>Obra</p>	<p>25,432,686.94</p>	<p>7,629,530.71</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 606 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B028											23,290,000.00	6,993,622.46	
Proyecto : Camino: E.C. (Arriaga - Tonalá) - Ignacio Ramirez; tramo: km. 0+000 - km. 11+650 (T.A.)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	12.00	11.65	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			11.65	0.00	0.00	0.00							
			0.00	6.99	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	12.00	11.65	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			11.65	0.00	0.00	0.00							
			0.00	6.99	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			11.65	0.00	0.00	0.00							
			0.00	6.99	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+650 (T.A.)	0.00	11.65	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			11.65	0.00	0.00	0.00							
			0.00	6.99	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 607 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B029</p> <p>Proyecto : Camino: Comitán - Altamirano - Ocosingo; tramo: km. 0+000 - km. 98+600 (T.A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+600 (T.A.)</p>	<p>99.00</p> <p>99.00</p> <p>98.60</p> <p>0.00</p>	<p>98.60</p> <p>98.60</p> <p>98.60</p> <p>98.60</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>52.00</p> <p>52.00</p> <p>52.00</p> <p>52.00</p>	<p>52.00</p> <p>52.00</p> <p>52.00</p> <p>52.00</p>	<p>52.00</p> <p>52.00</p> <p>52.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>7,791,392.39</p>	<p>1,507,226.89</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 608 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B030</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Tonalá - Puerto Arista) - Boca del Cielo, tramo: km. 0+000 - km. 18+500 (T.A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+500 (T.A.)</p>	<p>19.00</p> <p>19.00</p> <p>18.50</p> <p>0.00</p>	<p>18.50</p> <p>18.50</p> <p>18.50</p> <p>18.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>13,942,000.00</p>	<p>4,182,600.01</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 609 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B031</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. Km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - acceso al aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, tramo: km. 0+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+100 (T.A.)</p>	<p>12.00</p> <p>12.00</p> <p>12.10</p> <p>0.00</p>	<p>12.10</p> <p>12.10</p> <p>12.10</p> <p>12.10</p> <p>12.10</p> <p>12.10</p> <p>12.10</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,515,000.00</p> <p>1,515,000.00</p> <p>1,515,000.00</p> <p>1,515,000.00</p>	<p>1,515,000.00</p> <p>1,515,000.00</p> <p>1,515,000.00</p> <p>1,515,000.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 610 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B032</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. Km. 43.3 (Las Limas - Parral), tramo: del km. 43+300 al km. 45+920</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: del Km. 43+300 al Km. 45+920</p>	<p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>2.62</p> <p>0.00</p>	<p>2.62</p> <p>2.62</p> <p>2.62</p> <p>2.62</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>12,990,199.85</p>	<p>6,495,099.93</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 611 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B033</p> <p>Proyecto : Camino: Frontera Comalapa - Chicomuselo; tramo: km. 0+000 - km. 23+200</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 23+200</p>	<p>23.00</p> <p>23.00</p> <p>23.20</p> <p>0.00</p>	<p>23.20</p> <p>23.20</p> <p>23.20</p> <p>23.20</p> <p>23.20</p> <p>23.20</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>10,680,000.00</p>	<p>9,588,391.95</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 612 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B034</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. La Costera - Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro), tramo: km. 0+000 - km. 5+040 (T.A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Propósito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+040 (T.A.)</p>	<p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.04</p> <p>0.00</p>	<p>5.04</p> <p>5.04</p> <p>5.04</p> <p>5.04</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,694,503.42</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 613 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado	
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador					
			Alcanzado											
			Trimestres											
			1	2	3	4								
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54		
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61		
<p>R A E 00 C03 B035</p> <p>Proyecto : Camino acceso a cahuare, conservación del tramo: km. 0+000 - km. 0+380 (T.A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados</p> <p>Conservación del tramo: km. 0+000 - km. 0+380 (T.A.)</p>	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	607,000.00	607,000.00	
			0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 614 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B036											4,099,153.45	4,099,153.45	
Proyecto : Camino: Las Margaritas - Nuevo Momón - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintín, tramo: km. 0+000 - km. 74+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	74.00	74.00 74.00 37.00	0.00 0.00 5.18	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	74.00	74.00 74.00 37.00	0.00 0.00 5.18	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	74.00	74.00 74.00 37.00	0.00 0.00 5.18	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 74+000 (T.A.)	0.00	74.00 74.00 37.00	0.00 0.00 5.18	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	57.00	57.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 615 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B037</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Tecpatán - Francisco León) - San José Maspac, Tramo: Km. 2+450 al Km. 17+700 (Extracción de Derrumbes) T.A</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 2+450 al Km. 17+700</p>	<p>15.00</p> <p>15.00</p> <p>15.25</p> <p>0.00</p>	<p>15.25</p> <p>15.25</p> <p>15.25</p> <p>15.25</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,472,806.31</p>	<p>1,236,403.16</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 616 de 772

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B038</p> <p>Proyecto : Camino: Nachitom - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - km. 38+000 (Reconstrucción del subtramo: km. 8+840 - km. 12+920)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000 (Reconstrucción del Subtramo: Km. 8+840 - Km. 12+920)</p>	<p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.08</p>	<p>4.08</p> <p>4.08</p> <p>4.08</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>6,783,078.89</p>	<p>6,783,078.89</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 617 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B039											2,452,510.81	1,205,471.42	
Proyecto : Camino: Copainala - Coapilla - Ocotepec, Tramo: 0+000 al Km. 43+000, Subtramo del Km. 27+200 al Km. 41+810 (Extraccion d													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	15.00	14.61	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			14.61	0.00	0.00	0.00							
			14.61	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	15.00	14.61	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			14.61	0.00	0.00	0.00							
			14.61	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			14.61	0.00	0.00	0.00							
			14.61	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Tramo: 0+000 al Km. 43+000, Subtramo del Km. 27+200 al Km. 41+810	0.00	14.61	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			14.61	0.00	0.00	0.00							
			14.61	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 618 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B040</p> <p>Proyecto : Reconstrucción del camino: E.C. Internacional (Chamic - Ejido Tamaulipas; tramo: km. 0+000 - km. 30+300)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+300 (T.A.)</p>	<p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>30.30</p>	<p>30.30</p> <p>30.30</p> <p>30.30</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>4,493,781.51</p>	<p>1,383,000.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 619 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B041</p> <p>Proyecto : Camino: de Acceso a Instalaciones de Acuagranjas Dos Lagos (Dique Micos) - E.C. (Nuevo Xochimilco - Peñitas), Tramo: Km.</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+214.93</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.21</p> <p>0.00</p>	<p>2.21</p> <p>2.21</p> <p>2.21</p> <p>2.21</p> <p>2.21</p> <p>2.21</p> <p>2.21</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>7,154,018.66</p>	<p>3,516,382.05</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 620 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B042											18,380,187.17	9,190,093.59	
Proyecto : Camino: Larrainzar - Santiago El Pinar, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+600 (Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+600)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	7.00	6.60	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			6.60	0.00	0.00	0.00							
			6.60	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	7.00	6.60	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			6.60	0.00	0.00	0.00							
			6.60	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			6.60	0.00	0.00	0.00							
			6.60	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+600)	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			6.60	0.00	0.00	0.00							
			6.60	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 621 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B043</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Ocosingo - Altamirano) - Tonina, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)</p>	<p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>0.00</p>	<p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>6,246,147.51</p> <p>6,246,147.51</p> <p>6,246,147.51</p> <p>6,246,147.51</p>	<p>6,246,147.51</p> <p>6,246,147.51</p> <p>6,246,147.51</p> <p>6,246,147.51</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 622 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B044</p> <p>Proyecto : Camino: San Lucas - Chiapilla, Tramo del Km. 0+000 al Km. 11+700, (Obra de desvio ubicado en el Km. 10+500)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo del Km. 0+000 al Km. 11+700,</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,020,000.00</p> <p>510,000.00</p>		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 623 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B045</p> <p>Proyecto : Conservacion del camino: E.C. Km. 4.5 (Coapilla - Ocoatepec) - Tapalapa, Tramo: KM. 0+000 - KM. 11+500 (T.A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: KM. 0+000 - KM. 11+500 (T.A.)</p>	<p>12.00</p> <p>12.00</p> <p>11.50</p> <p>0.00</p>	<p>11.50</p> <p>11.50</p> <p>11.50</p> <p>11.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>58.00</p> <p>58.00</p> <p>58.00</p> <p>58.00</p>	<p>58.00</p> <p>58.00</p> <p>58.00</p> <p>58.00</p>	<p>58.00</p> <p>58.00</p> <p>58.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>22,891,304.35</p>	<p>11,250,000.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 624 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B046</p> <p>Proyecto : Camino: Pantepec - Tapalapa, Tramo: Km. 7+000 al Km. 18+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 7+000 al Km. 18+000</p>	<p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>0.00</p>	<p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>11.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>30.00</p>	<p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>30.00</p>	<p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>15,258,620.69</p>	<p>7,500,000.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 625 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B047</p> <p>Proyecto : Aeropista,Tramo: del Km. 0+000 al Km. 0+800; (Revestimiento de Acceso, Rehabilitación de la Palapa, Const.de modulo)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: del Km. 0+000 al Km. 0+800</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Obra</p>	<p>2,497,480.44</p>	<p>749,244.13</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 626 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B049</p> <p>Proyecto : Moder. y Ampl. del Camino: E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+560</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades disponen de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras.</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 0+000 al Km. 3+000 (Volúmenes Adicionales).</p>	<p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>0.00</p>	<p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>3.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,185,319.19</p> <p>2,117,754.36</p>		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 627 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B050</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Chalchihuitán - Canteal - Tzacucum, tramo: del km. 0+000 al km. 15+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades disponen de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Const. del Subtramo: Km. 5+540 al Km. 10+540 (Adeudo por Volúmenes Adicionales y Ajuste de Costos)</p>	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	2,237,368.56	0.00
			5.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			5.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			5.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	5.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
				5.00	0.00	0.00							
				0.00	5.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 628 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B051</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Tecpatán - La Libertad - San José Maspac) - La Sardina, tramo: km. 0+000 al km. 11+440</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades disponen de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 8+300 al Km. 11+440</p>	<p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>3.14</p> <p>0.00</p>	<p>3.14</p> <p>3.14</p> <p>3.14</p> <p>3.14</p> <p>3.14</p> <p>3.14</p> <p>3.14</p> <p>3.14</p> <p>3.14</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Accidente</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,223,515.90</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 629 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B052</p> <p>Proyecto : Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 al km. 14+880</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades disponen de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria, Km. 0+000 al Km. 2+940</p>	<p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>2.94</p> <p>0.00</p>	<p>2.94</p> <p>2.94</p> <p>2.94</p> <p>2.94</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>72.11</p> <p>72.11</p> <p>72.11</p> <p>72.11</p>	<p>72.11</p> <p>72.11</p> <p>72.11</p> <p>72.11</p>	<p>72.11</p> <p>72.11</p> <p>72.11</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>16,621,371.51</p>	<p>11,780,101.21</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 630 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B053</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Ocosingo - Altamirano) - Patihuitz - La Sultana - San Quintín, tramo: km. 0+000 al km. 124+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades disponen de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 20+000 al Km. 30+000 (Terminación)</p>	<p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>0.00</p>	<p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>6,830,791.03</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 631 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B054</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Teopisca - Nuevo León) - San Caralampio Chavín, tramo: km. 0+000 al km. 5+800</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades disponen de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 0+000 al Km. 4+600</p>	<p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>4.60</p> <p>0.00</p>	<p>4.60</p> <p>4.60</p> <p>4.60</p> <p>4.60</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>5,835,910.00</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 632 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B055</p> <p>Proyecto : Camino: Saclamanton - Yitic, tramo: km. 0+000 al km. 17+124.80</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades disponen de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 9+000 al Km. 17+124.80</p>	<p>8.00</p> <p>8.00</p> <p>8.12</p> <p>0.00</p>	<p>8.12</p> <p>8.12</p> <p>8.12</p> <p>8.12</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>78,121,038.02</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 633 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B056</p> <p>Proyecto : Camino. E.C. Km. 181+000 (Tuxtla Gutiérrez - Pichucalco) - Las Maravillas</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción del Puente "Sin Nombre", ubicado en el Km. 1+000 en el cruce del río "Sin Nombre" de 20.00 M.L.</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes construidos</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>0.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Economía (Alineación de Recursos)</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>1,006,312.61</p>	<p>503,156.31</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 634 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B057</p> <p>Proyecto : Camino: San Caralampio - Tierra Blanca</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción de Puente Vehicular de 7.00 m.l.</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes construidos</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>7.00</p> <p>7.00</p> <p>7.00</p> <p>0.00</p>	<p>7.00</p> <p>7.00</p> <p>7.00</p> <p>7.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p>	<p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p>	<p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>833,650.63</p>	<p>416,825.32</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 635 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B058</p> <p>Proyecto : Construcción de puente vehicular en el barrio el Sabinito</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción de Puente Vehicular en el Barrio El Sabinito de 14.50 m.l.</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>15.00</p> <p>15.00</p> <p>14.50</p> <p>0.00</p>	<p>14.50</p> <p>14.50</p> <p>14.50</p> <p>14.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>5,997,503.92</p>	<p>2,998,751.96</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 636 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B059</p> <p>Proyecto : Construcción de puente hamaca en el "Barrio Cushu"</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción de Puente Hamaca en el "Barrio Cushu" de 40.00 M.L.</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>0.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>1,179,486.04</p>	<p>650,936.18</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 637 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B060</p> <p>Proyecto : Camino: El Momón - El Eden, tramo: km. 0+000 al km. 15+700</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: 0+000 al Km. 15+700 (T.A.)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>16.00</p> <p>16.00</p> <p>15.70</p> <p>0.00</p>	<p>15.70</p> <p>15.70</p> <p>15.70</p> <p>15.70</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p>	<p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p>	<p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>9,738,165.24</p>	<p>2,871,933.48</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 638 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B061</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. Fronteriza del Sur (Km. 348+000), Loma Bonita - Amatitlan - Argentina, tramo: km. 0+000 al km. 33+200</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 33+200 (T.A.)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>33.00</p> <p>33.00</p> <p>33.20</p> <p>0.00</p>	<p>33.20</p> <p>33.20</p> <p>33.20</p> <p>33.20</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>6,900,472.06</p>	<p>2,029,550.60</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 639 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B062</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Fronteriza del Sur km. 351+450) - Zacualtipan, tramo: km. 0+000 - km. 8+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>8.00</p> <p>8.00</p> <p>8.00</p> <p>0.00</p>	<p>8.00</p> <p>8.00</p> <p>8.00</p> <p>8.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p>	<p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p>	<p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,369,461.44</p>	<p>410,838.43</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 640 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B063</p> <p>Proyecto : Camino: Guadalupe Miramar - Loma Bonita, tramo: km. 0+000 - km. 9+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000 (T.A.)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>0.00</p>	<p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>60.00</p> <p>60.00</p> <p>60.00</p> <p>60.00</p>	<p>60.00</p> <p>60.00</p> <p>60.00</p> <p>60.00</p>	<p>60.00</p> <p>60.00</p> <p>60.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>946,895.51</p>	<p>284,068.65</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 641 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B064</p> <p>Proyecto : Camino: Chicomuselo - Vado Ancho, tramo: km. 0+000 al km. 22+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Trabajos emergentes en Tramos Aislados de Extracción de Derrumbes</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>22.00</p> <p>22.00</p> <p>22.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>22.00</p> <p>22.00</p> <p>22.00</p> <p>22.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p>	<p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p>	<p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>12,377,101.43</p>	<p>3,640,323.65</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 642 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B065</p> <p>Proyecto : Camino: La Lucha - Barejonal, tramo: km. 0+000 al km. 9+500</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 9+500 (T.A.)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>0.00</p>	<p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>4,902,961.31</p>	<p>1,470,888.40</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 643 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B067</p> <p>Proyecto : Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 25+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades disponen de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del subtramo: km. 13+000 al km. 18+000</p>	<p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>0.00</p>	<p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>79.00</p> <p>79.00</p> <p>79.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>79.00</p> <p>79.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>79.00</p> <p>79.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>7,000,000.00</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 644 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B068											7,600,000.00	3,800,000.00	
Proyecto : Camino: E.C. (Rancho Nuevo - Ocosingo) Km. 207+500 San José La Nueva, Tramo: Km. 0+000 al Km. 20+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	5.00	4.90	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			4.90	0.00	0.00	0.00							
			4.90	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	5.00	4.90	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			4.90	0.00	0.00	0.00							
			4.90	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			4.90	0.00	0.00	0.00							
			4.90	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km. 9+100 al Km. 14+000	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			4.90	0.00	0.00	0.00							
			4.90	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 645 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B069											10,000,000.00	0.00	
Proyecto : Camino: E.C. (Cintalapa - General Rafael Cal y Mayor) - General Lázaro Cárdenas, Tramo: Km. 0+000 al Km. 25+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	13.00	12.50	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			12.50	0.00	0.00	0.00							
			9.38	0.62	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	13.00	12.50	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			12.50	0.00	0.00	0.00							
			9.38	0.62	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			12.50	0.00	0.00	0.00							
			9.38	0.62	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Subtramo: Km. 5+600 al Km. 18+100 (Incluye Proyecto, Impacto Ambiental, Factibilidad y Construcción)	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			12.50	0.00	0.00	0.00							
			9.38	0.62	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 646 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B070</p> <p>Proyecto : Camino: Desvío Tolbiljá - Paraje Tzontaalja, Tramo: Km. 0+000 al Km. 16+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 0+000 al Km. 4+000</p>	<p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>0.00</p>	<p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,450,000.00</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 647 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B071</p> <p>Proyecto : Camino: Francisco I. Madero - El Trapichito - Río Blanco, Tramo: Km. 0+000 al Km. 40+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 21+700 al Km. 25+700</p>	<p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>0.00</p>	<p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,800,000.00</p> <p>1,800,000.00</p> <p>1,800,000.00</p> <p>1,800,000.00</p>	<p>1,800,000.00</p> <p>1,800,000.00</p> <p>1,800,000.00</p> <p>1,800,000.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 648 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B072</p> <p>Proyecto : Apoyo a la Infraestructura caminera rural</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades mediante la reconstrucción y conservación de caminos rurales que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades del municipio disponen de caminos rurales reconstruidos y conservados.</p> <p>Componente : caminos rurales reconstruidos y conservados.</p> <p>Actividad : Programa de Apoyo a la Infraestructura Caminera y Rural</p>	<p>Porcentaje de mejora en infraestructura rural</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de reconstrucción y conservación de caminos rurales</p> <p>Porcentaje de caminos rurales reconstruidos y conservados.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>280.00</p> <p>280.00</p> <p>280.00</p> <p>0.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Habitante</p> <p>Rehabilitación</p> <p>Rehabilitación</p> <p>Rehabilitación</p>	<p>12,744,318.41</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 649 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B073</p> <p>Proyecto : Paredón - E.C. (Tonalá Puerto Arista) km. 10+920</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Aprovecho del Puente sobre el río Zanatenco</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>576.00</p> <p>576.00</p> <p>576.00</p> <p>0.00</p>	<p>576.00</p> <p>576.00</p> <p>576.00</p> <p>576.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Cúbico</p> <p>Metro Cúbico</p> <p>Metro Cúbico</p> <p>Metro Cúbico</p>	<p>614,429.29</p>	<p>614,429.29</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 650 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
RA E 00 C03 B074											408,615.63	122,584.69	
Proyecto : Camino: Vicente Guerrero - Esmeralda - Palo Blanco													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.	Construir metros lineales de puentes	44.00	43.63	0.00	0.00	0.00	10.02	10.02	10.02	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			43.63	0.00	0.00	0.00							
			0.00	4.37	0.00	0.00							
Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos	Construir metros lineales de puentes	44.00	43.63	0.00	0.00	0.00	10.02	10.02	10.02	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			43.63	0.00	0.00	0.00							
			0.00	4.37	0.00	0.00							
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados	Puentes vehiculares construidos	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	10.02	10.02	10.02	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			43.63	0.00	0.00	0.00							
			0.00	4.37	0.00	0.00							
Actividad : Rehabilitación del Puente Vehicular de Estructura Metalica	Construir metros lineales de puentes.	0.00	43.63	0.00	0.00	0.00	10.02	10.02	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			43.63	0.00	0.00	0.00							
			0.00	4.37	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 651 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B075</p> <p>Proyecto : Construcción de puente sin nombre de 36 m.l. ubicado en km 3+000 sobre el camino: E.C.(Salto de Agua - Cenobio Aguilar)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción de Puente sin nombre de 36 ml. (Construcción de paso provisional)</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>36.00</p> <p>36.00</p> <p>36.00</p> <p>0.00</p>	<p>36.00</p> <p>36.00</p> <p>36.00</p> <p>36.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>600,000.00</p>	<p>300,000.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 652 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B076</p> <p>Proyecto : Camino rural: Chespal Viejo - Agua Caliente; tramo: km. 0+000 - km. 12+560</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción de Puente el Zarco de 25 ml., ubicado en el Km. 9+436</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>0.00</p>	<p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p> <p>25.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>614,429.29</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 653 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B077</p> <p>Proyecto : Camino: Laguna Seca - Laguna Tziscoa, tramo: km. 0+000 - km. 0+120</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción de Terraplen</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.12</p> <p>0.00</p>	<p>0.12</p> <p>0.12</p> <p>0.12</p> <p>0.12</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,550,000.00</p>	<p>775,000.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 654 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B078</p> <p>Proyecto : Centro Ecoturístico "Agua Azul"</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción de Calles, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+400 y Revestimiento del Km. 0+400 al Km. 0+750</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.75</p> <p>0.00</p>	<p>0.75</p> <p>0.75</p> <p>0.75</p> <p>0.75</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,039,066.65</p>	<p>1,019,533.33</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 655 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B079</p> <p>Proyecto : Camino Rural: E.C. (Comitán - Ciudad Cuauhtemoc) - La Campana - Francisco Villa - El Sabinalito</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+000 (T.A.)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>27.00</p> <p>27.00</p> <p>27.00</p> <p>0.00</p>	<p>27.00</p> <p>27.00</p> <p>27.00</p> <p>27.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>14,241,379.31</p>	<p>13,259,664.37</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 656 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B080</p> <p>Proyecto : Mitigación de Riesgos en zonas vulnerables</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Mitigación de Riesgos en Zonas Vulnerables (14 acciones)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>3,937.00</p> <p>3,937.00</p> <p>3,937.06</p> <p>0.00</p>	<p>3,937.06</p> <p>3,937.06</p> <p>3,937.06</p> <p>3,937.06</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Horas Asistencia/Asesor</p> <p>Horas Asistencia/Asesor</p> <p>Horas Asistencia/Asesor</p> <p>Horas Asistencia/Asesor</p>	<p>4,413,300.00</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 657 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B081</p> <p>Proyecto : Extracción de derrumbes en tramos de la red del Estado</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Extracción de Derrumbes en Tramos de la Red del Estado (15 Acciones)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>3,000.00</p> <p>3,000.00</p> <p>3,000.00</p> <p>3,000.00</p> <p>0.00</p>	<p>3,000.00</p> <p>3,000.00</p> <p>3,000.00</p> <p>3,000.00</p> <p>3,000.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Horas Asistencia/Asesor</p> <p>Horas Asistencia/Asesor</p> <p>Horas Asistencia/Asesor</p> <p>Horas Asistencia/Asesor</p>	<p>10,163,862.62</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 658 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B082</p> <p>Proyecto : Camino: Ejido Joaquín Miguel Gutiérrez - Polmorona, Tramo: km. 0+000 al km. 5+000</p> <p>Fin : Contribuir a la adecuada construcción de caminos, mediante la elaboración de estudios y proyectos.</p> <p>Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de caminos</p> <p>Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos</p> <p>Actividad : Revisión y supervisión de estudios y proyectos</p>	<p>Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de caminos.</p> <p>Porcentaje de atención de rezago en materia de caminos</p> <p>Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos</p> <p>Porcentaje de avance físico y financiero de obras del estudio y proyecto</p>	<p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>0.00</p>	<p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>783,862.00</p>	<p>201,951.38</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 659 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B083</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Revolucion Mexicana - La Concordia) - Nuevo Vicente Guerrero - Nuevo San Juan Chamula</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 4+900 al Km. 5+400</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.50</p> <p>0.00</p>	<p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,875,882.24</p>	<p>1,567,881.89</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 660 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B084</p> <p>Proyecto : Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolás Ruiz, tramo: km. 0+000 al km. 14+880</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria, Km. 2+940 al Km. 5+940</p>	<p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>0.00</p>	<p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>3.00</p> <p>3.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>82.00</p> <p>82.00</p> <p>82.00</p> <p>82.00</p>	<p>82.00</p> <p>82.00</p> <p>82.00</p> <p>82.00</p>	<p>82.00</p> <p>82.00</p> <p>82.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>22,007,765.68</p>	<p>14,750,351.11</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 661 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B085											2,000,000.00	0.00	
Proyecto : Camino: San Fernando - Monterrey, tramo: km. 0+000 al km. 12+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 al Km. 3+000	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			3.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 662 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B086</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Pijijiapan - Tapachula) - Ejido Progreso, tramo: km. 0+000 al km. 5+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 0+000 al Km. 2+000 (Terminación)</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>0.00</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,320,000.00</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 663 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B087</p> <p>Proyecto : Camino: Tecpatán - Raudales Malpaso</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción de Bermas y Reposición de Pavimento del Subtramo: Km. 89+265 al Km. 89+330, T.A. (Extracción de Derrumbes)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.26</p> <p>0.00</p>	<p>0.26</p> <p>0.26</p> <p>0.26</p> <p>0.26</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,698,511.41</p>	<p>849,255.70</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 664 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B088</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. Copainala - Coapilla - Ejido Morelia - Rivera Trinidad - El Carmen</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+800 (Obras de Drenaje y Revestimiento) T.A.</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>3.80</p> <p>0.00</p>	<p>3.80</p> <p>3.80</p> <p>3.80</p> <p>3.80</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,574,849.78</p>	<p>787,424.89</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 665 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B089</p> <p>Proyecto : Camino: Guerrero - Francisco I. Madero - Estoracon - Santa María , subtramo: Francisco I. Madero - Estoracon</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+000 (Extracción de Derrumbes) T.A.</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>0.00</p>	<p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p> <p>10.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>906,001.06</p>	<p>453,000.53</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 666 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B090</p> <p>Proyecto : Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 12+560 (Extracción de Derrumbes) T.A.</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>13.00</p> <p>13.00</p> <p>12.56</p> <p>0.00</p>	<p>12.56</p> <p>12.56</p> <p>12.56</p> <p>12.56</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>428,058.95</p>	<p>214,029.48</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 667 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B091</p> <p>Proyecto : Trabajos emergentes en T.A. Extracción de derrumbes en camino: Pomposo Castellanos - La Cascada - Ejido Nueva Maravillas</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Trabajos emergentes en Tramos Aislados de Extracción de Derrumbes</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>45.00</p> <p>45.00</p> <p>45.00</p> <p>0.00</p>	<p>45.00</p> <p>45.00</p> <p>45.00</p> <p>45.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,204,390.17</p>	<p>602,195.08</p>



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B092											15,000,000.00	0.00	
Proyecto : Reconstrucción de caminos rurales en el municipio de Yajalón													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	79.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			78.60	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	79.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			78.60	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados													
	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			78.60	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Reconstrucción de 26 Caminos Rurales con una longitud total de 78.60	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			78.60	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 669 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B093											206,184.00	206,184.00	
Proyecto : Camino: E.C. (Adolfo López Mateos - El Zapotal) Isla Morelos - Las Cuaches, tramo: km. 0+000 AL km. 3+800													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de caminos, mediante la elaboración de estudios y proyectos.	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de caminos.	4.00	0.00	3.80	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	3.80	0.00	0.00							
			0.00	3.80	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de caminos	Porcentaje de atención de rezago en materia de caminos	4.00	0.00	3.80	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	3.80	0.00	0.00							
			0.00	3.80	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	3.80	0.00	0.00							
			0.00	3.80	0.00	0.00							
Actividad : Revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de avance físico y financiero de obras del estudio y proyecto	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	3.80	0.00	0.00							
			0.00	3.80	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 670 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
RA E 00 C03 B094											185,322.18	185,322.18	
Proyecto : Camino: Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de caminos, mediante la elaboración de estudios y proyectos.	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de caminos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de caminos	Porcentaje de atención de rezago en materia de caminos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de avance físico y financiero de obras del estudio y proyecto	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 671 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
RA E 00 C03 B095											185,322.18	184,417.51	
Proyecto : Camino: Mapastepec Doroteo Arango													
Fin : Contribuir a la adecuada construcción de caminos, mediante la elaboración de estudios y proyectos.	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos para la construcción de caminos.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Disponer de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de caminos	Porcentaje de atención de rezago en materia de caminos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Estudios y Proyectos Ejecutivos													
	Porcentaje de elaboración de estudios y proyectos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Revisión y supervisión de estudios y proyectos	Porcentaje de avance físico y financiero de obras del estudio y proyecto	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B097</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Ychibja-Jolsacum) Piedron</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo del Km. 0+000 al Km. 20+000</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>98.00</p> <p>98.00</p> <p>98.00</p> <p>98.00</p>	<p>98.00</p> <p>98.00</p> <p>98.00</p> <p>98.00</p>	<p>98.00</p> <p>98.00</p> <p>98.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>3,103,912.00</p>	<p>1,551,956.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 673 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B098</p> <p>Proyecto : Camino E.C. (Bochil-Luis Espinosa) - Allende de Esquipulas</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 20+500</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>21.00</p> <p>21.00</p> <p>20.50</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>20.50</p> <p>20.50</p> <p>13.33</p> <p>20.50</p> <p>20.50</p> <p>13.33</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>65.02</p> <p>65.02</p> <p>65.02</p> <p>65.02</p>	<p>65.02</p> <p>65.02</p> <p>65.02</p> <p>65.02</p>	<p>65.02</p> <p>65.02</p> <p>65.02</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>9,500,000.00</p>	<p>4,687,925.32</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 674 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B099</p> <p>Proyecto : Camino: Coapilla-Laguna Verde</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+000</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,740,000.00</p>	<p>1,740,000.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 675 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B100</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. Km.17.8 (Copainala-Coapilla) San Juan Bautista - Rivera Popoc - colonia Jose María Morelos y Pavon</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 11+500; Consiste en: Terracerías, Obras de Drenaje y Revestimiento.</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>12.00</p> <p>12.00</p> <p>11.50</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>11.50</p> <p>11.50</p> <p>11.50</p> <p>11.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>85.04</p> <p>85.04</p> <p>85.04</p> <p>85.04</p>	<p>85.04</p> <p>85.04</p> <p>85.04</p> <p>85.04</p>	<p>85.04</p> <p>85.04</p> <p>85.04</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>7,800,000.00</p>	<p>4,281,523.71</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 676 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B101</p> <p>Proyecto : Camino Km. 21 Copainala - Coapilla, Rivera Tierra Blanca</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+500</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>1.50</p> <p>0.00</p>	<p>1.50</p> <p>1.50</p> <p>1.50</p> <p>1.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>93.33</p> <p>93.33</p> <p>93.33</p> <p>93.33</p>	<p>93.33</p> <p>93.33</p> <p>93.33</p> <p>93.33</p>	<p>93.33</p> <p>93.33</p> <p>93.33</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,531,000.00</p>	<p>459,320.01</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 677 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B102</p> <p>Proyecto : Reconstrucción de acceso al Ejido Miguel Hidalgo, tramo: km. 0+000 - km. 20+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 (T.A.)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>20,852.00</p> <p>20,852.00</p> <p>20,852.40</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>20,852.40</p> <p>20,852.40</p> <p>20,852.40</p> <p>20,852.40</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Cúbico</p> <p>Metro Cúbico</p> <p>Metro Cúbico</p> <p>Metro Cúbico</p>	<p>7,344,588.65</p>	<p>7,344,588.65</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 678 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B103</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Arriaga - Tapachula) - San Antonio - Miramar, tramo: km. 0+000 - km. 6+766</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : (Construcción Puente Río Loco Ubicado en el Km. 15+243.20 de 42.5 M.L.)</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>43.00</p> <p>43.00</p> <p>42.50</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>42.50</p> <p>42.50</p> <p>42.50</p> <p>42.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>1,356,474.24</p>	<p>678,237.12</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 679 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B104</p> <p>Proyecto : Reconstrucción del camino rural: Vado Ancho - Las Flores, tramo: km. 0+000 al km. 14+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 14+000 (T.A.)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>14.00</p> <p>14.00</p> <p>14.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>14.00</p> <p>14.00</p> <p>14.00</p> <p>14.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,904,599.14</p>	<p>871,379.74</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 680 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B105</p> <p>Proyecto : Construcción del puente sin nombre sobre el camino Lázaro Cárdenas - Nuevo Progreso</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción del Puente sin Nombre sobre el Camino Lázaro Cárdenas - Nuevo Progreso</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>22.00</p> <p>22.00</p> <p>22.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>22.00</p> <p>22.00</p> <p>22.00</p> <p>22.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>83.00</p> <p>83.00</p> <p>83.00</p> <p>83.00</p>	<p>83.00</p> <p>83.00</p> <p>83.00</p> <p>83.00</p>	<p>83.00</p> <p>83.00</p> <p>83.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>1,907,046.34</p>	<p>572,113.90</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 681 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B106</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. Carretera Playas de Catazajá - Rancho Nuevo Km. 82+200 Ejido Piquintel y Ejido Agua Azul tramo: Km. 0+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 6+600 (T.A.) y Construcción de 2 Puentes Vehicular del 0+300 y 4+700</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes construidos</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>7.00</p> <p>7.00</p> <p>7.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>7.00</p> <p>7.00</p> <p>7.00</p> <p>7.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>2,207,061.53</p>	<p>1,103,530.77</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 682 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
RA E 00 C03 B107											3,296,984.27	3,296,984.27	
Proyecto : Puente barrio los humildes de Paredón													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.	Construir metros lineales de puentes	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	20.00	0.00	0.00							
Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos	Construir metros lineales de puentes	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	20.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados													
	Puentes vehiculares construidos	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	20.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Puente	Construir metros lineales de puentes.	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Metro Lineal		
			0.00	20.00	0.00	0.00							
			0.00	20.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 683 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B108</p> <p>Proyecto : Reconstrucción del camino rural: E.C. (Sabanilla - Moyos) - Naranjos, tramo: km. 0+000 al km. 20+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 20+000 (T.A.)</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,051,575.26</p>	<p>525,787.63</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 684 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B109</p> <p>Proyecto : Conservación del camino rural: Ejido Ávila Camacho - Madresal, tramo: del 0+000 al 1+350</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Conservación del Tramo: del 0+000 al 1+350</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.35</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.35</p> <p>1.35</p> <p>1.35</p> <p>1.35</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>673,773.15</p> <p>673,773.15</p> <p>673,773.15</p> <p>673,773.15</p>	<p>673,773.14</p> <p>673,773.14</p> <p>673,773.14</p> <p>673,773.14</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 685 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B111</p> <p>Proyecto : Revestimiento y ampliación del centro ecoturístico "Xbulan-ja"</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Revestimiento de Acceso</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>100.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>1,105,000.00</p>	<p>552,500.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 686 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B112</p> <p>Proyecto : Reconstrucción carriles de desaceleración carretera Tapanatepec - Arriaga, km. 30+624.</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo : Km. 30+624 a Km. 31+910</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.28</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.28</p> <p>1.28</p> <p>1.28</p> <p>1.28</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>881,600.00</p>	<p>440,800.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 687 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B113</p> <p>Proyecto : Reconstrucción del camino: Yibeljob (E.C. Majomut - Los Chorrros km. 2+800), tramo: km. 0+000 al km. 1+800 (T.A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 1+800 (T. A.)</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>1.80</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p>	<p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p>	<p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>90.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>3,000,000.00</p>	<p>1,612,748.25</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 688 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B114</p> <p>Proyecto : Pocolum - Tres Cerros (E.C. Tenejapa - San Juan Cancuc km. 42+000), tramo: km. 0+000 al km. 8+807 (T. A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 8+807</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>1.80</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p> <p>1.80</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>95.00</p> <p>95.00</p> <p>95.00</p> <p>95.00</p>	<p>95.00</p> <p>95.00</p> <p>95.00</p> <p>95.00</p>	<p>95.00</p> <p>95.00</p> <p>95.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>10,000,000.00</p>	<p>9,696,468.77</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 689 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B115</p> <p>Proyecto : Reconstrucción del camino: E.C. Km. 31.00 (Soyalo - Chicoasén) - desvío Osumacinta, tramo: km. 0+000 al km. 5+000 (T.A)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Propósito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000 (Tramos Aislados)</p>	<p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p>	<p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>20.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>7,825,282.00</p>	<p>2,347,584.60</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 690 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B116</p> <p>Proyecto : Reconstrucción del camino: San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, tramo: km. 0+000 al km. 32+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 32+000 Subtramo : Km. 0+000 al Km. 8+500</p>	<p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>8.50</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>8.50</p> <p>8.50</p> <p>8.50</p> <p>8.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>10,000,000.00</p>	<p>7,841,858.82</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 691 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B117</p> <p>Proyecto : Camino: Chicoasén - Copainalá -Tecpatán - Malpaso, tramo: km. 4+350 - km. 9+600</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Camino: Chicoasén - Copainalá -Tecpatán - Malpaso, Tramo: Km. 4+350 - Km. 9+600</p>	<p>5.00</p> <p>5.00</p> <p>5.25</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>5.25</p> <p>5.25</p> <p>5.25</p> <p>5.25</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,247,856.45</p>	<p>623,928.23</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 692 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B118</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Tecpatán - Malpaso) - Francisco León, tramo: km. 0+000 al km. 36+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 al Km. 36+000</p>	<p>36.00</p> <p>36.00</p> <p>36.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>36.00</p> <p>36.00</p> <p>36.00</p> <p>36.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>3,622,390.50</p>	<p>1,811,195.25</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 693 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B119</p> <p>Proyecto : Camino: Chicoasen - Tecpatán - Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 98+000 (T.A.) (Pago de escalatorias)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+000 (T.A.)</p>	<p>98.00</p> <p>98.00</p> <p>98.20</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>98.20</p> <p>98.20</p> <p>98.20</p> <p>98.20</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>6,448,764.37</p>	<p>3,224,382.18</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 694 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B120</p> <p>Proyecto : Camino: Revolución Cardenista - campo La Granja, tramo: km. 0+000 - km. 12+600</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+600</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>13.00</p> <p>13.00</p> <p>12.60</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>12.60</p> <p>12.60</p> <p>12.60</p> <p>12.60</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p>	<p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>70.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>5,519,729.75</p>	<p>4,188,318.61</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 695 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B121</p> <p>Proyecto : Camino: Ávila Camacho - La Esperanza, tramo: km. 0+000 - km. 2+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+000</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>155,662.00</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 696 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B125</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Bochil - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 3+931.50</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 3+500 al Km. 3+931.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.43</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.43</p> <p>0.00</p>	<p>0.43</p> <p>0.43</p> <p>0.00</p> <p>0.43</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>31,500.00</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 697 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B126</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: E.C. (Carretera Internacional) - San Juanito - Quechit - Pamalá - El Real</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 39+000 al Km. 40+000</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p>	<p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>36,200.96</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 698 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B127</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 al km. 38+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 31+600 al Km. 32+600</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p>	<p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Habitante</p> <p>Habitante</p> <p>Habitante</p> <p>Kilómetro</p>	<p>38,668.96</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 699 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B128</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: E.C. Km. 10+800 (SCLC - San Juan Chamula) - Bechijtic - Tzozjum (Tierra Colorada)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Subtramo a Modernizar: Km. 8+500 al Km. 9+500</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p>	<p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>38,772.42</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 700 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B129											49,122.22	0.00	
Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Cintalapa - Gral. Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 al km. 62+000													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Construcción del Subtramo: Km. 23+700 = 28+700 al Km. 24+700 = 29+700	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 701 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B130</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Guadalupe Tepeyac - Jerusalen, tramo: km. 0+000 al km. 25+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 25+000 al Km. 24+000</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p>	<p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p> <p>0.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>34,386.21</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 702 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
RA E 00 C03 B131											35,923.98	0.00	
Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Mitontic - Belisario Domínguez, tramo: km. 0+000 al km. 4+165.65													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras	Subtramo a Modernizar: Km. 0+000 al Km. 1+000	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.50	0.50	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 703 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B132											12,000,546.36	0.00	
Proyecto : Camino: E.C. (Fronteriza del Sur) - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul - E.C. Front.													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.	Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	14.00	0.00	0.00							
			0.00	14.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	14.00	0.00	0.00							
			0.00	14.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros pavimentados.	Porcentaje de caminos modernizados.	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	14.00	0.00	0.00							
			0.00	14.00	0.00	0.00							
Actividad : Ajuste de Costos y Volúmenes Adicionales.	Constr. del Subtramo: Km. 47+000 al Km. 55+000 y Km. 55+000 al Km. 61+000 Atrás = 62+000 Adelante	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	14.00	0.00	0.00							
			0.00	14.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 704 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B133</p> <p>Proyecto : Camino: Copainala - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 27+390 al km. 88+590</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Extracción de Derrumbes Tramo:Km. 27+390 al Km. 88+590</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>61.00</p> <p>61.00</p> <p>61.20</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>61.20</p> <p>61.20</p> <p>61.20</p> <p>61.20</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,927,724.68</p>	<p>1,463,862.34</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 705 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B134</p> <p>Proyecto : Construcción de muro de contención tipo gavión (Aguas arriba puente Borbollón)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción de Muro de Contención Tipo Gavión</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>30.00</p> <p>30.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>714,100.04</p>	<p>357,050.02</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 706 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B135</p> <p>Proyecto : Camino: Villa Comaltitlan - Mulatal, del km. 0+000 al km. 4+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 - 4+000</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>4.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>820,472.00</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 707 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B138</p> <p>Proyecto : Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+100, Subtramo: Km. 0+000 - Km. 18+000.</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Conservación del Subtramo del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 18+000.</p>	<p>18.00</p> <p>18.00</p> <p>18.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p>	<p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p> <p>9.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 708 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B139</p> <p>Proyecto : Camino: Ocosingo - San Quintin - desvio Ocosingo - Altamirano, tramo km. 0+000 - km. 125+000, subtramo: km. 38+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Reconstrucción del Tramo Km. 0+000 - Km. 125+200, Subtramo: Km. 38+000 - Km. 125+000 (a nivel de revestimiento) en Tramos Aislados.</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>87.00</p> <p>87.00</p> <p>87.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>9.67</p> <p>9.67</p> <p>9.67</p> <p>9.67</p>	<p>38.67</p> <p>38.67</p> <p>38.67</p> <p>38.67</p>	<p>38.67</p> <p>38.67</p> <p>38.67</p> <p>38.67</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>4,050,000.00</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 709 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B140</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Caté - Simojovel) - San Pedro Nishtalucum Tramo: Km. 0+000 al Km. 47+000 (T.A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 47+000 (T.A.)</p>	<p>47.00</p> <p>47.00</p> <p>47.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>47.00</p> <p>47.00</p> <p>47.00</p> <p>47.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,918,387.47</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 710 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B141											5,000,000.00	0.00	
Proyecto : Camino: Huitiupán - Amatlán; Tramo 0+000 - Km. Km. 25+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A.)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	1.75	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	1.75	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	1.75	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Reconstrucción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 5+000 (T.A.)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	5.00	0.00	0.00							
			0.00	1.75	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 711 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B142</p> <p>Proyecto : Camino: Temó - Yajalón; Tramo: Km. 3+000 - Km. 30+000 (T.A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Reconstrucción del Tramo: Km. 3+000 - Km. 30+000 (T.A.)</p>	<p>27.00</p> <p>27.00</p> <p>27.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>27.00</p> <p>27.00</p> <p>27.00</p> <p>27.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p>	<p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>40.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>4,888,816.74</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 712 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B143</p> <p>Proyecto : Camino: Copal - Ajilho; Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+700 (T.A.)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Tconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+700 (T.A.)</p>	<p>4.00</p> <p>4.00</p> <p>3.70</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>3.70</p> <p>3.70</p> <p>3.70</p> <p>3.70</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,002,303.96</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 713 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B144											0.00	0.00	
Proyecto : Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango de Valle, Tramo: Km. 0+000 - Km. 111+800, Subtramo: Km. 0+000 - Km. 36+000 (T.A)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	36.00	0.00	10.80	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	10.80	25.20	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	36.00	0.00	10.80	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	10.80	25.20	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	36.00	0.00	10.50	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	10.50	25.20	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Subtramo: Km. 0+000 Km. 36+000 (T.A.)	0.00	0.00	10.80	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	10.80	25.20	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 714 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B145											26,000,000.00	0.00	
Proyecto : Camino: Huitiupan - Amatan, tramo: km. 0+000 - km. 25+000 (T.A.)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Componente : Tramos carreteros conservados.													
	Porcentaje de caminos conservados.	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Tramo	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 715 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B146</p> <p>Proyecto : Boulevard Aeropuerto Teran - Rastro Municipal, tramo: km. 0+000 - km. 5+570</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Construcción de Boulevard Aeropuerto Teran - Rastro Municipal</p>	<p>6.00</p> <p>6.00</p> <p>5.57</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.85</p> <p>1.85</p> <p>1.85</p> <p>1.85</p>	<p>1.85</p> <p>1.85</p> <p>0.00</p> <p>1.85</p>	<p>1.85</p> <p>1.85</p> <p>0.00</p> <p>1.85</p>	<p>238.38</p> <p>238.38</p> <p>238.38</p> <p>238.38</p>	<p>238.38</p> <p>79.17</p> <p>79.17</p> <p>79.17</p>	<p>79.17</p> <p>79.17</p> <p>79.17</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>11,966,716.83</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 716 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 C03 B148</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Villacorzo - Monterrey) - colonia 24 de Febrero</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción de un Puente S/Rio Pando de 60.0 M.L. (Estudio, Proyecto Ejecutivo, y Construcción)</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes construidos</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>60.00</p> <p>60.00</p> <p>60.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>60.00</p> <p>60.00</p> <p>60.00</p> <p>60.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>16.00</p> <p>16.00</p> <p>16.00</p> <p>16.00</p>	<p>16.00</p> <p>16.00</p> <p>16.00</p> <p>16.00</p>	<p>16.00</p> <p>16.00</p> <p>16.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>14,824,248.98</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 717 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B149</p> <p>Proyecto : Revestimiento del acceso al centro ecoturístico "Nueva Alianza"</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Revestimiento del acceso al centro ecoturístico "Nueva Alianza"</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>150.00</p> <p>150.00</p> <p>150.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>150.00</p> <p>150.00</p> <p>150.00</p> <p>150.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>129,310.34</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 718 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B150</p> <p>Proyecto : Rehabilitación de acceso al centro ecoturístico "Tres Lagunas"</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Rehabilitación de acceso al centro ecoturístico "Tres Lagunas"</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Rampa</p> <p>Rampa</p> <p>Rampa</p> <p>Rampa</p>	<p>20,344.83</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 719 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B151</p> <p>Proyecto : Revestimiento del acceso al campamento turístico "Los Lacandones"</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Revestimiento del acceso al campamento turístico "Los Lacandones"</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>250.00</p> <p>250.00</p> <p>250.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>250.00</p> <p>250.00</p> <p>250.00</p> <p>250.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>144,827.59</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 720 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B152</p> <p>Proyecto : Revestimiento de acceso al centro ecoturístico Poza "Poop-Chan"</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Propósito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Revestimiento de acceso al centro ecoturístico Poza "Poop-Chan"</p>	<p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro Lineal</p> <p>Kilómetro Lineal</p> <p>Kilómetro Lineal</p>	<p>543,272.28</p>	<p>0.00</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 721 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B153</p> <p>Proyecto : Camino Rural: Pacanam - Patkanteal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+470</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 0+780 (Terracerías, Obras de Drenaje y Revestimiento)</p>	<p>Construir Kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.78</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.39</p> <p>0.00</p> <p>0.39</p>	<p>0.78</p> <p>0.39</p> <p>0.00</p> <p>0.78</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 722 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B154</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Motozintla - Huixtla) - Ramal a Ejido Tarral, tramo: km. 5+780 al km. 6+000.</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.</p> <p>Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.</p> <p>Componente : Tramos carreteros conservados.</p> <p>Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos conservados.</p> <p>Reconstrucción del Tramo: Km. 5+780 al Km. 6+000</p>	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro	1,345,450.00	0.00
		0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
		0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
		0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
		0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
		0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 723 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
RA E 00 C03 B155											438,976.27	0.00	
Proyecto : Desmantelamiento y demolición de puente provisional													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.	Construir metros lineales de puentes	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos	Construir metros lineales de puentes	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados													
	Puentes vehiculares construidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Desmantelamiento y Demolición de Puente Provisional	Construir metros lineales de puentes.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 724 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R A E 00 C03 B160											2,500,000.00	0.00	
Proyecto : Camino: Tuzantan - Ejido Santa Sofia, tramo km. 0+000 al km. 8+000, (T. A.)													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la conservación de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en conservación de infraestructura carretera.	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos conservados.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros conservados.	Porcentaje de caminos conservados.	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Conservación de carreteras alimentadoras	Conservación del Tramo Km. 0+000 al Km. 8+000, (T. A.)	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			0.00	0.00	4.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 725 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 00 C03 B162</p> <p>Proyecto : camino: cabecera municipal - laguna la Campana</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la construcción de puentes vehiculares que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Cabeceras municipales disponen de puentes vehiculares construidos</p> <p>Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados</p> <p>Actividad : Construcción del puente "Francisco León" de 300.00 M.L.</p>	<p>Construir metros lineales de puentes</p> <p>Construir metros lineales de puentes construidos</p> <p>Puentes vehiculares construidos</p> <p>Construir metros lineales de puentes.</p>	<p>300.00</p> <p>300.00</p> <p>300.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>300.00</p> <p>300.00</p> <p>300.00</p> <p>300.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p> <p>Metro Lineal</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 727 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 00 I12 B002</p> <p>Proyecto : Mantenimiento y reparación de vehículos</p> <p>Fin : Cumplir las metas programadas por la Secretaría de Infraestructura</p> <p>Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación el Parque Vehicular</p> <p>Componente : Programar los servicios correspondientes para los vehículos según sea el caso, tomando en cuenta las condiciones en que se encuentran las mismas.</p> <p>Actividad : Proporcionar Mantenimiento Preventivo y Correctivo</p>	<p>Mantenimiento al parque vehicular</p> <p>Dar Mantenimiento y Reparar el Parque Vehicular</p> <p>Mantenimiento Preventivo y Correctivo</p> <p>Mantenimiento Preventivo y Correctivo</p>	<p>986.00</p> <p>986.00</p> <p>986.00</p> <p>986.00</p> <p>0.00</p>	<p>986.00</p> <p>986.00</p> <p>986.00</p> <p>986.00</p> <p>986.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>11.00</p>	<p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>11.00</p>	<p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>11.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Mantenimiento</p> <p>Mantenimiento</p> <p>Mantenimiento</p> <p>Mantenimiento</p>	<p>3,901,382.79</p>	<p>489,167.60</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 728 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 66 C03 D001</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: E.C. (Pueblo Nuevo - Jitotol) - Arroyo Grande - Ejido Sonora, tramo: Km. 0+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 3+000 al Km. 5+000 (Cunetas, Pavimentos y Señalamientos)</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,193,019.07</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 729 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 66 C03 D002</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Bochil - Emiliano Zapata, tramo: Km. 0+000 al Km. 3+931.50</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Constr. del Subtramo: Km. 2+000 al Km. 3+500 (Cunetas, Carpeta Asfáltica, Riego de Sello y Señalam.)</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>1.50</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.50</p> <p>1.50</p> <p>1.50</p> <p>1.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>2,820,607.53</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 730 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 66 C03 D003</p> <p>Proyecto : Camino: Pantelhó - Aurora Esquipulas, tramo: km. 0+000 al km. 28+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Constr. del Subtramo: Km. 5+000 al Km. 6+500 (Cunetas, Carpeta Asfáltica, Riego de Sello y Señalam.)</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>1.50</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.50</p> <p>1.50</p> <p>1.50</p> <p>1.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,313,613.92</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 731 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 66 C03 D004</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - América Libre - Tierra y Libertad - Nueva</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Constr. del Subtramo: Km. 3+000 al Km. 4+000 (Cunetas, Carpeta Asfáltica, Riego de Sello y Señalam.)</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>574,409.37</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 732 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 66 C03 D005</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitalá, tramo: km. 0+000 al km. 32+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Subtramo a Modern.: Km. 10+500 al Km. 12+500 (Cunetas, Carpeta Asfáltica, Riego de Sello y Señalam.)</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,374,444.64</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 733 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 66 C03 D006</p> <p>Proyecto : Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 al km. 24+200</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Constr. del Subtramo: Km. 18+000 al Km. 20+000 (Cunetas, Carpeta Asfáltica, Riego de Sello y Señal.)</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,939,828.82</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 734 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 66 C03 D007</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Tapalapa - Liquidámbur , tramo: km. 0+000 al km. 10+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 3+000 al Km. 4+500 (Cunetas, Pavimentos y Señalamientos)</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>1.50</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.50</p> <p>1.50</p> <p>1.50</p> <p>1.50</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,895,997.13</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 735 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>R A E 66 C03 D008</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - cerro las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada,</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Constr. del Subtramo: Km. 0+000 al Km. 2+000 (Cunetas, Carpeta Asfáltica, Riego de Sello y Señalam.)</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p> <p>2.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>1,136,973.13</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 736 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 66 C03 D009</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: E.C. (Carretera Internacional) - San Juanito - Quechit - Pamalá - El Real</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 39+000 al Km. 40+000</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>3,236,969.58</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 737 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 66 C03 D010</p> <p>Proyecto : Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachitom - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 al km. 38+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 31+600 al Km. 32+600</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>3,457,650.00</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 738 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 66 C03 D011</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: E.C. Km. 10+800 (SCLC - San Juan Chamula) - Bechijtic - Tzozjum (Tierra Colorada)</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Subtramo a Modernizar: Km. 8+500 al Km. 9+500</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>3,466,900.00</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 739 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 66 C03 D012</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Cintalapa - General Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 al km. 62+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 23+700 = 28+700 al Km. 24+700 = 29+700</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>4,392,345.11</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 740 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 66 C03 D013</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Guadalupe Tepeyac - Jerusalén, tramo: km. 0+000 al km. 25+000</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Construcción del Subtramo: Km. 25+000 al Km. 24+000</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>3,074,700.00</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 741 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>RA E 66 C03 D014</p> <p>Proyecto : Modernización y ampliación del camino: Mitontic - Belisario Domínguez, tramo: km. 0+000 al km. 4+165.65</p> <p>Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la construcción de tramos carreteros que comuniquen a los centros de población.</p> <p>Proposito : Comunidades que dispongan de carreteras pavimentadas.</p> <p>Componente : Tramos carreteros pavimentados.</p> <p>Actividad : Construcción de Carreteras Alimentadoras</p>	<p>Porcentaje de mejora en modernización de infraestructura carretera.</p> <p>Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.</p> <p>Porcentaje de caminos modernizados.</p> <p>Subtramo a Modernizar: Km. 0+000 al Km. 1+000</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p> <p>Kilómetro</p>	<p>3,212,202.36</p>	<p>0.00</p>	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 742 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R D E 00 A07 B006											80,000.00	0.00	
Proyecto : Aeropuerto Internacional de Palenque (Elaboración de Maqueta Volumétrica)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	: Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 743 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R D E 01 A07 B001											906,383.39	453,191.70	
Proyecto : Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" (Impermeabilización de Hangar de Gobierno del Estado)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 744 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R D E 01 A07 B002											454,536.81	227,268.41	
Proyecto : Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" (Obras Complementarias de las Oficinas Administrativas)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 745 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R D E 01 A07 B003											366,948.75	311,907.61	
Proyecto : Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" (Terminación de Techumbre y Pintura en Hangar de Pernocta)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 746 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R D E 01 A07 B004											269,993.87	269,993.87	
Proyecto : Hangar de Gobierno (Impermeabilización del Edificio Administrativo)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 747 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R D E 01 A07 B005											1,438,478.09	1,438,478.09	
Proyecto : Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" (Construcción de Plataforma a Nivel Terracerías)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 748 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
R D E 01 A07 B007											1,670,440.46	1,670,440.46	
Proyecto : Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" (Construcción de Plataforma)													
Fin : Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel estatal como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el Estado.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos en los sectores de comunicaciones y transportes.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el transporte y desarrollo urbano.													
	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	200.00	200.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 749 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
T B E 00 G02 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Instalaciones del Centro de Investigación del Mosquito del Dengue													
Fin : Ampliar la cobertura de infraestructura en materia de desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo urbano.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación.	Infraestructura para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 750 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 00 C03 B001											0.00	0.00	
Proyecto : Apoyo a la Infraestructura caminera rural													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	7,580.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	7,580.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Modernización de la calle 16 poniente norte en Tuxtla Gutiérrez.	Modernización de la calle 16 poniente norte	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 751 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 00 C03 B002											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Rehabilitación de Caminos Rurales													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las diferentes comunidades mediante la apertura de caminos rurales a nivel Terracería que comuniquen a los centros de población.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Mantener en óptimas condiciones de operación los caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Construcción de caminos de terracerías deteriorados													
	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	Construir Kms de caminos de la red pavimentada y rural.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 752 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 00 C03 B003											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de construcción y conservación de caminos de carreteras alimentadoras													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la reconstrucción de carreteras alimentadoras, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en reconstrucción de infraestructura carretera.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Comunidades que disponen de caminos reconstruidos.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Tramos carreteros reconstruidos.	Porcentaje de caminos reconstruidos.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Reconstrucción de carreteras alimentadoras	Reconstrucción de carreteras alimentadoras	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 753 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 00 C03 B004											0.00	0.00	
Proyecto : Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	7,580.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	7,580.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	7,580.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Modernización de calles	Modernización de las calles	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 754 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 00 C03 B005											0.00	0.00	
Proyecto : Mantenimiento y Reparación de Vehículos													
Fin : Contribuir al impulso de la economía y desarrollo de las comunidades, mediante la pavimentación de calles, para que la Red Estatal de Caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular.	Porcentaje de mejora en infraestructura urbana.	7,580.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Colonias disponen de vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	7,580.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	7,580.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Vialidades pavimentadas.	Porcentaje de atención del rezago en materia de caminos.	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 755 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 66 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa Infraestructura Básica Para la Atención de los 28 MMIDH (PIBAI Estatal)													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : dfvsdfgvs													
	dfg	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : x	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 756 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 66 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Programa Infraestructura Básica para la Atención de los 28 MMIDH (PIBAI Federal)													
Fin : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : c	c	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : x	x	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 757 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 77 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU Estatal)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable.	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Desarrollo Institucional	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programa	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 758 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 77 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU Estatal)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Desarrollo Institucional	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programa	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 759 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 78 C01 D001											0.00	0.00	
Proyecto : Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 28 MMIDH (PROSSAPYS Estatal)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Desarrollo Institucional	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programax	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 760 de 772
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
U A E 78 C01 D002											0.00	0.00	
Proyecto : PROSSAPYS MMIDH (Aportación Federal)													
Fin : Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en las localidades rurales y urbanas mediante la dotación y suministro de agua potable	Tasa de enfermedades hidricas	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Localidad rurales y urbanas tiene servicio de agua potable	Indice de atención del rezago en materia agua potable.	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Contrucción de Sistema de Agua Potable	Contrucción de Sistema de Agua Potable	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			0.25	0.25	0.25	0.25							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Desarrollo Institucional	Porcentaje de Adquisición para el desarrollo del programa	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 761 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B001											9,328,843.06	0.00	
Proyecto : Andador Turístico Ocosingo- Toniná (Construcción)													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 762 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B002											852,415.22	0.00	
Proyecto : Mejoramiento de Imagen de Infraestructura Urbana de Palenque 1a. Etapa (Obras Complementarias)													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 763 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B003											457,939.88	0.00	
Proyecto : Mejoramiento de Imagen de Infraestructura Urbana de Palenque 2a. Etapa (Obras Complementarias)													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 764 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B004											2,054,000.00	2,054,000.00	
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana de Comitán de Domínguez (Obras Complementarias)													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 765 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B005											89,789.23	44,894.62	
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Histórico de Tapachula (Obras Complementarias Paramento 23)													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 766 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B006											106,150.68	0.00	
Proyecto : Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Histórico de Tapachula (Obras Complementarias Paramento 24)													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 767 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B007											2,190,943.13	1,095,471.57	
Proyecto : Malecón del Río Coatán (Construcción 1a. Etapa)													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	26.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 768 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B008											5,089,780.73	0.00	
Proyecto : Centro Ecoturístico Escudo Jaguar													
Fin : Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Destino Turístico		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte de la población.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Destino Turístico		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo cultural y recreativo.													
	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Destino Turístico		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Destino Turístico		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 769 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B009											1,044,898.55	0.00	
Proyecto : Centro Ecoturístico Chincultik													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.95	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 770 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B010											97,874.94	0.00	
Proyecto : Centro Ecoturístico Cascadas de Agua Azul (Construcción del Centro de Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias)													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Centro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Centro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Centro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Centro		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 771 de 772
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53.1

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INVERSIÓN											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
V A D 00 I11 B011											193,259.84	0.00	
Proyecto : Centro Ecoturístico Cascada Agua Azul (Construcción de Caseta de Cobro)													
Fin : Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional	Infraestructura para el desarrollo turístico del estado	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Caseta		
Proposito : Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Caseta		
Componente : Infraestructura para el desarrollo turístico.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	26.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.85	Gestión / Eficiencia	Caseta		
Actividad : Implementar los procesos de construcción y rehabilitación de la infraestructura turística.	Infraestructura deportiva, cultural y recreativa construida y rehabilitada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Caseta		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 772 de 772

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,694,840,618.19	917,969,544.54
INVERSIÓN												2,584,615,149.35	837,458,418.61

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Arq. Alfonso Fong Dubón

Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación